

DODATEK č. 05751-2019-4502-D-0050/02-UV-005-SU0345-01

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA, 2. část (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2.

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem na adrese: Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum,

400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25041738

DIČ: CZ 25041738

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364

zastoupen: Ing. RADKO VRBÍK, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 05751-2012-452-S-0050/02-UV-005-SU0345 ze dne 24. 7. 2012 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu doručeném objednateli dne 2. 9. 2019 (PID: MF09X9LQ7U) označeném jako „Návrh změny ze závazku dle zákona 134/2016 sb. dle § 222 odst. 4 - Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA – 2. Část“ vypracovaném zhotovitelem obsahující jako přílohu projektovou dokumentaci „Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA – 2. část – Změna závazku č. 1 – A. Technická zpráva (Zak. č. 5074/TP, Arch. Č. KO-6-13948, leden 2019,

zpracovatel B- projekty Teplice s.r.o.)“ (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *Základem ceny za provedení díla podle této smlouvy je výkaz výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící součást této smlouvy.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 38 637 154,67 Kč** (slovy: třicet-osm-milionů-šest-set-třicet-sedm-tisíc-sto-padesát-čtyři korun českých a šedesát-sedm haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **3 860 000,-Kč** (slovy: tři-miliony-osm-set-šedesát-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

*„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, **doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě.** (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)*

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 7.11.2019

V

dne 1.11.2019

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. RADKO VRBÍK
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX