

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. SML 221/2018

Název: městská část Praha-Suchdol
Sídlo a doručovací adresa: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
datová schránka: 95ibzi3
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Petr Hejl, starosta městské části
E-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic
Telefon: +420 222 361 427
Fax: +420 220 920 144
E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz
(dále jako „objednatel“)

a

Název: MBM TRADE CZ, s.r.o.
se sídlem: Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy
doručovací adresa: Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy
IČ: 255 07 222
DIČ: CZ255 07 222
datová schránka: 6g7krke
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 155833
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9-7697090297/0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. B. [redacted]
E-mail: mbm.trade.cz@gmail.com
Telefon: [redacted]
zástupce ve věcech technických: Ing. V. [redacted] P. [redacted]
E-mail: [redacted]@aqua-ing.cz
Telefon: [redacted]
(dále jako „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12. října 2018 v souladu s ustanoveními § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 221/2018 a následně dodatky č. 1, 2 a 3 na stavbu „**Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní**“ a tímto dodatkem č. 4 upřesňují předmět, cenu, milníky a termín dokončení a předání díla.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy č. 221/2018 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3:

Článek 2 Specifikace díla

Doplňuje se odst. 2.22:

2.22 Specifikace předmětu díla se upravuje změnovými listy (dále také „ZL“) takto:

ZL č. 14 – Na části stavby „B“ Plynovod v ulici Ke Kozím hřbetům bude při obnově povrchů rozšířen předmět díla o výměnu a doplnění konstrukčních vrstev komunikace.

ZL č. 15 – Výstavba kanalizace v ulici Starosuchdolská na stoce S mezi šachtami Š15 a Š19 - předmět díla se rozšiřuje o zátažného pažení (hloubení a zásyp rýhy v pažicím boxu) z důvodu sypkého podloží (písky). Popis a odůvodnění změn předmětu díla jsou uvedeny ve změnových listech v příloze dodatku 4.

Článek 3
Doba plnění

Odst. 3.9 - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

3.9 Závazné milníky a lhůty pro realizaci stavby:

- a) maximální doba přerušení příjezdu k jednotlivým nemovitostem je 7 kalendářních dnů, zhotovitel zajistí přiměřený bezpečný přístup pro chodce k nemovitostem po celou dobu stavby.
- b) Lhůty výstavby jednotlivých etap díla dle čl. 2 smlouvy jsou uvedeny v harmonogramu v příloze tohoto dodatku
- c) Maximální lhůta výstavby etapy 1 včetně obnovy povrchů se prodlužuje ze 150 na 154 kalendářních dnů
- d) Maximální lhůta výstavby etapy 2 včetně obnovy povrchů se prodlužuje ze 120 na 139 kalendářních dnů
- e) Maximální lhůta výstavby etapy 3 včetně obnovy povrchů se prodlužuje ze 120 na 147 kalendářních dnů
- f) Maximální lhůta výstavby etapy 4 včetně obnovy povrchů 120 kalendářních dnů se nemění
- g) Maximální lhůta výstavby etapy 5 včetně obnovy povrchů se prodlužuje ze 150 na 170 kalendářních dnů

Popis a odůvodnění prodloužení lhůt výstavby jednotlivých etap je uveden ve změnovém listu č. 14 v příloze tohoto dodatku č. 4.

Doplňuje se odst. 3.10:

3.10. Termín dokončení a předání díla dle odst.3.1. se prodlužuje o 15 dnů, zhotovitel se zavazuje celé dílo v souladu s touto smlouvou řádně předat v termínu do 15. prosince 2019.

Článek 5
Cena za dílo, platební podmínky

Odst. 5.1. - text tohoto odstavce ve znění dle dodatku 3 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

5.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla:

Cena díla bez DPH:

část A- Cena kanalizace ve znění dodatku č. 3: 31 818 852,10 Kč

Změna ceny díla bez DPH stanovená změnovými listy:

ZL č. 15 +117 464,14 Kč

část A- Cena kanalizace ve znění dodatku č. 4: **31 936 316,24 Kč**

část B- Cena plynovodu ve znění dodatku č. 3: 3 760 073,22 Kč

ZL č. 14 +187 437,66 Kč

část B- Cena plynovodu ve znění dodatku č. 4: **3 947 510,88 Kč**

Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo dle dodatku č. 4 35 883 827,12 Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 221/2018 se tímto dodatkem č. 4 nemění.

3. Dodatek č.4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 4 tvoří následující přílohy:

Změnové listy č. 14, 15 vč. příslušných rozpočtů prací a příloh

Upravený harmonogram prací k 1. 10. 2019.

V Praze-Suchdole dne

21.12.2019

V Praze dne

21.12.2019

Podpis:

Objednatel: Městská část Praha-Suchbát
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Podpis:

Zhotovitel: MBM TRADE CZ, s.r.o.
Ing. Borys Moldovan, jednate