

|                                 |                                                                                     |                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST:</b>            | <b>číslo 1/2019</b>                                                                 | <b>ze dne 1. 10. 2019</b> |
| <b>STAVBA:</b>                  | <b>ZŠ č. p. 777, Politických vězňů - obnova fasády a zateplení půdy - II. etapa</b> |                           |
| Číslo smlouvy objednatele:      | <b>688/2019/OSM</b>                                                                 |                           |
| Objednatel:                     | <b>Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný</b>                                     |                           |
| Zhotovitel:                     | <b>MIDACH s.r.o., Nádražní 140, 252 46 Vrané nad Vltavou</b>                        |                           |
| Oznámení změny ve SD/KD:        | <b>KD 1 - 13</b>                                                                    |                           |
| Název části PD (číslo výkresu): | <b>xxx</b>                                                                          |                           |

**Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):**

**Měněpráce:** vzhledem k finanční a časové úspoře (zkrácení prací v objektu školy) nebyla dodána původní izolace v deskách, vzhledem ke stávajícím větracím kanálkům kolem budovy nebyla provedena drenáž v celém rozsahu, u obnovy přední fasády nebyla použita hydraulická plošina, nebylo provedeno zakrytí oken. Vícepráce: Byla zjištěna větší výměra lešení oproti výkazu výměr, byla dodána izolace v rolích, bylo provedeno odvodnění dešťového svodu severní fasády, byly dodány ochranné sítě na nová okna do tělocvičny, vzhledem k obnově špalet oken v přízemí museli být demontovány a zpět nasazeny stávající mříže, v rámci lešení bylo zjištěno poškození žlabu (dilatací), byla provedena jejich oprava, bylo provedeno očištění a umytí oken, byla provedena oprava poškozeného trámu na půdě.

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením: | ne                   |
| Vliv změny na vydané stavební povolení:                  | ne                   |
| Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:  | ne                   |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:                    | ne                   |
| Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:              | ne                   |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:               | ne                   |
| Vliv změny na smluvní cenu:                              | ano                  |
| Měněnáklady dle tohoto změnového listu                   | -933 865,21 Kč       |
| Vícenáklady dle tohoto změnového listu                   | 884 770,43 Kč        |
| Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH         | <b>-49 094,78 Kč</b> |
| Vliv změny na termín dokončení díla:                     | ne                   |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:              |                      |
| Nový termín dokončení díla:                              |                      |

**Odsouhlasil:**

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

**MIDACH s.r.o.**

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

**Město Slaný**

Podpis:

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Stanovisko AD:

S navrženými změnami souhlasím.

Podpis:

**Přílohy změnového listu:**

**Rozpočet 4A4**