

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 098 300 15

č. smlouvy zhotovitele: 2015/1011/0358

evíd. číslo registru VZ:

6404066

„Oprava přejezdů v km 42,930 a 56,742 trati Jaroměř - Stará Paka“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: , ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) technický dozor objednatele:

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená: , předsedou představenstva

bankovní spojení: KB Pardubice, č. účtu:

Odpovědní zástupci:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

I. Preamble

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání (termínu ukončení) Smlouvy o dílo „**Oprava přejezdů v km 42,930 a 56,742 trati Jaroměř - Stará Paka**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 098 300 15, číslo smlouvy zhotovitele: 2015/1011/0358 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností dnem podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou, a to z následujících důvodů:

V termínu od 10. - 22.6.2015 nešlo zasmluvněné práce provést, přičemž příčinou byla nemožnost vytržení předmětných přejezdových konstrukcí, které by se stalo překážkou v provádění investiční akce DOZ Jaroměř (mimo) – Stará Paka (mimo).

Realizaci ve zbytku roku 2015 neumožnila Policie ČR, která vydala zamítavé stanovisko k žádosti zhotovitele o omezení silničního provozu na silniční komunikaci I/37 v době od 7. 7. 2015 do 24. 11. 2015, které je nutné pro zajištění bezpečného silničního provozu při provádění stavebních prací v rámci realizace zakázky „Oprava přejezdů v km 42,930 a 56,742 trati Jaroměř - Stará Paka“. Důvodem pro zamítavé stanovisko Policie ČR přitom byla skutečnost, že od 7. 7. 2015 do 24. 11. 2015 bude probíhat úprava okružní křižovatky na silnici I/33 v Náchodě a zhotovitelem požadované uzavření silnice I/37 je v tomto výše uvedeném období neakceptovatelné, jelikož je po silnici I/37 vedena objízdná trasa.

V roce 2016 bylo nutné realizaci zakázky posunout do druhé části roku, z důvodu neumožnění souběžných výluk s investiční akcí Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov.

II. Změny smlouvy

Čl. 4. Smlouvy o dílo, s názvem Termín plnění, se mění a nově zní:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení: po podpisu smlouvy

Ukončení: do 31. 12. 2016

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Platnost a účinnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Hradci Králové dne 08.06.2016

V Pardubicích dne 08.06.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:

Otisk razítka:

.....
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva