

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace

se sídlem: Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava 1
zastoupena: Mgr. Jiřím Jůzou, Ph.D., ředitelem
IČ: 00373231
DIČ: CZ00373231
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

(dále jen „objednatel“)

2. „Společnost STAVOS – STAV MORAVIA – REKONSTRUKCE STŘECHY DOMU UMĚNÍ“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 2.5.2019, kde je

Vedoucí společník

Stavos Stavba a.s.

se sídlem: U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30
zastoupena: Ing. Janem Hrdinou, místopředsedou představenstva a.s.
IČO: 44739494
DIČ: CZ44739494
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 254

a společník

STAV MORAVIA spol. s r.o.

se sídlem : Jirská 570/30, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena : Ing. Janem Pejznochem, jednatelem společnosti
IČO: 47977655
DIČ: CZ47977655

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5699

Korespondenční adresa : U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo z 17.6.2019, kterým se Smlouva o dílo mění v čl.III. Předmět smlouvy, a v čl.V. Cena za dílo, a to takto :

III.

Předmět smlouvy

Při realizaci stavby „REKONSTRUKCE STŘECHY DOMU UMĚNÍ“ (dále jen „stavba“) se mění rozsah prací následovně:

- Využití stávajících dřevěných konstrukčních prvků střech A1, B1, B2 a B3 a s tím spojené vícepráce a méněpráce
- Dodávka montáž elektrického odporového vyhřívání střešních vpustí střech E a F
- Demontáž a likvidace asfaltokorkové izolace na střechách A2, A3, A4, B2 a B3
- Zpětná montáž výdřevy meziokenních sloupků, podélných okapových, parapetních a římsových nosníků na střechách A1 a B1
- Opěrná konstrukce s žebry pro parapetní příčku v podstřeší A2, A3, A4, B2 a B3
- Méněpráce na demontáži a zpětné montáži VZT na střeše A, demontáži a zpětné montáži kondenzačních kanálků, dodávce a montáži stupadel střešního výlezu, sanaci betonu

které jsou podrobně vyspecifikované ve změnových listech č. 1, 9, 10, 11, z 18.10.2019, které obsahují změny k 17.10.2019, a které jsou přílohou tohoto Dodatku č.2.

IV.

Doba a místo plnění

Doba plnění se s ohledem na prováděné vícepráce nově stanovuje na 28 týdnů.

V.

Cena za dílo

Cena za dílo se s ohledem na změnu rozsahu díla dle čl.III mění a činí :

Původní cena vč. Dodatku č. 1... 15 270 773,44 Kč bez DPH (slovy: patnáct-milionů-dvě-stě-sedmdesát-tisíc-sedm-set-sedmdesát-tři-koruny-české-čtyřicet-čtyři-haléřů)

Méněpráce -623 260,06 Kč bez DPH (slovy: minus- šest-set-dvacet-tři-tisíce-dvě-stě-šedesát-korun-českých-šest-haléřů)

Vícepráce 947 233,01 Kč bez DPH (slovy: -devět-set-čtyřicet-sedm-tisíc-dvě-stě-třicet-tři-koruny-české-jeden-haléř)

Dodatek č.2 celkem..... 323 972,95 Kč bez DPH (slovy: -tři-sta-dvacet-tři-tisíce-devět-set-sedmdesát-dvě-koruny-české-devadesát-pět-haléřů)

Celkem vč. Dodatku č. 1 a 2..... 15 594 746,39 Kč bez DPH (slovy: -patnáct-milionů-pět-set-devadesát-čtyři-tisíce-sedm-set-čtyřicet-šest-korun-českých-třicet-devět-haléřů)

DPH bude účtována v zákonem dané výši.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo z 17.6.2019 a jejího Dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.2, zůstávají nezměněna a v platnosti.


Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 jsou:


Změnové listy č. 1, 9, 10, 11 z 18.10.2019

V Ostravě dne 6. 11. 2019

V Ostravě dne 6. 11. 2019


za objednatele
Mgr. Jiří Jůza, PhD.
ředitel


za zhotovitele
Ing. Jan Hrdina, místopředseda
představenstva Stavos Stavba a.s.


Ing. Jan Fojtůšek, jednatel
STAV MORAVIA spol. s r.o.



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-006

Stavba: Střecha - Dům umění Ostrava

Místo: Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		323 972,95	392 007,35
03	Změny D2	323 972,95	392 007,35
ZL01	Topné kabely	99 942,26	120 930,16
01	Elektroinstalace	71 377,68	86 367,08
02	rozvaděč R-tek	28 564,58	34 563,18
ZL09	Využití stávajících krokví a ostatních dřevěných prvků na střechách A a B	-11 125,99	-13 462,49
01	B1 - Využití krokví a výdřevy svislých prvků a říms	92 869,56	112 372,26
01_B1	Odpočet původního řešení - demontáž tesařských prvků do sutí, impregnace máčením	-86 699,19	-104 906,09
02_B1	Přípočet nového řešení - šetrná demontáž pro zpětné použití, posudek, obroušení, ochranný nátěr	179 568,75	217 278,25
02	B2+B3 - Využití stávajících krokví, změna uložení bednění	-105 648,05	-127 834,15
01_B2-B3	Odpočet původního řešení - demontáž tesařských prvků do sutí, impregnace máčením, kotevní úhelníky	-159 517,10	-193 015,70
02_B2-B3	Přípočet nového - šetrná demontáž pro zpětné použití, posudek, obroušení, ochranný nátěr	53 869,05	65 181,65
03	A1- Využití krokví a výdřevy svislých prvků a říms	117 878,26	142 632,76
01_A1	Odpočet původního řešení - demontáž tesařských prvků do sutí, impregnace máčením	-93 970,46	-113 704,26
02_A1	Přípočet nového řešení - šetrná demontáž pro zpětné použití, posudek, obroušení, ochranný nátěr	211 848,72	256 337,02
04	A2+A3 - Změna uložení bednění - odpočet úhelníků	-116 225,76	-140 633,26
ZL10	Nepředpokládáné práce na střechách A a B	402 004,23	486 425,13
01_B1-B2-B3	Výdřeva sloupků a podélných římsových nosníků a provětrávaný hřeben a parapety	187 507,06	226 883,56
02_B2-B3	Likvidace asfaltokorkové izolace	40 155,20	48 587,80
03_B2-B3	Opěrná žebra pro parapet	10 159,39	12 292,89
04_A1-A2-A3	Výdřeva sloupků a podélných římsových nosníků	113 689,89	137 564,79
05_A2-A3	Likvidace asfaltokorkové izolace	31 422,73	38 021,53
06_A2-A3	Opěrná žebra pro parapet	11 157,55	13 500,65
07_B	Lícový obklad ostění dveří	7 912,41	9 574,11
ZL11	Méněpráce	-166 847,55	-201 885,55
01	Střecha B,E,F	-41 392,00	-50 084,40
02	Střecha A,D	-125 455,55	-151 801,25

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R19-006
Stavba: Střecha - Dům umění Ostrava

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	323 972,95
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	323 972,95	68 034,40
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	392 007,35
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------