





DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

na realizaci stavby „Kadaň – zklidnění dopravy – ul. Na Podlesí – 1. etapa“

uzavřené dne 21.6.2019 mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **Silnice Topolany a. s.**
Zastoupený : Marek Volák, předsedou představenstva
Sídlo : Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
IČ : 057 58 734
DIČ : CZ05758734
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
v obchodním rejstříku zapsán u KS v Plzni – oddíl B vložka 1969
(dále jen „zhotovitel“)
- (společně jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 21.6.2019:

II. Změna smlouvy

Na základě nepředpokládaných prací na etapě č. 1, kde vznikla potřeba

- sanace stávajícího nevyhovujícího podloží komunikace
- výměny poškozeného přestárleho vodovodního řadu v ul. Poštovní (mezi ul. Fibichova a Alešova) v délce cca 100 m (výměnu řadu zajišťuje správce sítě),

se souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením čl. XIII. odst.13.1 se obsah smlouvy o dílo mění takto:

1. v čl. IV. Doba plnění se původní text odst. 4.1 nahrazuje textem:

Předání staveniště: do 1 týdne od výzvy objednatele k zahájení stavebních prací

Zahájení stavebních prací: do 1 týdne od předání staveniště

**Ukončení realizace zakázky: do 20 týdnů od zahájení stavebních prací, nejpozději
však do 22.12.2019**

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dva a objednatel tři stejnopisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V..... dne

V Tušimicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

PaedDr. Jiří Kulháněk, starosta

Marek Volák, předseda představenstva