

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO Č. HSAA-5982-11/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „Dodatek“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2
IČ: 70886288
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1
Číslo účtu: 8107881/0710
Datová schránka: jm9aa6j
Zastoupená: brig. gen. Ing. Romanem Hlinovským – ředitelem Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
Kontaktní osoba: plk. Ing. Vít Valenta
E-mail: xxx
Telefon: xxx
(dále jen „objednatel“)

a

ARCHITEKTURA, s.r.o.

Sídlo: Vikova 1142/15, Praha 4 - Krč, 140 00
IČ: 26505525
DIČ: CZ - 26505525
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3258172399/0800
Datová schránka: 5rsm47n
Její jménem jedná: xxx
E-mail: xxx
Telefon: xxx

zapsaná v rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86423
(dále jen „zhotovitel“)

Tento Dodatek upravuje Smlouvu o dílo č. HSAA-5982-11/2018, jejímž předmětem je zhotovení úpravy projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti pro budoucí stavbu hasičské stanice Holešovice (dále jen „Smlouvu“), která byla uzavřena dne 17. 7. 2018 mezi objednatelem a zhotovitelem, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 4. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 19. 8. 2019 (dále jen „Dodatky“).

Článek II. Preambule

Objednatel uzavřel dne 17. 7. 2018 se zhotovitelem Smlouvu, kdy předmětem díla bylo zhotovení úpravy projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti pro budoucí stavbu hasičské stanice (dále jen „dílo“) v rozsahu a podle pokynů objednatele.

Zhotovitel dle požadavků a dodaných podkladů zpracoval projektovou dokumentaci pro územní řízení DUR, a dne 12. 3. 2019 zahájil inženýrskou činnost k získání Rozhodnutí

o umístění stavby podáním žádostí o vydání stanoviska k územnímu řízení na dotčené orgány státní správy DOSS a správce sítí SS. Ke dni podání žádosti o vydání Rozhodnutí o umístění stavby dne 10. 6. 2019 byla získána všechna stanoviska DOSS kromě Odboru územního rozhodování MHMP.

Dne 30. 5. 2019 požádal objednatel o úpravu projektové dokumentace – snížení budovy o jedno podlaží a úpravy dispozic budovy. Ve smyslu Smlouvy čl. IV., odst.2 byla lhůta dodání díla posunuta o 2 týdny.

Z důvodu nečinnosti Odboru územního rozhodování MHMP a požadavku objednatele na úpravu projektové dokumentace ze dne 30. 5. 2019 zažádal zhotovitel dne 31. 7. 2019 o posunutí termínu plnění. Termín plnění byl vzhledem k pokračujícím průtahům ze strany správních orgánů posunut Dodatkem č. 2 o 12 týdnů do 11. 11. 2019, s tím, že po vydání stanoviska Odboru územního řízení bude uzavřen Dodatek č. 3 s novým datem plnění.

Z důvodu nečinnosti Odboru územního rozhodování MHMP došlo k zdržení územního řízení v délce 20 týdnů a tři (3) dnů, což zhotovitel, přestože řádně postupoval v příslušném řízení v souladu se Smlouvou a pokyny objednatele, nemohl nijak ovlivnit. Na základě přijaté žádosti zhotovitele o posun termínu plnění ze dne 18. 10. 2019 a s ohledem na uzavření Dodatku č. 2 prodlužující termín plnění o 12 týdnů a následného doložení důvodů nečinnosti orgánu státní správy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

Článek III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 6 dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. HSAA-5982-11/2018, jehož předmětem je prodloužení lhůty pro dodání díla o dalších dvanáct (12) týdnů a tří (3) dnů.
2. Smlouva se mění následovně:

Článek IV., odst. 1. písm. b) se ruší a nově zní takto:

„ETAPA II. bude protokolárně předána do šedesáti devíti (69) týdnů od protokolárního předání I. ETAPY, tedy do 11. 2. 2020.“

- a) výkonová fáze č. 2 – viz SoD čl.II odst. 4 – získání pravomocného územního rozhodnutí - termín do 31. 10. 2019
- b) výkonová fáze č. 3 – viz SoD čl.II odst. 3, bod 2 b) – zpracování DSP - termín do 15. 11. 2019
- c) výkonová fáze č. 4 – viz SoD čl.II odst. 5 – získání pravomocného stavebního povolení - termín do 31. 1. 2020
- d) výkonová fáze č. 5 – viz SoD čl. II odst. 3, bod 2 c) – zpracování DPS formou jednostupňového projektu - termín do 11. 2. 2020

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o registru smluv“). Tento Dodatek dle zákona o registru smluv uveřejní Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, a to do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Praze dne 8.11.2019

V Praze dne 8.11.2019

.....

Architektura, s.r.o.

xxx

zhotovitel

.....

brig. gen. Ing. Roman Hlinovský

ředitel HZS hl. m. Prahy

objednatel