



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále také jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele:
ID zakázky: 59661

Č. smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Zastoupený:
sídlo:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ing. Jiřinou Valentovou, kvestorkou JU
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Osoby zmocněné jednat:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Ing. Jiřina Valentová

bankovní spojení:

útvar investiční výstavby rektorátu JU
Československá obchodní banka a.s., pobočka FIB České Budějovice, Lannova,
Lannova tř. 11/3, 370 21 České Budějovice, č. ú.:

IČ:
DIČ:

60076658
CZ 60076658

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
právní forma:
ve věcech technických:
tel.:
e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:

PlanPoint
Sportovní 823/14, 101 00 Praha 10
Ing. Filipem Fritscherem, jednatelem
247 08 241
CZ24708241
s.r.o.
Ing. Filip Fritscher

Raiffeisenbank

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 167750

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku je prodloužení lhůty na odevzdání projektové dokumentace pro stavební řízení (nyní nově pro sloučené územní a stavební řízení) na akci „Rekonstrukce koleje K4“ včetně pravomocného stavebního povolení Objednateli, uvedené v čl. V, odst. 5.1. Smlouvy o dílo ze dne 29. 3. 2019.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že původní lhůta pro předání díla bude prodloužena do 18. 12. 2019, neboť se v průběhu zpracování projektové dokumentace ukázalo, že objednatelem původně zamýšlené řešení nového bezbariérového přístupu do objektu K4 není reálné. Nové řešení však vyžaduje jiný druh správního povolení (původně předpokládané stavební řízení nahrazeno sloučeným územním a stavebním řízením). Důsledkem této změny je prodloužení povolení lhůty pro vydání uvedeného sloučeného povolení. Nové řešení muselo být navíc nově posouzeno i Policií ČR a MMČB – odborem dopravy. Dále došlo k určitému časovému zdržení v součinnosti ze strany objednatele při posuzování pracovních návrhů vnitřních dispozic objektu, a to v otázce budoucího využívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Toto rozhodování pak mělo zásadní vliv na práci dalších profesí, konkrétně na zpracování projektu PBŘ.



III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2019 zůstávají beze změny.

3.2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel svým podpisem tohoto Dodatku uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v tomto dodatku a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

3.4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.

Za objednatele:
V Českých Budějovicích dne 14. 10. 2019

Ing. Jiřina Valentová, kvestorka

Za zhotovitele:
V Praze dne 15. 10. 2019