

# K E D O D A T E K Č . 2 S M L O U V Ě O D Í L O

(dále také jen „dodatek č. 2“)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## Komunikace III/14611 Dobrá Voda

číslo smlouvy zhotovitele: 10000141192

číslo smlouvy objednatele: 3/VZ/2019

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] (dopravní stavby), tel.: [REDACTED]

a spolupracující autorizovaná osoba: [REDACTED] (stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství), tel.: [REDACTED]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Skanska a.s.**  
Sídlo: **Křížíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8**  
Zastoupený: [REDACTED] vedoucím střediska  
a [REDACTED], manažerem řízení obchodu  
tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
tel. [REDACTED] e-mail [REDACTED]  
IČO: 262 71 303 DIČ: CZ 699 004 845

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904, datum zápisu 10. 12. 2001.

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 37841

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

**Tento dodatek č. 2 upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.**

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku, se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a tyto části znějí nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 3/VZ/2019, dále projektovou dokumentací stavby „Komunikace III/14611 Dobrá Voda“, vypracovanou projekční kanceláří **Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno** a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

<b>Smluvní cena díla dle SOD bez DPH</b>	<b>5 468 030,82 Kč</b>
Změnový list č. 1 – vícepráce	93 500,00 Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce	-1 184 556,92 Kč
<b>Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>4 376 973,90 Kč</b>
DPH 21%	919 164,52 Kč
<b>Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH</b>	<b>5 296 138,42 Kč</b>

**slovy: pětmiliónůdvěstědevadesátšesttisícjednotřicet osm korun českých čtyřicet dva haléřů vč. DPH**

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, zůstávají beze změn a v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn na profilu zadavatele a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Přílohy:** Změnový list č. 1

Za objednatele:  
České Budějovice, dne: - 1 - 11 - 2019

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

Ing. Jan Stícha  
ředitel organizace

Za zhotovitele:  
Praha, dne: - 1 - 11 - 2019

Ing. Jan Lintner  
vedoucí střediska

SKANSKA Skanska a.s.  
Křížkova 682/34a  
186 00 Praha 8 - Karlín  
IČO: 26271303  
DIČ: CZ699004845

Jiří Čipera  
manažer řízení obchodu

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



**Stavba :** Komunikace III/14611 Dobrá Voda  
**Investor:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
**Projektant:** Linio Plan, s.r.o.  
**TDS :** STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.  
**Zhotovitel :** Skanska a.s., Praha

## REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	méněpráce	vícepráce	ZMĚNOVÝ LIST č.1	
				Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1
SO 001 Příprava uzemí	74 903,24	0,00	0,00	0,00	74 903,24
SO 101 Rekonstrukce silnice III/14611 Dobrá Voda	3 069 888,22	0,00	0,00	0,00	3 069 888,22
SO 121 Úprava napojení navazujících komunikací	58 549,65	0,00	0,00	0,00	58 549,65
SO 131 Autobusová zastávka v km 0,150	166 266,00	-85 319,88	0,00	-85 319,88	80 946,12
SO 181 Dopravní opatření	866 508,50	-742 705,00	93 500,00	-649 205,00	217 303,50
SO 301.1 Dešťová kanalizace - etapa 2	617 983,17	0,00	0,00	0,00	617 983,17
SO 351 Úprava stávajícího vodovodu v ulici Třebovice	271 532,04	-271 532,04	0,00	-271 532,04	0,00
SO 000.1 Všeobecné konstrukce a práce SO 001 - SO 181	309 400,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	224 400,00
SO 000.2 Všeobecné konstrukce a práce SO 301 - SO 351	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
<b>CENA STAVBY BEZ DPH</b>	<b>5 468 030,82</b>	<b>-1 184 556,92</b>	<b>93 500,00</b>	<b>-1 091 056,92</b>	<b>4 376 973,90</b>
DPH 21%	1 148 286,47	-248 756,95	19 635,00	-229 121,95	919 164,52
<b>CENA VČETNĚ DPH</b>	<b>6 616 317,29</b>	<b>-1 433 313,87</b>	<b>113 135,00</b>	<b>-1 320 178,87</b>	<b>5 296 138,42</b>

Schválil:

podpis :

datum :

zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje		
Ing. Jan Štícha		1.11.2019
TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.		
		1.11.2019
zhotovitel: Skanska a.s.		
		1.11.2019
projektant: Linio Plan, s.r.o.		
		1.11.2019
<b>SKANSKA Skanska a.s.</b> Křižíkova 682/34a 186 00 Praha 8 - Karlín IČO: 26271303 DIČ: CZ699004845		

Stavba : Komunikace III/14611 Dobrá Voda  
 číslo a název SO: 131 Autobusová zastávka

### ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>VÍCEPRÁCE</b>				0,000		0,00	0,00	0,00
		<b>Vícepráce celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>MÉNĚPRÁCE</b>								
1	014102 a	PÓPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T			-92,184			0,00	-16 132,20
4	113325	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL ODVOZ DO 8KM 69x0,24m = 16,6m3, odstranění podkladních vrstev sláv vozovky odvoz na skládku, plocha odečtena ze situace	M3			-16,560			0,00	-7 750,08
5	123735	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 8KM 69*0,14 = 9,7m3; ze situace ACAD	M3			-9,660			0,00	-2 115,54
6	123735 X	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 8KM 69m2 (viz pol. "56335")x 0,3m = 20,7m3 vč. poplatku za skládku Pouze se souhlasem investora	M3			-20,700			0,00	-4 533,30
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3			-30,360			0,00	-485,76
8	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I plocha z příčných řezů ACAD	M2			-69,000			0,00	-2 415,00
9	21452 X	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 69m2 (viz pol. "56335")x 0,3m = 20,7m3 Pouze se souhlasem investora	M3			-20,700			0,00	-15 111,00
10	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 150MM podkladní vrstva konstrukce vozovky, plocha ze situace ACAD	M2			-69,000			0,00	-19 044,00
11	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM podkladní vrstva konstrukce vozovky, plocha ze situace ACAD	M2			-69,000			0,00	-17 733,00
		<b>Méněpráce celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>85 319,88</b>
		DPH 21 %							0,00	-17 917,17
		<b>CELKEM vč. DPH</b>							<b>0,00</b>	<b>-103 237,05</b>
		<b>Bilance (víc a méně) za SO 131</b>							<b>0,00</b>	<b>-85 319,88</b>
		DPH 21 %							0,00	-17 917,17
		<b>CELKEM vč. DPH</b>							<b>0,00</b>	<b>-103 237,05</b>

Stavba : **Komunikace III/14611 Dobrá Voda**  
 číslo a název SO: **SO 181 [redacted]**

**ZMĚNOVÝ LIST č.1**

Pař. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>VÍCEPRÁCE</b>										
N1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY "dopravné inženýrské opatření v souvislosti s etapizací výstavby"	KPL			1,000			93 500,00	93 500,00
<b>Vícepráce celkem</b>									<b>93 500,00</b>	<b>93 500,00</b>
DPH 21 %									19 635,00	19 635,00
<b>CELKEM vč. DPH</b>									<b>113 135,00</b>	<b>113 135,00</b>
<b>MÉNĚPRÁCE</b>										
1	02310 X	SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY nahradní doprava místo autobusové linky č. 10. doba trvání: 2 měsíce = 9 týdnů (plánovaná doba stavby) délka trasy: 2*3,5 km počet spojů pracovní dny: 30 spojů So, Ne: 11 spojů předpokládaný počet km 3,5*2*30*(9*5 dny) = 9450 km - prac. dny 3,5*2*11*(9*2dny) = 1386 km - So, Ne 9450+1386 = 10 836 km	KPL			-1,000			0,00	-338 625,00
2	02710 X	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY monitoring objíždné trasy před a po skončení stavby vč. domů v okolí 2 x 7 km = 14 km tato položka se využije pouze se souhlasem investora!	KPL			-1,000			0,00	-16 000,00
4	57791A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI ACO (HMOTNOST) 7000 * 7,0 m * 2,5% = 1225 m <sup>2</sup> * 0,05m = 61,25 m <sup>3</sup> * 2200 kg/m <sup>3</sup> = 134,75 t tato položka se využije pouze se souhlasem investora!	T			-134,750			0,00	-388 080,00
<b>Méněpráce celkem</b>									<b>0,00</b>	<b>-742 706,00</b>
DPH 21 %									0,00	-155 968,05
<b>CELKEM vč. DPH</b>									<b>0,00</b>	<b>-898 673,05</b>
<b>Bilanace [redacted] za SO 181</b>										
DPH 21 %									93 500,00	-649 205,00
<b>CELKEM vč. DPH</b>								<b>898 673,05</b>	<b>113 135,00</b>	<b>-785 538,05</b>

Stavba : Komunikace III/14611 Dobrá Voda

číslo a název SO: 351 [redacted] no [redacted]

### ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Pol.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		<b>VÍCEPRÁCE</b>				0,000
		<b>Vícepráce celkem</b>				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				
		<b>MÉNĚPRÁCE</b>				
	SO 351	Úprava stávajícího vodovodu v ulici Třebotovice	KPL	1,000	0,000	-1,000
		<b>Méněpráce celkem</b>				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				
		<b>Bilance (více a méněpráce) za SO 351</b>				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
		0,00	-271 532,04
		0,00	-271 532,04
		0,00	-57 021,73
		0,00	-328 553,77
		0,00	-271 532,04
		0,00	-57 021,73
		0,00	-328 553,77

Stavba : Komunikace III/14611 Dobrá Voda  
 číslo a název SO: 000.1 Všeobecné konstrukce a práce SO 001 - SO 181

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>VÍCEPRÁCE</b>								
						0,000		0,00	0,00	0,00
		<b>Vícepráce celkem</b>						0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						0,00	0,00	0,00
		<b>MÉNĚPRÁCE</b>								
2	02520 X	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU pouze se souhlasem investora 30 000 Kč (pro celou stavbu)	KPL	1,000	0,000	-1,000	██████	██████	0,00	-30 000,00
4	02620 X	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU pouze se souhlasem investora 30 000 Kč (pro celou stavbu)	KPL	1,000	0,000	-1,000	██████	██████	0,00	-30 000,00
9	02920 X	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pouze se souhlasem investora měření hluku po ukončení stavby	KPL	1,000	0,000	-1,000	██████	██████	0,00	-25 000,00
		<b>Méněpráce celkem</b>						██████	0,00	-85 000,00
		DPH 21 %						██████	0,00	-17 850,00
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						██████	0,00	-102 850,00
		<b>Bilance (více a méněpráce) za SO 000.1</b>						██████	0,00	-85 000,00
		DPH 21 %						██████	0,00	-17 850,00
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						██████	0,00	-102 850,00

## Odůvodnění změn méněprací - ZL 1

### SO 131 Autobusová zastávka

Podkladní vozovkové vrstvy - po odfrézování byl zjištěn stávající betonový podklad v místě autobusové zastávky. Na pokyn Objednatele bylo toto ponecháno a nebyly realizované podkladní vrstvy vozovky v ploše autobusové zastávky.

### SO 181 Dopravní opatření

Nahradní doprava místo autobusové linky č. 10 - na základě jednání před zahájením stavby vyšlo najevo, že dopravní obslužnost náhradní dopravou nelze zajistit, tak aby byla funkční tzn. aby na sebe spoje navazovaly. Došlo tedy k dohodě, že stavba bude realizována po etapách se zachováním průjezdnosti pro autobusové linky MHD.

Monitoring objížděné trasy - investor nepožaduje (položka se souhlasem investora)

Výsrava výtluků objížděných tras - investor nepožaduje (položka se souhlasem investora)

### SO 351 Úprava stávajícího vodovodu v ulici Třebotovice

Na základě vyjádření provozovatele vodovodu tj. společnosti ČEVAK a.s., byl ponechán stávající vodovod ve stávající trase.

### SO 000.1 Všeobecné konstrukce a práce

Zkoušení materiálů a konstrukcí - investor nepožaduje (položka se souhlasem investora)

Měření hluku - investor nepožaduje (položka se souhlasem investora)

## Odůvodnění změn víceprací - ZL 1

### SO 181 Dopravní opatření

Pomocné práce zajišťující regulaci a ochranu dopravy - tj. dopravně inženýrské opatření v souvislosti s etapizací výstavby. Stavba byla realizovaná po polovinách se zachováním průjezdnosti autobusových linek MHD. V souvislosti s tímto bylo zapotřebí regulovat jak nasazování stavebních strojů, zásobování materiálu, tak ponechat průjezdnost pro autobusové linky MHD.