

Dodatek č. 2
ke SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
č. 14PT-000301

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele:	██
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	██ ██
ve věcech technických:	██ ██

(dále jen „Objednatel“)

a

INFRAM a.s.

se sídlem:	Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
IČ:	250 70 282
DIČ:	CZ250 70 282
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235
zastoupené:	██
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	██ ██
ve věcech technických:	██

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Smluvní strany uzavřely dne 16.10.2015 Smlouvu o poskytování služeb na akci „R46 MÚK Držovice, IČ pro zajištění stavebního povolení“ (dále jen „smlouva“).

II.
PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

II.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě, jehož předmětem je změna termínu ukončení poskytovaných služeb (dle bodů oceněného rozpisu služeb) z následujících důvodů:

5. neuzavření kupních smluv pro výkup pozemků dotčených trvalým zábořem z důvodu probíhajícího vyvlastňovacího řízení u Magistrátu města Prostějov, stavebního úřadu a mj. i z důvodu dlouhodobé nemoci oprávněné úřední osoby bez adekvátního zastoupení (3);
7. neuzavření nájemních smluv z důvodu zatížení vlastnického práva exekucemi (1);
- 10., 12. nezajištění podání žádosti dle §§ SZ v platném znění včetně koordinace se stavebním úřadem, resp. nepředložení pravomocného stavebního povolení:
pro SO 101 - z důvodu nedořešení problematiky územního umístění sdělovacích a napájecích kabelů obsluhujících mýtnou bránu (v rámci SO 101). Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) objektu SO 101 tyto kabely však zahrnuje; z důvodu nedořešení výkupů pozemků dotčených trvalým zábořem (viz bod 5 čl.II odst. II.1. Dodatku).
pro SO 102 – z důvodu nedořešení výkupů pozemků dotčených trvalým zábořem (viz bod 5 čl.II odst. II.1. Dodatku).

II.2. Smlouva se v čl. V. Doba plnění, odst. 5.1 mění a doplňuje následovně:

Původní znění (ve znění Dodatku č.1):

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Termíny plnění: dle bodu 1 – 11 oceněného rozpisu služeb do 30.10. 2016
dle bodu 12 oceněného rozpisu služeb do 28.2. 2017

(dále jen „Doba plnění“).

Nové znění:

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Termíny plnění: dle bodu 1 – 11 oceněného rozpisu služeb do 30.4. 2017
dle bodu 12 oceněného rozpisu služeb do 31.8. 2017

(dále jen „Doba plnění“).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III.2 Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]