

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2019-34 „Stavební oprava místností v III. A IV.NP. b.č.37“, uzavřené dne 18.7.2019 a Dodatku č.1 (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Ivetta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ivetta Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED], stavební technik PS 0226, tel. [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

2. Stanislav Návrat

zapsaná v živnostenském rejstříku u Okresního živnostenského úřadu v Táboře pod č.j.ŽÚ/2822/98/JVzm3-1 ze dne 30.9.1995

Sídlo: Nám.T.G.Masaryka 137, 391 65 Bechyně

IČO: 10323074

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB Tábor

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: ...

Adresa pro doručování: Nám.T.G.Masaryka 137, 391 65 Bechyně

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.2 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je prodloužení termínu plnění z důvodu skutečností, které vznikly bez zavinění smluvních stran a které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat.

Před zahájením plnění díla dle předmětu výše uvedené smlouvy bylo ze strany uživatele (Vojenská policie Tábor) nutné provést vystěhování všech kanceláří a skladů v III. A IV.NP budovy. Vzhledem ke kapacitě objektu však nebylo možné zejména z důvodu zabezpečení vystěhovat místnost č.308 – sklad v III.NP, která je rovněž zahrnuta do předmětu plnění. Proto bylo se zhotovitelem dohodnuto, že oprava místnosti č. 308 bude provedena až v měsíci 10/2019, po posledním dohovoru nejpozději do 15.10.2019 (dodatkem č. 1 byla mimo jiné prodloužena doba plnění do 15.11.2019)

Dne 18.10.2019 sdělil uživatel písemně, že místnost.č.308 může předat k provedení oprav nejdříve 31.10.2019.

Vzhledem k překážkám, které vznikly bez zavinění smluvních stran, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat a které po přechodnou dobu bránily v provádění díla se smluvní strany dohodli o prodloužení termínu plnění výše uvedené smlouvy o 14 dnů.

III. Čas a místo plnění

1. V článku 4 smlouvy „Čas a místo plnění“, odst.4.3. se mění takto :

Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla : **nejpozději 29.11.2019**. Tento lze prosloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

za objednatele

07-11-2

