



TSKRP005L1W8

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Bělohorská – PHS, Praha 6, č. akce 999061

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4210/019

číslo smlouvy zhotovitele: 136/2018

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D. - místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem – členem představenstva

přičemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Jiří Zeman, technik přípravy a realizace investic

2. Zhotovitel: FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 68, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn. B 2144

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Schovajsa, ředitel OZ Čechy

- ve věcech technických: Ing. Vlastimil Schovajsa, ředitel OZ Čechy

- hlavní stavbyvedoucí: Jiří Korec

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo Bělohorská – PHS, Praha 6, č. akce 999061 ze dne 25.9.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli zhotovitele.

Předmět plnění se mění o provedení víceprací a snížení o méněpráce dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku (příloha č. 1 Smlouvy).

Jedná se o následující změny:

Změny dle § 222 odst. 4

SO 701: Stávající zeď má velmi nerovný povrch, proto došlo k rozšíření oplechování o 6 cm po celé délce stěny tak, aby byla celá stěna chráněna proti zatékání vody. K navýšení celkového množství došlo dle skutečnosti na stavbě. Oplechování bude provedeno ve stejné povrchové úpravě, jakou mají nosníky pohltivých panelů tak, aby byly povrchy sjednoceny. (vícepráce)

- Na základě provedené pasportizace po otryskání povrchu došlo k úpravě tlouštěk skutečně sanovaných ploch PHS. (vícepráce + méněpráce)

Celková hodnota víceprací dle § 222 odst 4. : 1.223.527,46 Kč bez DPH

Celková hodnota méněprací dle § 222 odst 4. : - 407.652,19 Kč bez DPH

Změny dle § 222 odst. 6

Vícepráce:

- SO 000:
 - S ohledem na charakter nepředpokládaných víceprací bylo nutné dopracování projektové dokumentace.
- SO 101:
 - Od doby zahájení prací na dokumentaci pro výběr zhotovitele (dále jen DVZ) uplynulo jedno zimní období, při kterém se projevil odlišnosti oproti zadávací dokumentaci. Konkrétně se jedná o praskliny na vozovce, propadlé kanalizační a vtokové armatury a liniově narušené žulové obruby. Dále dle stanoviska společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. a Pražská vodohospodářská společnost a.s. a odd. správy kanalizačních staveb objednatele je nutné z důvodu bezpečnosti nahradit stávající poklapy a mříže.
 - V rámci úpravy nivelety komunikace bylo nutné vybourat a znovu osadit obruby. Stávající totiž byly vlivem dalšího provozu velmi nerovné a vyčnívaly jak po své délce tak výškově.
- SO 172:
 - Na základě dodatečného požadavku Policie ČR a odboru pozemních komunikací a drah MHMP a dalších nepředvídatelných skutečností nebylo možné práce na kácení zahájit v požadovaném termínu, ačkoliv DIO a DIR již byly vydány. Vydané DIO a DIR pozbylo platnosti a bylo nutné jej nechat vyřídit znovu pro nový termín realizace odstranění křovin a kácení. DIO bylo osazeno na prostoru stávajícího parkoviště na rubu stěny, kde se dřeviny určené k pokácení nacházely.
 - Z důvodu tryskání rubové strany protihlukové stěny, bylo nutné vyřídit DIR a DIO pro uzavření parkoviště, aby při provádění tryskání stěny nedošlo k poškození vozidel, která by zde běžně parkovala.
- SO 801:
 - Původně navržené popínavé rostliny by mohly zapříčinit brzkou degradaci sanovaného povrchu stěny. V tomto případě by zhotovitel nemohl držet záruku za provedené sanační

práce. Proto bylo přistoupeno ke změně z popínavých rostlin na keřové porosty. Odbor životního prostředí MČ Prahy 6 se změnou rostlin vydal souhlas.

Méněpráce:

- SO 000:
 - Autorský dozor - zajišťuje investor sám.
- SO 020:
 - V PD byl předpoklad odstranění 11 ks stromů, ale dle situace na stavbě a zvolenému technologickému postupu prací bylo nutné odstranit pouze 2 ks stromů.
- SO 101:
 - Stávající dopravní značky budou ponechány, z toho důvodu se nebudou pořizovat a osazovat nové značky. Toto bylo projednáno s Policií ČR a Odborem Pozemních komunikací a drah MHMP (dříve MHMP ODA).

Celková cena víceprací dle § 222 odst. 6: 1.023.054,66 Kč bez DPH
Celková cena méněprací dle § 222 odst. 6: - 86.710,50 Kč bez DPH

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	15 469 932,95 Kč
DPH 21%:	3 248 685,92 Kč
Původní cena vč. DPH:	18 718 618,87 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 494 362,69 Kč
DPH 21%:	- 103 816,17 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 598 178,86 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	2 246 582,12 Kč
DPH 21%:	471 782,25 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	2 718 364,37 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	17 222 152,38 Kč
DPH 21%:	3 616 651,99 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	20 838 804,37 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku a zároveň celková hodnota změny závazku dle odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
Závěrečná ustanovení



1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne -8. 11. 2019
Objednatel

V Brně dne
Zhotovitel


Mgr. Jozef Sinčák

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



.....
Filip Hájek

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103


FIRESTA-FIŠER
MLÝNSKÝ
IČO: 253

.....
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

REKAPITULACE

Bělohorská - PHS, Praha 6, č. akce 999061

SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	
SO 020 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	
SO 101 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE BĚLOHORSKÁ	
SO 172 - DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	
SO 701 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PHS	
SO 801 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY	
CELKEM	



firesta

Přeser, rekonstrukce, stavby a.s.
LYNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
253 17 628 • DIČ: CZ25317628



SOUPIS PRACÍ VČ. ZMĚN

Stavba: Bělohorská - PHS, Praha 6, č. akce 999061
SO SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

ROZPOČET

Pč	Kód položky	Popis položky	MJ
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce			
1	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	KPL
2	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL
VRN3 - Zařízení staveniště			
3	030001000	Zařízení staveniště	KPL
VRN4 - Inženýrská činnost			
4	041103000	Autorský dozor projektanta	KPL