

Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 334-2014-523101**, č. **zhotovitele 2014/011** ze dne 7. května 2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. května 2015, dodatku č. 2 ze dne 25. září 2015, dodatku č. 3 ze dne 29. března 2016, dodatku č. 4 ze dne 28. dubna 2016, dodatku č. 5 ze dne 14. listopadu 2016, dodatku č. 6 ze dne 17. února 2017, dodatku č. 7 ze dne 18. října 2018 a dodatku č. 8 ze dne 30. září 2019, **na zpracování Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bořitov** (území s nedokončeným scelovacím řízením) **s rozšířením do části katastrálního území Býkovice**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřeli:

O b j e d n a t e l:

Sídlo:
IČO/DIČ:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Telefon/Fax:
E-mail:
ID DS:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Sídlo pobočky:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel:
E-mail:
(dále jen „objednatel“)

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**
Brno, Hroznová 227/17, PSČ 603 00
013 12 774/CZ01312774 (není plátce DPH)
Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
+420 543 432 040/+420 543432 012
jihomoravsky.kraj@spucr.cz
z49per3
JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 42
Česká národní banka, a.s., Na Příkopě 864/28, Praha 1
3723001/0710
xxx
[xxx](#)

a

Z h o t o v i t e l:

Reprezentant sdružení:
Sídlo:
Zápis v obchodním rejstříku:
IČO/DIČ:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel/Fax:
E-mail:
ID DS:
Druhý účastník sdružení:
Sídlo:
Zápis v obchodním rejstříku:
IČO/DIČ:
Zastoupen:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel/Fax:
E-mail:
ID DS:
zastoupený na základě smlouvy o sdružení ze dne 12. prosince 2013 reprezentantem sdružení společností AGERIS s.r.o.
(dále jen „zhotovitel“)

Sdružení „AGERIS – 1.GEO“

AGERIS s.r.o.
Brno, Jeřábkova 1848/5, PSČ 602 00
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 35034
255 76 992/CZ25576992
RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
RNDr. Josef Glos
xxx
Československá obchodní banka, a.s., Na Příkopě
854/14, Praha 1
382293143/0300
xxx/xxx
xxx
zr6jqnz
1. Geo, spol. s r.o.
Brno, Jánošíkova 689/29, PSČ 643 00
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 78662
015 73 161/CZ01573161
JUDr. Milanem Dobešem, jednatelem
xxx, tel. xxx
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
2108741212/2700
xxx
xxx
mn8tgr2

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. § 37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se nezaokrouhluje na celé koruny.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem čl. VII. odstavec 4. Rekapitulace ceny smlouvy o dílo nově zní:

Ucelená část		
1	Přípravné práce celkem (fakturační celek 1.1. - 1.6.) dle nabídky na VZ	1 048 000,00
	méněpráce (dodatek č. 4)	-1 000,00
	nové služby - vícepráce (dodatek č. 5)	12 000,00
	celkem přípravné práce	1 059 000,00
2	Návrhové práce celkem (fakturační celek 2.1. - 2.6.) dle nabídky na VZ	1 165 200,00
	méněpráce (dodatek č. 4)	-5 000,00
	celkem návrhové práce	1 160 200,00
3	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (fakturační celek 3.1. a 3.2.) dle nabídky na VZ	202 600,00
	méněpráce (dodatek č. 4)	-800,00
	méněpráce (dodatek č. 8)	-23 940,00
	Celkem vytyčení pozemků a mapové dílo	177 860,00
Celková cena díla bez DPH		2 397 060,00
DPH 21 %		503 382,60
Celková cena díla včetně DPH		2 900 442,60

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 334-2014-523101, č. zhotovitele 2014/011. Úplně nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

Položkový výkaz činností

V Brně dne 11. 11. 2019

xxx

xxx

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
reprezentant sdružení
(zhotovitel)

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
1. Přípravné práce							
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	910	100,00	91 000,00	30.11.2014	
1.2.	Bodové pole						
	1.2.1.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	910	20,00	18 200,00	30.11.2014
	1.2.2.	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	910	30,00	27 300,00	30.11.2014
Zaměření zájmového území							
1.3.	1.3.1.	Zaměření zájmového území mimo trvalé porosty a lesy (ve volném terénu)	ha	725	440,00	319 000,00	30.04.2015
	1.3.2.	Zaměření zájmového území v trvalých porostech a lesích - jen základní prvky (cesty, budovy, prvky co by mohly být předmětem evidence v KN)	ha	87	500,00	43 500,00	30.04.2015
	1.3.3.	Zaměření zájmového území v trvalých porostech, lesích a zastavěném území	ha	98	600,00	58 800,00	30.04.2015
1.4.	Vyšetření průběhu hranic pozemků řešených, ale nesměňovaných (lesní, zahrady, ...)	ha	46	1 800,00	82 800,00	31.10.2015	
Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území (včetně vyšetření průběhu katastrální hranice vedoucí mimo obvod)							
1.5.	1.5.1.	Vyšetření vnějšího obvodu upravovaného území vč. GP (včetně vyšetření průběhu katastrální hranice vedoucí mimo obvod)	100bm	110	1 000,00	110 000,00	30.11.2015
	1.5.2.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	3	800,00	2 400,00	
	1.5.3.	Vyšetření vnitřního obvodu upravovaného území vč. GP	100bm	70	1 100,00	77 000,00	
	1.5.4.	Dokumentace k rozšíření vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území, včetně geometrických plánů - nové služby (vícepráce) - D 5	ks	1	12 000,00	12 000,00	30.11.2016
1.6.	1.6.1.	Zpracování vlastnické mapy dle Metodiky VFP	ha	1	36 000,00	36 000,00	31.10.2015
	1.6.2.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	910	200,00	182 000,00	31.5.2016
		méněpráce	ha	-5	200,00	-1 000,00	
		skutečnost po odečtu méněprací	ha	905	200,00	181 000,00	
Celkem přípravné práce					1 059 000,00		
2. Návrhové práce							
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a méněpráce		ha	910	400,00	364 000,00	
	skutečnost po odečtu méněprací		ha	-5	400,00	-2 000,00	
			ha	905	400,00	362 000,00	
Podrobné výškopisné zaměření pro potřeby PSZ							
2.2.	2.2.1.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	160	300,00	48 000,00	30.04.2016
	2.2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech a lesích	ha	46	500,00	23 000,00	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro komunikace a PEO		km	31	2 200,00	68 200,00	
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu		ha	32	3 000,00	96 000,00	
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků		ha	910	600,00	546 000,00	30.11.2016
	méněpráce		ha	-5	600,00	-3 000,00	
	skutečnost po odečtu méněprací		ha	905	600,00	543 000,00	
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ (+ 1x za každou další obec)		ks	2	10 000,00	20 000,00	31.3.2017
Celkem návrhové práce					1 160 200,00		

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						Termín ukončení v měsících od výzvy objednatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100 bm	150	380,00	57 000,00	Do 1 roku od 1.10. následujícího po PM 2. rozhodnutí
	měněpráce		-63	380,00	-23 940,00	
	skutečnost po odečtu méněprací		87	380,00	33 060,00	
3.2.	Zpracování mapového díla DKM a SPI; předložení podkladů pro vydání 2. rozhodnutí	ha	910	160,00	145 600,00	Do 3 měsíců od výzvy objednatele
	měněpráce	ha	-5	160,00	-800,00	
	skutečnost po odečtu méněprací	ha	905	160,00	144 800,00	
Celkem vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					177 860,00	

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	1 059 000,00 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 160 200,00 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	177 860,00 Kč
Celková cena bez DPH	2 397 060,00 Kč
DPH 21 %	503 382,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 900 442,60 Kč

V Brně dne 11. 11. 2019

xxx

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)

xxx

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
reprezentant sdružení
(zhotovitel)

