

CES

ČÍSLO A NÁZEV STAVBY UL038416 Ústí nad Labem, Čelakovského, Příkopy - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a UL038417 Ústí nad Labem, Družstevní, Husova, Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Dodatek č. 2

k CES2639/17 Smlouvě ze dne 12.12.2017
č. smlouvy zhotovitele: 1ZHS170059

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:

SMP CZ, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupen: Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva

Ing. Jindřichem Tautmanem, členem představenstva

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú.: 141510186/0100

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby j [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES2639/17 ze dne 12.12.2017 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 2. Předmět smlouvy a čl. 3. Cena díla. a čl. 4. Termíny provádění díla
2. Odůvodnění změny: Bourání betonů pod komunikacemi v ulicích Družstevní, Husova a Erbenova a jejich obnovení dle požadavku Magistrátu města Ústí nad Labem. S betonem pod komunikacemi se v PD nepočítalo. Bourání a znovu postavení kompenzace na topném kanálu v ulici Husova. Z důvodu podcházení kanalizační stokou pod kompenzací topného kanálu musí dojít ke zbourání a následné výstavbě nové kompenzace.
Zvýšené nájem za zábory pozemků vzniklé prodloužením stavby a novým stavebním povolení.
Odpočet neprovedených vymezených činností.
Prodloužení trasy vodovodu v Husově ulici k místu napojení na nový vodovodní řad u kolektoru. V projektové dokumentaci byl předpoklad napojení vodovodního řadu v ul. Husova. Při provádění výkopových prací bylo zjištěno, že bude nutné provést napojení až u kolektoru, tj. o 20 m prodloužit vodovodní řad. Výše uvedené práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavby.
3. Cena díla dle SOD 15 089 001,72 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - ZL1, ZL2, ZL3 733 417,70 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 - ZL4, ZL5, ZL6, ZL7 2 013 405,52 Kč bez DPH
Cena díla celkem vč. dodatku č. 2 17 835 824,94 Kč bez DPH
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 21 581 348,18 Kč
4. Dokončení prací se prodlužuje do 15.11.2019

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 4, 5, 6 a 7

V Praze dne:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.

Ing. Jindřich Tautman
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

V Teplicích dne:

Za Objednatele:

01/-11-2019
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 4/2019	
Zhotovitel: SMP CZ, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 17.9.2019		
Název akce: UL 038416 Ústí nad Labem, rekonstrukce kanalizace a vodovodu Čelakovského, Příkopy UL 038417 Ústí nad Labem Družstevní, Husova, Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 17.9.2019	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Rozpočet změny viz příloha č.1, zápisy z KD a SD			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny je:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bourání betonů pod komunikacemi v ulicích Družstevní, Husova a Erbenova a jejich obnovení dle požadavku Magistrátu města Ústí nad Labem. S betonem pod komunikacemi se v PD nepočítalo. 2. Bourání a znovu postavení kompenzace na topném kanálu v ulici Husova. Z důvodu podcházení kanalizační stokou pod kompenzací topného kanálu musí dojít ke zbourání a následné výstavbě nové kompenzace. 					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: Rozpočet změny viz příloha č.1 zápis z KD					
Ocenění změny:					
Celkem + 1,288.430,94 Kč bez DPH					
Celkem +1,559.001,45 Kč včetně DPH 21%					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla :		
17,110.850,36 Kč bez DPH			do 15.11.2019		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1,288.430,94 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1,311.169,68 Kč bez DPH, tj. 8,69 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 22.738,74 Kč bez DPH, tj. 0,15% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2,063.284,82 Kč bez DPH, tj. 13,67 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí – 41.436,18 Kč bez DPH, tj. 0,27% nabídkové ceny.					

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 4/2019	
Zhotovitel: SMP CZ, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 17.9.2019		
Název akce: UL 038416 Ústí nad Labem, rekonstrukce kanalizace a vodovodu Čelakovského, Příkopy UL 038417 Ústí nad Labem Družstevní, Husova, Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 17.9.2019	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Rozpočet změny viz příloha č.1, zápisy z KD a SD			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny je:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bourání betonů pod komunikacemi v ulicích Družstevní, Husova a Erbenova a jejich obnovení dle požadavku Magistrátu města Ústí nad Labem. S betonem pod komunikacemi se v PD nepočítalo. 2. Bourání a znovu postavení kompenzace na topném kanálu v ulici Husova. Z důvodu podcházení kanalizační stokou pod kompenzací topného kanálu musí dojít ke zbourání a následné výstavbě nové kompenzace. 					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: Rozpočet změny viz příloha č.1 zápis z KD					
Ocenění změny:					
Celkem + 1,288.430,94 Kč bez DPH					
Celkem +1,559.001,45 Kč včetně DPH 21%					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla :		
17,110.850,36 Kč bez DPH			do 15.11.2019		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1,288.430,94 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1,311.169,68 Kč bez DPH, tj. 8,69 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 22.738,74 Kč bez DPH, tj. 0,15% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2,063.284,82 Kč bez DPH, tj. 13,67 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí – 41.436,18 Kč bez DPH, tj. 0,27% nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací : - změnový rozpočet - 2ks

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.4 včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Ing. Petr Hajdina

Podpis ...



Datum 17.09.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ) – TENTO DODATEK NENÍ „DE MINIMIS“!

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – **ne nemění**
- nedojde ke změně zhotovitele – **ne nedojde ke změně zhotovitele**
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – **ano je nižší**

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Ing.

Podpis

Datum 26.9.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 26.9.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

Podpis

Datum 30.9.19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 5/2019	
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 17.9.2019	
Název akce: UL 038416 Ústí nad Labem, rekonstrukce kanalizace a vodovodu Čelakovského, Příkopy UL 038417 Ústí nad Labem Družstevní, Husova, Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 17.9.2019	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: Rozpočet změny viz příloha č.1, zápisy z KD a SD				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny je: Zvýšené nájem za záborů pozemků vzniklé prodloužením stavby a novým stavebním povolením.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: Rozpočet změny viz příloha č.1 zápis z KD					
Ocenění změny:					
Celkem + 769.478,80 Kč bez DPH					
Celkem + 931.069,35 Kč včetně DPH 21%					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla :		
17,880.329,16 bez DPH			do 15.11.2019		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 769.478,80 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 769.478,80 Kč bez DPH, tj. 5,09 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2,063.284,82 Kč bez DPH, tj. 13,67 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí – 41.436,18 Kč bez DPH, tj. 0,27% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 769.478,80 Kč bez DPH, tj. 5,09 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací : - změnový rozpočet - 1ks

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.5 včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

05-28



Podpis ..

Datum 17.09.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – **ne nemění**
- nedojde ke změně zhotovitele – **ne nedojde ke změně zhotovitele**
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – **ano je nižší**

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

In

Podpis

Datum

26.9.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Robert Parlesák

Podpis

Datum

20.9.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

Podpis

Datum

30.9.19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 6/2019	
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 27.9.2019	
Název akce: UL 038416 Ústí nad Labem, rekonstrukce kanalizace a vodovodu Čelakovského, Příkopy UL 038417 Ústí nad Labem Družstevní, Husova, Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 30.9.2019	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Příloha č.1 – méněpráce – Vyspecifikované nestandardní práce			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Cenová změna Vyspecifikované nestandardní práce – odpočet neprovedených nestandardních prací					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
	X				
Počet připojených listů výkresů změny: Rozpočet změny viz příloha č.1					
Ocenění změny:					
Celkem - 150.458,50 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla : do		
17 729 870,66 bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: 150.458,50 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 150.458,50 Kč bez DPH, tj. 0,997% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2,063.284,82 Kč bez DPH, tj. 13,67 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí – 191.894,68 Kč bez DPH, tj. 1,27% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 769.478,80 Kč bez DPH, tj. 5,09 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací : - změnový rozpočet - 1ks

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.6 včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a správné.

Podpis [redacted]

Datum 27.09.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – **ne nemění**
- nedojde ke změně zhotovitele – **ne nedojde ke změně zhotovitele**
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – **ano je nižší**

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted]

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted]

Datum.....

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

Podpis [redacted]

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 7/2019	
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 27.9.2019	
Název akce: UL 038416 Ústí nad Labem, rekonstrukce kanalizace a vodovodu Čelakovského, Příkopy UL 038417 Ústí nad Labem Družstevní, Husova, Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 27.9.2019	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: Rozpočet změny viz příloha č.1, zápisy z KD a SD				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem změny je: Prodloužení trasy vodovodu v Husově ulici k místu napojení na nový vodovodní řad u kolektoru. V projektové dokumentaci byl předpoklad napojení vodovodního řadu v ul. Husova. Při provádění výkopových prací bylo zjištěno, že bude nutné provést napojení až u kolektoru, tj. o 20 m prodloužit vodovodní řad.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: Rozpočet změny viz příloha č.1 zápis z KD					
Ocenění změny:					
Celkem + 105.954,28 Kč bez DPH					
Celkem + 128.204,68 Kč včetně DPH 21%					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla :		
17,835.824,94 bez DPH			do 15.11.2019		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 105.954,28 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 105.954,28 Kč bez DPH, tj. 0,70 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2,169.239,10 Kč bez DPH, tj. 14,37 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí – 191894,68 Kč bez DPH, tj. 1,27% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 769.478,80 Kč bez DPH, tj. 5,09 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací : - změnový rozpočet - 2ks

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.4 včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Ing [redacted]

Podpis/.....

Datum 17.09.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ) – **TENTO DODATEK NENÍ „DE MINIMIS“!**

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – **ne nemění**
- nedojde ke změně zhotovitele – **ne nedojde ke změně zhotovitele**
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – **ano je nižší**

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí [redacted]

Podpis [redacted]

Datum 26.9.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny [redacted]

Podpis [redacted]

Datum.....

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

Podpis [redacted]

Datum 14.10.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.