

**Dodatek č. 5**  
**ke Smlouvě o dílo na**  
**ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE**  
**STAVBY**  
**„Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice**  
**(včetně)“**  
**„Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“**

uzavřené dne 27.4.2018 (účinnost nastala dne 27.4.2018) mezi smluvními stranami:

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ  
Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1393/2018**

ISPROFOND: : 5623520032

5623520033

a

účastníci společnosti „**SASI Blažovice-Nesovice**“

založené Společenskou smlouvou o vzniku společnosti ze dne 18.12.2017

vedoucí účastník: **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 250116

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společně s Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

---

Korespondenční adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

a

účastník: **AF-CITYPLAN s.r.o.**

jakožto účastník společnosti SASI Blažovice-Nesovice

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 47307218, DIČ: CZ47307218

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 25005

zastoupena Ing. Petrem Košanem, jednatelem

Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem

Ing. Janem Škaloudem, jednatelem

Ing. Ivo Šimkem, jednatelem

a

účastník: **STOSMOL, s.r.o.**

jakožto účastník společnosti SASI Blažovice-Nesovice

se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 28695097, DIČ: CZ28695097

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 27214

zastoupena: Ing. Jiřím Štolbou, jednatelem

a

účastník: **INFRARES Sp. z o.o.**

jakožto účastník společnosti SASI Blažovice-Nesovice

se sídlem: Świątorejska 5/7,00 – 236, Varšava, Polská republika

IČO: 146391332, DIČ: 5252541577

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě,

spisová značka WA.XII NS-REJ.KRS/28175/16/954

zastoupena: Piotrem Andrzejem Abramczykem, předsedou představenstva

Jarosławem Stanisławem Czarneckim, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **5217P00193**

---

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

Důvodem pro změnu rozsahu předmětu plnění je:

- V souladu se závěry zjišťovacího řízení není nutné posouzení obou staveb podle Zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí.

**Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:**

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 5, přičemž celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH dle SOD: ..... 30 537 500,00 Kč  
Změna ceny Díla dle dodatku č. 5..... - 457 500,00 Kč  
**Celková Cena Díla bez DPH po dodatku č. 2.....30 080 000,00 Kč***

*slouvy: „třicetmilionůosmdesát tisíc korun českých“.*

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohy č. 1, 4 a 5 Smlouvy.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 
- 2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-4 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.6 Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení.

V Olomouci dne 11.11.2019

V Praze dne

---

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

---

**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel SAGASTA s.r.o.  
vedoucího účastníka společnosti  
SASI Blažovice-Nesovice

---

**Ladislav Beran**  
jednatel SAGASTA s.r.o.  
vedoucího účastníka společnosti  
SASI Blažovice-Nesovice

---

## **Příloha č. 1**

### **Specifikace Díla**

Předmětem zadání je zpracování dvou samostatných dokumentací: záměr projektu a přípravná dokumentace stavby „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“ a „Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“ v rozsahu podle schválené „Studie proveditelnosti trati Veselí nad Moravou – Blažovice (- Brno)“ ve variantě ABe-K0e, včetně podmínek uvedených v závěru z jednání CK MD – (uvedeny v ZTP).

Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických podkladů (nad rámec podkladů uvedených v čl. 2.2.2 Zvláštních technických podmínek) a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných k návrhu technického řešení.

Předmět díla bude projednán s orgány státní správy, samosprávy a dalšími předpokládanými účastníky územního řízení a jejich požadavky budou v projektové dokumentaci přiměřeně zohledněny.

Zhotovitel s dokumentací dodá objednateli kompletní podklady pro zajištění územního rozhodnutí, včetně vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí.

#### Dodatečné práce podle dodatku č. 2

- posouzení budov osobních nádraží v příslušném traťovém úseku
- provizorní úpravy spínací stanice Křenovice a napájecího vedení ke spínací stanici Křenovice
- úprava trolejového vedení na trati 751 00 Holubice – Brno hl.n.
- nové místo připojení z TNS Bučovice pro LDSŽ v souvislosti se změnou umístění TNS Bučovice
- úpravy kolejového svršku v km 17,0710 – 37,933 v souvislosti s navrženou rekonstrukcí mostních objektů

**Příloha č. 4 A**  
**Rozpis Ceny Díla**

**Rozpis ceny díla pro stavbu „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“**

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

**1. Základní služby**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			450 000,-
2	Přípravná dokumentace				
2.1	Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			15 487 500,-
2.2	Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod			375 000,-
2.3	Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod			450 000,-
2.4	Zpracování přípravné dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			900 000,-
3	Definitivní odevzdání záměru projektu	ks			156 000,-

	a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			24 000,-
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>17 842 500,-</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
5	Zajištění mapových podkladů	Kpl			100 000,-
6	Geodetické práce	Kpl			400 000,-
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	Kpl			3 250 000,-
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	Kpl			400 000,-
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			270 000,-
10	Zjišťovací řízení (získání závěru zjišťovacího řízení)	hod			225 000,-
11	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí (získání stanoviska EIA)	hod			337 500,-
12	Aktualizace ZP <sup>1</sup>	hod			112 500,-
13	Vícepráce dle dodatku č. 2	kpl			1 087 500,-
14	Méněpráce dle dodatku č. 5	hod			- 337 500,-
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					<b>5 845 000,-</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### ▪ Cena Díla:

<sup>1</sup> V případě, že nebude realizována položka 12 Dodatečných služeb pro tuto stavbu, bude o tuto částku snížena Cena díla

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b>23 687 500,- Kč</b>	<b>4 974 375,-Kč</b>	<b>28 661 875,- Kč</b>
<b>Z toho</b>		
<b>Záměr projektu: 450 000,- Kč</b>	<b>94 500,- Kč</b>	<b>544 500,- Kč</b>
<b>Přípravná dokumentace: 23 237 500,- Kč</b>	<b>4 879 875,- Kč</b>	<b>28 117 375,- Kč</b>

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>0,- Kč (bez fakturace)</b>	<b>0,- Kč (bez fakturace)</b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>9 175 000,- Kč (1.dílčí fakturace)</b>	<b>11 101 750,- Kč</b>
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>0,- Kč (bez fakturace)</b>	<b>0,- Kč (bez fakturace)</b>
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>4 587 500,- Kč (2. dílčí fakturace)</b>	<b>5 550 875,- Kč</b>
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>9 925 000,- Kč (konečná fakturace)</b>	<b>12 009 250,- Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>23 687 500,- Kč</b>	<b>28 661 875,- Kč</b>



Příloha č. 4 B)

Rozpis Ceny Díla

Rozpis ceny díla pro stavbu „Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

**1. Základní služby**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			165 000,-
2	Přípravná dokumentace				
2.1	Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			4 402 500,-
2.2	Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod			112 500,-
2.3	Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod			135 000,-
2.4	Zpracování přípravné dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			270 000,-
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			30 000,-

4	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			12 000,-
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>5 127 000,-</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
5	Zajištění mapových podkladů	Kpl			48 000,-
6	Geodetické práce	kpl			120 000,-
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	Kpl			750 000,-
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	kpl			100 000,-
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			120 000,-
10	Zjišťovací řízení (získání závěru zjišťovacího řízení)	hod			67 500,-
11	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí (získání stanoviska EIA)	hod			120 000,-
12	Aktualizace ZP <sup>2</sup>	hod			60 000,-
13	Méněpráce dle dodatku č. 5	hod			- 120 000,-
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					<b>1 265 500,-</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### ▪ Cena Díla:

<sup>2</sup> V případě, že nebude realizována položka 12 Dodatečných služeb pro tuto stavbu, bude o tuto částku snížena Cena díla

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b>6 392 500,- Kč</b>	<b>1 342 425,- Kč</b>	<b>7 734 925,- Kč</b>
<b>Z toho</b>		
<b>Záměr projektu: 165 000,- Kč</b>	<b>34 650,- Kč</b>	<b>199 650,- Kč</b>
<b>Přípravná dokumentace: 6 227 500,- Kč</b>	<b>1 307 775,- Kč</b>	<b>7 535 275,- Kč</b>

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>0,- Kč (bez fakturace)</b>	<b>0,- Kč (bez fakturace)</b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>2 605 000,- Kč (1.dílčí fakturace)</b>	<b>3 152 050,- Kč</b>
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>0,- Kč (bez fakturace)</b>	<b>0,- Kč</b>
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>1 302 500,- Kč (2.dílčí fakturace)</b>	<b>1 576 025,- Kč</b>
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>2 485 000,- Kč (konečná fakturace)</b>	<b>3 006 850,- Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>6 392 500,- Kč</b>	<b>7 734 925,- Kč</b>

---

Příloha č. 4 C)

Rozpis ceny díla celkem

Cena Díla Celkem:

(za obě stavby)

„Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“

„Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“

<u>Celková cena díla pro stavbu</u>	<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)	<u>23 687 500,- Kč</u>	<u>4 974 375,- Kč</u>	<u>28 661 875,- Kč</u>
Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna	<u>6 392 500,- Kč</u>	<u>1 342 425,- Kč</u>	<u>7 734 925,- Kč</u>
<b>CELKEM</b> (Cena Díla za obě stavby)	<u>30 080 000,- Kč</u>	<u>6 316 800,- Kč</u>	<u>36 396 800,- Kč</u>

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění**

**Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>dnem nabytí účinnosti Smlouvy</b>		
1. Dílčí etapa	<b>do 4 měsíců</b> ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 27.8.2018  (bez fakturace)	Záměr projektu ke schválení.	Předání Záměru projektu  Předávací protokol
2. Dílčí etapa	<b>do 4 měsíců</b> ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 27.8.2018  (1. dílčí fakturace – podle přílohy č. 4A)	Prověření souladu s územně plánovací dokumentací, případné žádosti o změny u jednotlivých dotčených subjektů státní správy.  Návrh dopravní technologie a technického řešení.	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	<b>do 15.11.2019</b>  (bez fakturace)	Oznámení EIA.	Předání Závěru zjišťovacího řízení nebo dokument nahrazující ZZŘ  Předávací protokol

4. Dílčí etapa	<b>do 30.6.2019</b> (2. dílčí fakturace –podle přílohy č. 4A)	Předložení Přípravné dokumentace k připomínkám.	Předání PD  Předávací protokol
5. Dílčí etapa	<b>do 15.11.2019</b> (konečná fakturace –podle přílohy č. 4A)	Přípravná dokumentace včetně zpracovaných všech připomínek.  Zpracování žádosti o vydání ÚR včetně všech dokladů a vyjádření.  Aktualizace ZP <sup>3</sup> .	Odevzdání PD, Žádost o vydání ÚR, nebo dokument nahrazující ÚR.  Předávací protokol.

#### Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna

Část díla	<i>Doba plnění</i>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
Termín zahájení prací	<b>dnem nabytí účinnosti Smlouvy</b>		
1. Dílčí etapa	<b>do 4 měsíců</b> ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 27.8.2018  (bez fakturace)	Záměr projektu ke schválení.	Předání Záměru projektu  Předávací protokol

<sup>3</sup> Pokud budou v procesu připomínkového řízení (3. dílčí etapa) nebo v procesu EIA (4. dílčí etapa) stanoveny (další/nové) podmínky/náležitosti/změny, které nebudou v souladu se Záměrem projektu předloženým v 1. dílčí etapě, bude provedena aktualizace ZP.

2.Dílčí etapa	<b>do 4 měsíců</b> ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. do 27.8.2018  (1. dílčí fakturace –podle přílohy č. 4A)	Prověření souladu s územně plánovací dokumentací, případné žádosti o změny u jednotlivých dotčených subjektů státní správy.  Návrh dopravní technologie a technického řešení.	Předávací protokol
3.Dílčí etapa	<b>do 30.5.2019</b>  (bez fakturace)	Oznámení EIA.	Předání Závěru zjišťovacího řízení nebo dokument nahrazující ZZŘ  Předávací protokol
4.Dílčí etapa	<b>do 30.6.2019</b>  (2. dílčí fakturace –podle přílohy č. 4A)	Předložení Přípravné dokumentace k připomínkám.	Předání PD  Předávací protokol
5.Dílčí etapa	<b>do 30.10.2019</b>  (konečná fakturace –podle přílohy č. 4A)	Přípravná dokumentace včetně zpracovaných všech připomínek.  Zpracování žádosti o vydání ÚR včetně všech dokladů a vyjádření.  Aktualizace ZP <sup>4</sup> .	Odevzdání PD, Žádost o vydání ÚR, nebo dokument nahrazující ÚR.  Předávací protokol.

<sup>4</sup> Pokud budou v procesu připomínkového řízení (3. dílčí etapa) nebo v procesu EIA (4. dílčí etapa) stanoveny (další/nové) podmínky/náležitosti/změny, které nebudou v souladu se Záměrem projektu předloženým v 1. dílčí etapě, bude provedena aktualizace ZP.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 481930

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ab22bda8-c23b-4cba-8665-42fa868d5086

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.11.2019 08:49:01



fe7f14ca-95e1-47aa-8377-d2c461a71151