

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 219/955186,224137/S955/2017/111/Kru

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád [REDAKCE]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky,

ve věcech technických jedná:

[REDAKCE] vedoucí správy toků, č. tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], technický dozor stavebníka (TDS), č. tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], osoba pracující pod vedením TDS, č. tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

PE-REZA, spol. s r.o.,

IČ: 27994741

DIČ: CZ27994741

zapsán: obchodní rejstřík u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20578

sídlo: Citice 189, 357 56 Citice

statutární orgán: I [REDAKCE] jednatel společnosti

zastoupený: [REDAKCE] jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: p [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 219/955186,224137/S955/2017/111/Kru na akci „VN ZADNÍ ŽĎÁR - REKONSTRUKCE“ následovně:

1. Úprava termínu dokončení díla. Důvodem změny je zpoždění prací v důsledku provádění záchranného přenosu obojživelníků ze staveniště stavby a provádění záchranného archeologického průzkumu Muzeem Českého lesa v Tachově.

2. **Nově odst. č. 3 v Čl. II. Doba plnění bude znít takto:**

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3., této smlouvy, nejpozději dne **15. 6. 2020**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li

smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. **Nově odst. č. 1 v Čl. IV. Placení a fakturace bude znít takto:**

Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních.

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451;

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň.

K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do 31. 10. 2018 alespoň 880 000,00 Kč bez DPH. Případné změny díla (vícepráce a méněpráce) uskutečněné na základě dodatku této smlouvy dle č. III., odst. 2. se do výše uvedené částky nezapočítávají.

Dílčí plnění - stavební objekt „SO 3 – Tůně“ dle projektové dokumentace a dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo bude řádně proveden do 31. 10. 2019. Do tohoto data bude zhotovitelem objednateli oprávněně vyúčtovaná částka odpovídající tomuto dílčímu plnění dle smlouvy o dílo – 36 985,00 Kč. Případné změny díla (vícepráce a méněpráce) uskutečněné na základě dodatku této smlouvy dle čl. III., odst. 2. se do výše uvedené částky nezapočítávají.


4. Rozsah prací a celková cena za dílo dle smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.
5. Ostatní body Smlouvy o dílo č. 219/955186,224137/S955/2017/111/Kru zůstávají beze změn.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Plzni dne: 7. 11. 2019



vedoucí Správy toků - oblast povodí Berounky
Lesy České republiky, s. p.
za objednatele

V Citicích dne: 7. 11. 2019



jedinný jednatel společnosti
PE-REZA, spol. s r.o.
za zhotovitele