

Dodatek č. 2

k CES 2270/18 Smlouvě ze dne 10. 10. 2018

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364

sídlo: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupen: Ing. Milošem Šnoblem, obchodním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 250 41 738

DIČ: CZ25041738

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú: 1037006152/5500

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo ze dne 10. 10. 2018 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I

Předmět dodatku, Čas plnění a Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění:

1.1 čl. 2.4a rozsah předmětu díla dle přiložené PD o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány jednotlivými změnovými listy dle čl. 4.5, které jsou nedílnou přílohou dodatku č.2.

- 1.2 čl. 3.2 Dokončení stavby z důvodu navýšení rozsahu prací na termín **31.12.2019**
- 1.3 čl. 4.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 1.587.853,32 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 4.5 a 4.6 smlouvy – ocenění víceprací a méněprací jako součást změnových listů, kde je popsán rozsah prací a jsou nedílnou součástí dodatku.

cena celkem SoD	44.799.680,48 Kč bez DPH
cena dodatku č.2	1.587.853,32 Kč bez DPH
<u>cena SoD + dodatek č.2</u>	<u>46.387.533,80 Kč bez DPH</u>

DPH 21%. Cena nového předmětu plnění s DPH činí celkem 56.128.915,90 Kč

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří přílohy:
 - Změnový list ZL01/2019/UL038406
 - Změnový list ZL02/2019/UL038406
 - Změnový list ZL03/2019/UL038406
 - Změnový list ZL04/2019/UL038406
 - Změnový list ZL05/2019/UL038406
 - Změnový list ZL06/2019/UL038406
 - Změnový list ZL07/2019/UL038406
 - Změnový list ZL08/2019/UL038406

V Ústí nad Labem dne: 18.10.2019

Ustí n. L. s.r.o.
REKULTIVACE

V Teplicích dne:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689

Ing. Miloš Šnobl
obchodní ředitel
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL01/2019/UL038406	
Zhotovitel:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 15.10. 2019	
Název akce: UL038406 Ústí nad Labem, VDJ Stříbrníky – rekonstrukce VDJ Provizorní zajištění obvodových stěn AKU 1,2					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Oceněný výkaz výměr			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Po odbourání stropní konstrukce AKU 1 a 2 je posouzena AD statika nosné stěny směrem do svahu a následně vypracováno opatření statického zajištění konstrukce z důvodu dodržení BOZP, které spočívá v realizaci ocelových vzpěr v celkovém počtu 22 ks. Vzpěry jsou z ocelových trubek, kotvených do patek a stěn akumulací.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny č.1:					
Méněpráce:		Kč bez DPH			
Vícepráce:		+ 960.518,08 Kč bez DPH			
Celkem		+ 960.518,08 Kč bez DPH			
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD 44.799.680,48 Kč bez DPH			(číslem/slovy):		
Dodatek č.1 /ZL č.1) 960.518,08 Kč bez DPH			Beze změny		
Nová cena díla 45.760.198,56 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 960.518,08 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 960.518,08 Kč bez DPH , tj. 2,14 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 960.518,08 Kč bez DPH , tj. 2,14 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):	4
Zástupce zhotovitele:	
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.	
Podpis ...	Datum 15.10.2019
PŘIJETÍ ZMĚNY	
Posouzení změny:	
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:	
1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky	
- nedojde ke změně zhotovitele	
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky	
Stanovisko projektanta (AD):	
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny	
Podpis ...	Datum 22.10.2019
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:	
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny	
Podpis ...	Datum
Zástupce objednatele:	
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .	
Podpis ...	Datum 15.10.2019
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako <u>oprávnující / nevyhovující</u> k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.	

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL02/2019/UL038406	
Zhotovitel:		REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 15.10. 2019	
Název akce: UL038406 Ústí nad Labem, VDJ Stříbrníky – rekonstrukce VDJ Bourání spádového betonu nad AKU 1,2 včetně žlb konstrukcí					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Oceněný výkaz výměr			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Při bourání stropní konstrukce AKU 1,2 je zjištěna jiná skladba stropní konstrukce – větší tloušťka spádového betonu. Z toho plyne větší objem bouraných konstrukcí a s tím souvisejících manipulací.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny č.2:					
Méněpráce:		Kč bez DPH			
Vícepráce:		+ 831.007,24 Kč bez DPH			
Celkem		+ 831.007,24 Kč bez DPH			
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Cena dle SoD	44.799.680,48 Kč bez DPH		Beze změny		
Dodatek č.1 /ZL č.1)	960.518,08 Kč bez DPH				
Dodatek č.1 /ZL č.2)	831.007,24 Kč bez DPH				
Nová cena díla	46.591.205,80 Kč bez DPH				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 831.007,24 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 831.007,24 Kč bez DPH , tj. 1,85 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1.791.525,32 Kč bez DPH , tj. 4,00 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):	2
Zástupce zhotovitele:	
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a souhlasí s tím, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.	
Podpis	Datum 15.10.2015
PŘIJETÍ ZMĚNY	
Posouzení změny:	
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:	
1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky	
- nedojde ke změně zhotovitele	
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky	
Stanovisko projektanta (AD):	
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny	
Podpis	
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:	
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny	
Podpis	
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž	
Podpis	
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako <u>oprávnující / nevyhovující</u> k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.	

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL03/2019/UL038406	
Zhotovitel:		REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 15.10. 2019	
Název akce: UL038406 Ústí nad Labem, VDJ Stříbrníky – rekonstrukce VDJ Podlahy akumulčních komor 1,2,3					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Oceněný výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Neprovedené práce – navržená úspora v provádění spádových betonových podlah v akumulcích 1,2,3 než bylo předmětem PD.</p> <p>S neprovedením bouracích prací podlah v akumulcích 1,2,3 je provedena změna v tloušťce podlah z původních 150 mm na 100 mm. Současně jsou vyčísleny úspory na souvisejících pracích.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny č.3:					
Méněpráce: - 3.190.932,24 Kč bez DPH					
Vícepráce: + 1.485.015,99 Kč bez DPH					
Celkem - 1.705.916,25 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Cena dle SoD 44.799.680,48 Kč bez DPH			Beze změny		
Dodatek č.1 /ZL č.1) 960.518,08 Kč bez DPH					
Dodatek č.1 /ZL č.2) 831.007,24 Kč bez DPH					
Dodatek č.1 /ZL č.3) - 1.705.916,25 Kč bez DPH					
Nová cena díla 44.885.289,55 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: 1.705.916,25 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1.485.015,99 Kč bez DPH , tj. 3,31 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 3.190.932,24 Kč bez DPH , tj. 7,12 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 3.276.541,31 Kč bez DPH , tj. 7,31 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 3.190.932,24 Kč bez DPH , tj. 7,12 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):	15
Zástupce zhotovitele:	
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.	
Podpis	Datum 15.10.2019
PŘIJETÍ ZMĚNY	
Posouzení změny:	
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:	
1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky	
- nedojde ke změně zhotovitele	
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky	
Stanovisko projektanta (AD):	
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny	
Podpis	Datum 22.10.2019
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:	
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny	
Podpis	Datum
Zástupce objednatele:	
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.	
Podpis	Datum 25.10.2019
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako <u>oprávnující / nevyhovující</u> k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.	

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL04/2019/UL038406	
Zhotovitel:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 15.10. 2019	
Název akce: UL038406 Ústí nad Labem, VDJ Stříbrníky – rekonstrukce VDJ Změnové práce k 31.7.2019					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: <i>Oceněný výkaz výměr</i>				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
1-Dle požadavku AD je nutné po obvodu AKU1,2 navařit úhelník pro provaření výztuže stěn a stropů					
2-po odbourání sloupů je zjištěna nekvalitní betonová záливka kalichů stávajících sloupů s příměsí dřeva – vyklínování, proto je nutné odbourání nestabilní části					
3-po otryskání stávajících patek je zjištěna degradace betonu, a proto po dohodě s AD, statikem a TDI je odsouhlasen větší rozsah sanačních prací – ubroušení povrchu v celé tloušťce a zasanovat reprofilační sanační matlou včetně spojovacího můstku					
4-stávající žlb kce stěn vykazuje po vybourání stropu nerovnoměrnou výšku, a proto je nutné seříznout stěnovou pilou tuto konstrukci na jednotnou výšku z důvodu bezvadného provedení stropu					
5-po otryskání stěn ČS Kopeček, Chuděrov a skladu 1 je zjištěna nesoudržnost stávajících omítek, zvětšení rozsahu oprav, a proto je rozhodnuto o celoplošné opravě – potažení sklovláknitých pletivem a novou dvouvrstvou štukovou omítkou					
6-úroveň stávající podlahy skladu 2 je v rozdílné výšce oproti skladu 1, je nutné tento rozdíl srovnat na shodnou niveletu v návaznosti na vnější rampu, dále jsou osazeny v původní podlaze kolejnice, které se musí vybourat					
7-doplňmí bednění čel stropní konstrukce AKU					
8-po otryskání stěn AKU 1,2,3 je zjištěn větší rozsah poškození určených k injektáži					
9-změna termínu dokončení díla z důvodu většího rozsahu prací					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny č.4:					
Méněpráce: - 88.297,40 Kč bez DPH					
Vícepráce: + 1.435.312,25 Kč bez DPH					
Celkem <u>1.347.014,85 Kč bez DPH</u>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Cena dle SoD 44.799.680,48 Kč bez DPH			31.12.2019		
Dodatek č.1 /ZL č.1) 960.518,08 Kč bez DPH					
Dodatek č.1 /ZL č.2) 831.007,24 Kč bez DPH					
Dodatek č.1 /ZL č.3) - 1.705.916,25 Kč bez DPH					
<u>Dodatek č.1 /ZL č.4) 1.347.014,85 Kč bez DPH</u>					
Nová cena díla 46.232.304,40 Kč bez DPH					

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **1.347.014,85 Kč bez DPH**.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **1.435.312,25 Kč bez DPH**, tj. **3,20 %**
nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **88. 297,40 Kč bez**
DPH, tj. **0,20 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ
činí **4.711.853,56 Kč bez DPH**, tj. **10,52 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ
činí **3.279.229,64 Kč bez DPH**, tj. **7,32 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 15

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně přílohy a prohlašuje, že všechny uvedené
údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

15.10.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

22.10.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

.....

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum

25.10.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL05/2019/UL038406	
Zhotovitel:		REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 15.10. 2019	
Název akce: UL038406 Ústí nad Labem, VDJ Stříbrníky – rekonstrukce VDJ Úprava podesty vstupu do AKU3					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Oceněný výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
1- po otryskání podesty vstupu do AKU3 jsou zjištěny praskliny v konstrukci a je nutné tyto praskliny zatmelit. Práce spočívají v broušení spodního líce a v aplikaci pružné stěrky a tmelení nízkoviskozní pryskyřicí vhodnou na vlhký podklad..					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny č.5:					
Méněpráce:	-	Kč bez DPH			
Vícepráce:	+	107.520,00 Kč bez DPH			
Celkem		107.520,00 Kč bez DPH			
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Cena dle SoD	44.799.680,48	Kč bez DPH		31.12.2019	
Dodatek č.1 /ZL č.1)	960.518,08	Kč bez DPH			
Dodatek č.1 /ZL č.2)	831.007,24	Kč bez DPH			
Dodatek č.1 /ZL č.3)	- 1.705.916,25	Kč bez DPH			
Dodatek č.1 /ZL č.4)	1.347.014,85	Kč bez DPH			
Dodatek č.1 /ZL č.5)	107.520,00	Kč bez DPH			
Nová cena díla	46.339.824,40	Kč bez DPH			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 107.520,00 Kč bez DPH . Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 107.520,00 Kč bez DPH , tj. 0,24 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH , tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 4.819.373,56 Kč bez DPH , tj. 10,76 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 3.279.229,64 Kč bez DPH , tj. 7,31% nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):				3	

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis _____ Datum 15.10.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis _____ Datum 22.10.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis _____ Datum 25.10.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL06/2019/UL038406	
Zhotovitel:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 15.10. 2019	
Název akce: UL038406 Ústí nad Labem, VDJ Stříbrníky – rekonstrukce VDJ Vymezené činnosti SčVK					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: <i>Oceněný výkaz výměr</i>				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
1- neprovedené práce – vymezené činnosti SčVK					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny č.5:					
Méněpráce: - 816.061,08 Kč bez DPH					
Vícepráce: + Kč bez DPH					
Celkem - 816.061,08 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Cena dle SoD 44.799.680,48 Kč bez DPH			31.12.2019		
Dodatek č.1 /ZL č.1) 960.518,08 Kč bez DPH					
Dodatek č.1 /ZL č.2) 831.007,24 Kč bez DPH					
Dodatek č.1 /ZL č.3) - 1.705.916,25 Kč bez DPH					
Dodatek č.1 /ZL č.4) 1.347.014,85 Kč bez DPH					
Dodatek č.1 /ZL č.5) 107.520,00 Kč bez DPH					
Dodatek č.1 /ZL č.6) - 816.061,08 Kč bez DPH					
Nová cena díla 45.523.763,33 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: 816.061,08 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH , tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 816.061,08 Kč bez DPH , tj. 1,82 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 4.819.373,56 Kč bez DPH , tj. 10,75 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 4.095.290,71 Kč bez DPH , tj. 9,14% nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):	4
Zástupce zhotovitele:	
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.	
Podpis	Datum 15.10.2019
PŘIJETÍ ZMĚNY	
Posouzení změny:	
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:	
1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky	
- nedojde ke změně zhotovitele	
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky	
Stanovisko projektanta (AD):	
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny	
Podpis	Datum 22.10.2019
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:	
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny	
	Datum
Zástupce objednatele:	
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.	
Podpis	Datum 15.10.2019
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako <u>opravňující / nevyhovující</u> k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.	

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL07/2019/UL038406	
Zhotovitel:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 15.10. 2019	
Název akce: UL038406 Ústí nad Labem, VDJ Stříbrníky – rekonstrukce VDJ Změny – nezbytné práce k 30.9.2019					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Oceněný výkaz výměr			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>1-vzhledem k tomu, že se v AKU3 nebourala stávající podlaha, je nutno vybourat stávající betonový fabion včetně pryskyřičné zálivky a osadit těsnicí pás do styku stěny a podlahy, aby byla zajištěna i vodonepropustnost</p> <p>2-pro trvalý a bezpečný přístup do AKU3 a zajištění dostatečné manipulační plochy na mezipodestě bude provedeno vybourání dveřního otvoru a osazení nových dveří, realizace přístupového chodníku včetně odvodnění a doplnění prostoru 2.NPvedle nástupní rampy do AKU3 ocelovou konstrukcí s osazením kompozitního pororoštu</p> <p>3-po otryskání stávající podlahy podesty v ČS Chuděrov je zjištěna značně narušená mazanina, bude nutné ji vybourat a nabetonovat novou</p> <p>4-u vnějšího líce rampy u skladu 1 z důvodu rozdílné nivelety terénu bude nutné postavit opěrnou zeď včetně nového zábradlí</p> <p>5- po otryskání stěn vstupu do AKU3 a MK2 je zjištěna nesoudržnost stávajících omítek, zvětšení rozsahu oprav, a proto je rozhodnuto o celoplošné opravě – potažení sklovláknitých pleťvem a novou dvouvrstvou štukovou omítkou</p> <p>6-vzhledem k přesahům hydrosouvrství střechy v místě atik bylo nutné vyrovnání hlavy atiky deskami OSB pro možnost kotvení klempířských prvků</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny č. 3:					
Méněpráce:	-	3.511,25 Kč bez DPH			
Vícepráce:	+	817.881,72 Kč bez DPH			
Celkem		814.370,47 Kč bez DPH			
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Cena dle SoD	44.799.680,48 Kč bez DPH		31.12.2019		
Dodatek č.1 /ZL č.1)	960.518,08 Kč bez DPH				
Dodatek č.1 /ZL č.2)	831.007,24 Kč bez DPH				
Dodatek č.1 /ZL č.3)	- 1.705.916,25 Kč bez DPH				
Dodatek č.1 /ZL č.4)	1.347.014,85 Kč bez DPH				
Dodatek č.1 /ZL č.5)	107.520,00 Kč bez DPH				
Dodatek č.1 /ZL č.6)	- 816.061,08 Kč bez DPH				
Dodatek č.1 /ZL č.7)	814.370,47 Kč bez DPH				
Nová cena díla	46.338.133,79 Kč bez DPH				

Navrhovanou změnou dojde k zvýšení rozpočtu o částku: **814.370,47 Kč bez DPH**.
 Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **817.881,72 Kč bez DPH**, tj. **1,83 %** nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **3.511,25 Kč bez DPH**, tj. **0,01 %** nabídkové ceny.
 Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **5.637.255,28 Kč bez DPH**, tj. **12,58 %** nabídkové ceny.
 Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **4.098.801,96 Kč bez DPH**, tj. **9,15%** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně př. lašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum 15.10.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

investorovi

Podpis

Datum 22.10.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Vosáhlová Lenka

Podpis

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 25.10.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL08/2019/UL038406	
Zhotovitel: REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 15.10. 2019	
Název akce: UL038406 Ústí nad Labem, VDJ Stříbrníky – rekonstrukce VDJ Komunikace – panelová plocha					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: <i>Oceněný výkaz výměr</i>					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: <i>1-vzhledem k většímu poškození stávajících panelů a betonové plochy komunikace je nutný větší rozsah výměny panelů</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny č.5:					
Méněpráce: - 341.640,00 Kč bez DPH					
Vícepráce: + 391.040,00 Kč bez DPH					
Celkem <u>49.400,00 Kč bez DPH</u>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Cena dle SoD 44.799.680,48 Kč bez DPH			31.12.2019		
Dodatek č.1 /ZL č.1) 960.518,08 Kč bez DPH					
Dodatek č.1 /ZL č.2) 831.007,24 Kč bez DPH					
Dodatek č.1 /ZL č.3) - 1.705.916,25 Kč bez DPH					
Dodatek č.1 /ZL č.4) 1.347.014,85 Kč bez DPH					
Dodatek č.1 /ZL č.5) 107.520,00 Kč bez DPH					
Dodatek č.1 /ZL č.6) - 816.061,08 Kč bez DPH					
Dodatek č.1 /ZL č.7) 814.370,47 Kč bez DPH					
Dodatek č.1 /ZL č.8) 49.400,00 Kč bez DPH					
Nová cena díla 46.387.533,80 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k zvýšení rozpočtu o částku: 49.400,00 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 391.040,00 Kč bez DPH , tj. 0,87 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 341.640,00 Kč bez DPH , tj. 0,76 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 6.028.295,28 Kč bez DPH , tj. 13,46 % nabídkové ceny.					

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **4.440.441,96 Kč** bez DPH, tj. **9,91%** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis: [redacted] Datum: 15.10.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním k přijetí / zamítnutí změny

Podpis: [redacted] Datum: 22.10.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá inv.

Podpis: [redacted]

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis: [redacted] Datum: 15.10.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **oprávnující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.