

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/2011

Číslo smlouvy objednatele 1.: 2/2011/3  
Číslo smlouvy objednatele 2.: 22-00143/11

**DODATEK č. 3**  
**SMLOUVY O DÍLO** ze dne 11. 4. 2011  
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“))

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel 1.:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3  
Organizační složka státu, kód 325  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský  
kraj Pobočka Nový Jičín, Husova 13, 741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel 1“),

**Objednatel 2.:** Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),  
se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

jehož jménem jedná:

ředitel Závodu Brno

Adresa pro doručování:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno,  
Šumavská 525/33, 602 00 Brno

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

ředitel Závodu Brno

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(dále jen „objednatel 2“)

a

**Z h o t o v i t e l:**

**Sdružení firem „ORIS“ spol. s r.o. a PozGeo, s.r.o.**  
zastoupené firmou „ORIS“ spol. s r.o.  
Josefa Mišáka 280/44. 779 00 Olomouc

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

42767661 / CZ 42767661

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl „C“, pod č.j. 1988

(dále jen zhotovitel)

jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I Smlouvy o dílo vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Děrné** (dále jen KoPÚ Děrné).

**Čl. I.  
PŘEDMĚT DODATKU**

1. Z důvodu velké časové prodlevy zapříčiněné podáním odvolání, žaloby a kasační stížnosti došlo k většímu počtu změn v katastru nemovitostí, proto dodatkem v Čl. VII. – **Cena za provedení díla** jsou doplněny ucelené části fakturačního celku 2.d.1 a 2.e.1 následovně:

Ucelená část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dokončení
2.d.1	Revize vypracování návrhu nového uspořádání					31.10.2019
2.e.1	Revize předložené kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. Návrhu postupu realizace					31.10.2019

2. Tímto dodatkem se пониžují počty měrných jednotek (MJ) dle skutečnosti (dle žádostí) u fakturačního celku 3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků z původních **250 MJ** na požadovaných **202 MJ**.

Ucelená část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dokončení
3.a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků					(do 3 měsíců od výzvy objednatele)

3. Tímto také dochází ke změně ve Čl. VII. - **Cena za provedení díla**:

1.Přípravné práce celkem bez DPH	2 331 600 Kč
2.Návrhové práce celkem bez DPH	1 036 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem bez DPH	480 600 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>3 848 200 Kč</b>
DPH	808 122 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>4 656 322 Kč</b>

4. Předmětem dodatku č. 3 je rovněž doplnění ujednání v Čl. X ke smlouvě o dílo, do kterého se tímto dodatkem č. 3 doplňují ustanovení vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), v odstavci č. 12:

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si

je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

## Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nich dva stejnopisy obdrží ČR- SPÚ, dva obdrží ŘSD ČR a dva stejnopisy obdrží zhotovitel, každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 3 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne: 11 / 9 -10- 2019

V Olomouci dne: 7.10.2019  
Za zhotovitele:

vedoucí Pobočky Nový Jičín

jednatelka

V Brně dne: 22 -10- 2019  
Za objednatele 2:

ředitel Závodu Brno

Příloha č. 1 k Dodatku č.3 obj. 1 č. 2/2011, obj. 2 č. 22-00143/11, zhotov.č. 2/2011  
 – KPÚ Děrné

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení v počtu měsíci od nabytí účinnosti smlouvy
<b>FC 1 Přípravné a geodetické práce</b>					
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu				30.11.2011
1b	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole				30.6.2011
1c	Polohopisné zaměření zájmového území. Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ				30.11.2011
	Polohopisné zaměření zájmového území. Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ - vícepráce				31.5.2012
1d	Dokumentace nároků vlastníků				30.9.2012
<b>Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH</b>				<b>2 331 600,- Kč</b>	
<b>FC 2 Návrhové práce</b>					
2a	Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)				30.11.2013
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy				30.11.2013
2c	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS				30.11.2013
2d	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků				30.11.2014
2.d.1	Revize vypracování návrhu nového uspořádání pozemků				30.10.2019
2e	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace				30.11.2014
2.e.1	Revize předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. Návrhu postupu realizace				30.10.2019

Příloha č. 1 k Dodatku č.3 obj. 1 č. 2/2011, obj. 2 č. 22-00143/11, zhotov.č. 2/2011  
 – KPÚ Děrné

<b>Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH</b>			<b>1 036 000,- Kč</b>
<b>FC 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>			
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH</b>			<b>480 600,- Kč</b>
<b>Rekapitulace</b>			
<b>1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH</b>			<b>2 331 600,- Kč</b>
<b>2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH</b>			<b>1 036 000,- Kč</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH</b>			<b>480 600,- Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>3 848 200,- Kč</b>
<b>DPH</b>			<b>808 122,- Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>			<b>4 656 322,- Kč</b>

V Novém Jičíně dne:.. - 9-10-2019

V Olomouci dne:..... 7-10-2019

Za zhotovitele:

vedoucí Pobočky Nový Jičín

jednatel spol. „ORIS“ spol. s r.o.

V Brně dne:..... 22-10-2019

Za objednatele 2:

ředitel Závodu Brno