

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2890/2018/OI/VZKÚ ze dne 07.08.2018

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

KR OSTRAVA a.s.
Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava

zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

zastoupená statutárním ředitelem
Štefanem Polákem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDAKCE]

IČO: 25890981
DIČ: CZ25890981
Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 5. smlouvy o dílo č. 2890/2018/OI/VZKÚ ze dne 07. 08. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby „Kanalizace Hrušov - osady“ z důvodu vzniklých méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět a cena díla.

Čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavce 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

Předmětem smlouvy jsou také méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem.

Čl. III.

Cena díla se snižuje o méněpráce ve výši 1.060.410,35 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	18 587 589,65 Kč
DPH	3 903 393,83 Kč
Cena celkem včetně DPH	22 490 983,48 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 4 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl. V.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02562/RM1822/37 ze dne 29. 10. 2019.
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Méněpráce dle § 222 odst. 6 činí 1 060 410,35 Kč bez DPH, tj. 5,40% z celkového objemu zakázky.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2890/2018/OI/VZKÚ ze dne 07. 08. 2018 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 01.11.2019 _____

Datum: 12.11.2019 _____

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Štefan Polák
statutární ředitel

Příloha č. 1 Dodatku
Příloha č. 4 Smlouvy

Evidenční list změny stavby č. 1																							
<p>Název a evidenční číslo stavby</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</p>	<p>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS</p>	<p>Číslo změny stavby:</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px;">1</p>																					
<p>Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 7.8.2018, číslo smlouvy objednatele: 2890/2018/OI/VZKÚ (identifikátor veřejné zakázky IVZ P18V00000011)</p> <p>Objednatel:</p> <p>Zhotovitel:</p>			<p>číslo</p>																				
<p>Gen. projektant (autorský dohled):</p> <p>Technický dozor stavebníka (TDS):</p>																							
<p>Popis a zdůvodnění změn</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Popis a zdůvodnění změn</th> <th style="width: 10%;">Celkově VCP</th> <th style="width: 10%;">Celkově MP</th> <th style="width: 20%;">Celková Bilance:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>1) SO 1.03 Úpravy na stávající kanalizaci - V rozpočtu je chybně uveden jeden kus šachty co navíc</p> </td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-150 000,00</td> <td style="text-align: right;">-150 000,00</td> </tr> <tr> <td> <p>2) SO 2.02 Stoka - část 2 - Během realizace stavby nebyla osazena šachtička č. 12 protože nebyla nalezena stoka, která měla být do této šachtičky napojená</p> </td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-123 490,35</td> <td style="text-align: right;">-123 490,35</td> </tr> <tr> <td> <p>3) SO 2.03 Úpravy na stávající kanalizaci - V rozpočtu je chybně uveden jeden kus šachtičky navíc Stávající šachta v ul. Orlovská nebyla vybourána a to z důvodu funkčnosti stávající kanalizace. Rovněž z důvodu funkčnosti části stávající kanalizace v ul. Orlovská, byla odstraněna pouze část kanalizace</p> </td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-211 920,00</td> <td style="text-align: right;">-211 920,00</td> </tr> <tr> <td> <p>4) SO 2.04 Přeložky, úpravy stávajících objektů, demolice, sanace- V rámci stavby nebyla realizována přeložka vodovodu - přeložku provedl Ovak a.s. Dále nebyla provedena sanace oplocení areálu OKD - oplocení nebylo poškozeno</p> </td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-575 000,00</td> <td style="text-align: right;">-575 000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV</p>				Popis a zdůvodnění změn	Celkově VCP	Celkově MP	Celková Bilance:	<p>1) SO 1.03 Úpravy na stávající kanalizaci - V rozpočtu je chybně uveden jeden kus šachty co navíc</p>	0,00	-150 000,00	-150 000,00	<p>2) SO 2.02 Stoka - část 2 - Během realizace stavby nebyla osazena šachtička č. 12 protože nebyla nalezena stoka, která měla být do této šachtičky napojená</p>	0,00	-123 490,35	-123 490,35	<p>3) SO 2.03 Úpravy na stávající kanalizaci - V rozpočtu je chybně uveden jeden kus šachtičky navíc Stávající šachta v ul. Orlovská nebyla vybourána a to z důvodu funkčnosti stávající kanalizace. Rovněž z důvodu funkčnosti části stávající kanalizace v ul. Orlovská, byla odstraněna pouze část kanalizace</p>	0,00	-211 920,00	-211 920,00	<p>4) SO 2.04 Přeložky, úpravy stávajících objektů, demolice, sanace- V rámci stavby nebyla realizována přeložka vodovodu - přeložku provedl Ovak a.s. Dále nebyla provedena sanace oplocení areálu OKD - oplocení nebylo poškozeno</p>	0,00	-575 000,00	-575 000,00
Popis a zdůvodnění změn	Celkově VCP	Celkově MP	Celková Bilance:																				
<p>1) SO 1.03 Úpravy na stávající kanalizaci - V rozpočtu je chybně uveden jeden kus šachty co navíc</p>	0,00	-150 000,00	-150 000,00																				
<p>2) SO 2.02 Stoka - část 2 - Během realizace stavby nebyla osazena šachtička č. 12 protože nebyla nalezena stoka, která měla být do této šachtičky napojená</p>	0,00	-123 490,35	-123 490,35																				
<p>3) SO 2.03 Úpravy na stávající kanalizaci - V rozpočtu je chybně uveden jeden kus šachtičky navíc Stávající šachta v ul. Orlovská nebyla vybourána a to z důvodu funkčnosti stávající kanalizace. Rovněž z důvodu funkčnosti části stávající kanalizace v ul. Orlovská, byla odstraněna pouze část kanalizace</p>	0,00	-211 920,00	-211 920,00																				
<p>4) SO 2.04 Přeložky, úpravy stávajících objektů, demolice, sanace- V rámci stavby nebyla realizována přeložka vodovodu - přeložku provedl Ovak a.s. Dále nebyla provedena sanace oplocení areálu OKD - oplocení nebylo poškozeno</p>	0,00	-575 000,00	-575 000,00																				
<p>Údaje v Kč bez DPH:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL</th> <th style="width: 15%;">Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL</th> <th style="width: 15%;">Hodnota změny (VP+MP < 0 = méněpráce)</th> <th style="width: 5%;">%</th> <th style="width: 15%;">Celkový cenový nárust (VP-MP < 30%)</th> <th style="width: 5%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1 060 410,35</td> <td style="text-align: right;">1 060 410,35</td> <td style="text-align: right;">5,40</td> <td style="text-align: right;">-1 060 410,35</td> <td style="text-align: right;">-5,40</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 0 = méněpráce)	%	Celkový cenový nárust (VP-MP < 30%)	%	0,00	1 060 410,35	1 060 410,35	5,40	-1 060 410,35	-5,40								
Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 0 = méněpráce)	%	Celkový cenový nárust (VP-MP < 30%)	%																		
0,00	1 060 410,35	1 060 410,35	5,40	-1 060 410,35	-5,40																		
<p>Přílohy:</p> <p>1) Změnový rozpočet - MP</p> <p>2) Stanovisko TDS</p>		<p>Počet par: Příjemce:</p> <p>1 x Zhotovitel</p> <p>1 x Objednatel</p> <p>1 x TDS</p> <p>1 x Projektant (autorský dozor)</p>																					
<p>Vyjádření - souhlas se změnami:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 20%;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 40%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>Projektant (autorský dohled):</td> <td>jméno</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>jméno</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Objednatel:</td> <td>jméno</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> </tbody> </table>				Zhotovitel:	jméno	datum	podpis	Projektant (autorský dohled):	jméno	datum	podpis	TDS:	jméno	datum	podpis	Objednatel:	jméno	datum	podpis				
Zhotovitel:	jméno	datum	podpis																				
Projektant (autorský dohled):	jméno	datum	podpis																				
TDS:	jméno	datum	podpis																				
Objednatel:	jméno	datum	podpis																				
<p>Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nejdílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací"</p>																							
<p>Změna stavby (ZBV) - krycí list:</p>			<p>Číslo par:</p>																				