

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1214/2019-SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 07/2019

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED]
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **DV stav s.r.o.**
sídlo: České Budějovice - České Budějovice 3, Riegrova 1782/31
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Dvořák, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: [REDACTED]
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]
IČO: 28142551
DIČ: CZ28142551
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20074
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 21. 6. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Lipno I – oprava schodiště ŠNV**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínů pro dokončení stavebních prací na díle a předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II odst. 3 smlouvy o dílo. Důvodem prodloužení je objektivně nepředvídatelný požadavek ČEZ-ELI na umožnění provozu nákladního výtahu pro jeho potřeby ČEZ-ELI, vyjádřený až po podpisu smlouvy o dílo, čímž došlo znemožnění prací zhotovitele prováděných právě šachtě nákladního výtahu a výlučně za jeho použití.

II.

Tento dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odst. 1. nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a) zahájení přípravných prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
- b) zahájení stavebních prací:
bez zbytečného odkladu po splnění obou následujících podmínek:
 - i. schválení realizační dokumentace dle čl. IV. odst. 25 této smlouvy, včetně technického návrhu a statického výpočtu manipulačního zdvihacího zařízení a návrhu konstrukce
záchytné clony posouvající se s malou výtahovou plošinou, a
 - ii. podmínky dle čl. IV odst. 12 této smlouvy.
- c) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. d) tohoto odstavce.
- d) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 20. 1. 2020

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho, připojují svoje podpisy.

V Českých Budějovicích dne V Českých Budějovicích dne
objednatel: zhotovitel:

.....


Povodí Vltavy, státní podnik

.....


DV stav s.r.o.