



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

DOHODA O NAVÝŠENÍ CENY A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2019/00410/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	06.03.2019
ORG akce:	60001101120

Dodavatel:

Ing. Jiří Frys

IČO: 10644334

Odběratel:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Název akce: Realizace energeticky úsporných opatření – SOŠ Šumperk, Zemědělská 3 - tělocvična

Na základě dohody obou stran se termín ukončení činnosti AD mění z 31.10.2019 na 17.12.2019 - předpoklad kolaudace, a to z následujících důvodů:

Zhotvitel stavby požádal o prodloužení termínu dokončení, protože musí být realizovány práce, které nebylo možné předvídat. Změna termínu byla schválena v dodatku č. 1.

Po dobu trvání realizace byly řešeny záležitosti, které při zadání vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby objednatel nepožadoval – např. ve ¼ objektu se nebylo požadováno odstranění podhledů pod upravovanými ocelovými vazníky, bylo nutné řešit vedení topení v nové speciální podlaze, aby nedošlo k jejímu poškození. Změna topení se neřešila v celém objektu, i když po zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem dojde k výrazným úsporám. Na základě zjištěných skutečností při realizaci muselo být proveden statický přepočít a nový návrh úpravy na stávajících vaznicích. Tato úprava vedla k výrazným úsporám při realizaci akce. Z výše uvedených důvodů vám posílám cenový návrh na rozšíření původní objednávky 2019/00410/OI/OBJ ze dne 06.03.2019 jako podklad pro dohodu o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání původní objednávky.

Toto prodloužení představuje navýšení ceny za výkon AD celkem 50 336,00 Kč vč. DPH (41 600,00 Kč bez DPH) dle přiložené kalkulace ze dne 29.10.2019.

Za technickou stránku akce odpovídá:

Příloha: cenová nabídka AD 29.10.2019

Referent OI, OdFI:

Dne 05 -11- 2019

Dodavatel:

Dne 05 -11- 2019

Odběratel:

vedoucí Odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Cenová nabídka na výkon autorského dozoru na akci:
„Realizace energeticky úsporných opatření – SOŠ Šumperk,
Zemědělská 3 - tělocvična“

Zhotovitel stavby požádal o prodloužení termínu dokončení z 31.10.2019 na 10.12.2019, protože musí být realizovány práce, které nebylo možné předvídat. Změna termínu byla schválena v dodatku č. 1 pro realizaci.

Po dobu trvání realizace byly řešeny záležitosti, které při zadání vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby objednatel nepožadoval – např. ve ¼ objektu se nebylo požadováno odstranění podhledů pod upravovanými ocelovými vaznicími, bylo nutné řešit vedení topení v nové speciální podlaze, aby nedošlo k jejímu poškození. Změna topení se neřešila v celém objektu, i když po zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem dojde k výrazným úsporám. Na základě zjištěných skutečností při realizaci muselo být proveden statický přepočít a nový návrh úpravy na stávajících vaznicích. Tato úprava vedla k výrazným úsporám při realizaci akce. Z výše uvedených důvodů vám posílám cenový návrh na rozšíření původní objednávky 2019/00410/OI/OBJ ze dne 06.03.2019 jako podklad pro dohodu o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání původní objednávky.

Předmět výkonu autorského dozoru (AD) je definován v původní cenové nabídce k objednávce na AD.

Termín ukončení zhotovení díla byl prodloužen z 31.10.2019 na 17.12.2019 - předpoklad kolaudace, předpokládá se tedy max. 80 hodin AD.

Nabídková cena AD:

základní cena bez DPH.....520,00 Kč/hod
cestovní výdaje nebudou nárokovány

Předpokládaná cena AD (80 hod):

základní cena za 80 hodin x 520 Kč/hod41 600,00 Kč
cestovní výdaje0,00 Kč

Cena AD celkem

základní cena AD bez DPH.....41 600,00 Kč
DPH 21 % 8 736,00 Kč
cena AD vč. DPH50 336,00 Kč

Konečná cena AD činí 50 336,00 Kč.

Cena bude fakturována dle skutečných hodin po předložení soupisu, odsouhlaseného zadavatelem stavby.

V Šumperku, 29.10.2019

IČ: 10644334