

## DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele

číslo smlouvy zhotovitele **SMLP-2017-82-000022**

### I. Smluvní strany

**Objednatel:**

**Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1143

sídlo Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov

IČO 49451723

DIČ CZ49451723

*dále jen „objednatel“*

**Zhotovitel:**

obchodní firma **AQUA-STYL spol. s r.o.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1469

sídlo U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice

IČO 16367758

DIČ CZ16367758

*dále jen „zhotovitel“*

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) Smlouvy o dílo č. SMLP-2017-82-000022. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo

### PREAMBULE

Obě strany uzavírají tento DODATEK na základě nutnosti provést jiné technologické postupy při provádění díla tak, jak je toto specifikováno v původní SMLOUVĚ, kdy nutnost změny technologických postupů měla vliv na termín dokončení a bylo nutné napravit tuto skutečnost tímto DODATKEM, jehož nedílnou součástí je technologické odůvodnění nutnosti změn termínů dokončení.

### VI.

#### Termín plnění

6.2. Termín ukončení předmětu plnění **do 29.2.2020**

#### ODŮVODNĚNÍ prodloužení termínu realizace

**V projektové dokumentaci a realizaci díla se vyskytuje mnoho změn ve stavební, technologické a elektro části, které jsou důvodem prodloužení potřebného času na realizaci a úspěšné dokončení díla „ÚV Hrdibořice II. etapa Flokulace, Filtrace“**


Na základě skutečnosti při realizaci díla rekonstrukce ÚV Hrdibořice žádáme o prodloužení termínu realizace dokončení a spuštění filtrační linky filtrů č.5-7 do zkušebního provozu k datu 29.2.2020. Konečné venkovní úpravy díla budou realizovány na základě klimatických podmínek v době zkušebního provozu. Délku zkušebního provozu určí Investor na základě podnětů provozovatele ÚV.


Z důvodu chemických procesů není doba potřebná k zapracování filtračních náplní ve filtrech č.5-7 zahrnuta do celkového času dokončení díla.

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran.


Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.


V Držovicích dne 30.9.2019  
Zhotovitel

  
Marek Cheryn  
Jednatel a člen sboru jednatelů  
AQUA-STYL spol. s r.o.

  
Jaroslav Maňas  
Jednatel a předseda sboru jednatelů  
AQUA-STYL spol. s r.o.

V Prostějově dne 30.9.2019  
Objednatel

  
Mgr. Jiří Pospíšil  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

  
Ing. Jiří Rozehnal  
člen představenstva  
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.  
796 01 Prostějov, Krapkova 1335/28  
IČ: 49451723, DIČ: CZ49451723