

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha:


Závazný harmonogram provádění díla

V Kroměříži dne 20. 9. 2018


Ve Vyškově dne 20. 9. 2018

za objednatele

za zhotovitele



předseda okresního soudu



Petr Kapounek
předseda představenstva

HMG- OS Kroměříž

popis pracovního úkonu	17.-21.9.2018	24.-28.9.2018	1.-5.10.2018	8.-12.10.2018	15.-19.10.2018	22.-26.10.2018
Okresní soud Kroměříž						
prohlídka místa, navezení materiálu	TRASKO - MONTÁŽ KLIMATIZACÍ					
vrtací a bourací práce (úklid)	TRASKO - MONTÁŽ KLIMATIZACÍ		TRASKO - MONTÁŽ KLIMATIZACÍ		TRASKO - MONTÁŽ KLIMATIZACÍ	
demontáž obložení (úklid)	STOLAŘSKÉ PRÁCE					
montáž potrubí a rozvody komunikace (úklid)			TRASKO - MONTÁŽ KLIMATIZACÍ			
Elektromontáže				TRASKO - MONTÁŽ KLIMATIZACÍ		
montáž a dopojení vnitřních jednotek + odvod kondenzátu (úklid)				TRASKO - MONTÁŽ KLIMATIZACÍ		
montáž a dopojení vekvních jednotek					TRASKO - MONTÁŽ KLIMATIZACÍ	
vakuování a tlakování systému, doplnění chladiva					TRASKO - MONTÁŽ KLIMATIZACÍ	
zpětná montáž obložení (úklid)					STOLAŘSKÉ PRÁCE	
montáž sádrokartonů (úklid)					SÁDROKARTONY	
vymalování sádrokartonů, zapravení oděrků (úklid)						MALÍŘSKÉ PRÁCE
uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, předání						TRASKO - MONTÁŽ KLIMATIZACÍ

legenda:



TRASKO - MONTÁŽ KLIMATIZACÍ
 TRASKO - PROFESE MaR
 STOLAŘSKÉ PRÁCE
 SÁDROKARTONY
 MALÍŘSKÉ PRÁCE

