

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 29. 04. 2019 na realizaci stavby

### „Gymnázium Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 – revitalizace sportovního areálu – II. etapa“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: KARETA s.r.o.**

Spisová značka: C 8072 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČO: 62360213


DIČ: CZ62360213

Zastoupený: Ing. Markem Němcem, jednatelem  
Ing. Ladislavem Motkou, ředitelem oblasti Olomouc

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:



(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 29. 04. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/01035/OI/DSM pod názvem akce „**Gymnázium Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 – revitalizace sportovního areálu – II. etapa**“, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce vedoucí k obnově sportovního areálu Gymnázia Olomouc – Hejčín, sestávající z revitalizace sektoru pro tenis a beach volejbal na 3 nové tenisové kurty, 2 s antukovým povrchem a 1 s umělým povrchem. Předmětem plnění dle této smlouvy je i odvodnění areálu, přípojka vody a kanalizace, přípojka plynu, přípojka elektro, automatický závlahový systém s čerpací stanicí vody, areálové osvětlení a záliv pro kontejner na sekanku (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu termínu dokončení díla.

### ZMĚNA SMLOUVY

V průběhu provádění stavebních prací bylo nutné řešit změnu projektové dokumentace ve věci napojení kanalizace nově výtlačkem do splaškové kanalizace namísto do dešťové kanalizace samospádem, což si vyžádalo prodloužení této části stavby v délce cca 1 měsíc během 09/2019. Zhotovitel v současné době provádí nacenění této změny.

Termín pro dokončení všech ostatních stavebních objektů (*SO 05 – 01a Tenisový areál, SO 05 – 02a Přívod vody, SO 05 – 03 Přívod plynu, SO 05 – 04 Závlahový systém, SO 05 – 05 Čerpací stanice, IO 03 Venkovní areálové osvětlení – prodloužení, IO 05 NN přívod pro SO 05 a Drobné objekty – záliv pro kontejner*), na které tato změna nemá vliv, zůstává beze změny, tedy do 170 dnů od zahájení prací, tj. do 9. 11. 2019.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla uvedeného v **čl. III. odst. 2 DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA Smlouvy**, takto:

U stavebního objektu:

SO 05 – 02b Kanalizace

SO 05 – 01b Zpevněné plochy

Termín dokončení **do 30. 11. 2019.**

U ostatních stavebních objektů:

- SO 05 – 01a Tenisový areál
- SO 05 – 02a Přívod vody
- SO 05 – 03 Přívod plynu
- SO 05 – 04 Závlahový systém
- SO 05 – 05 Čerpací stanice
- IO 03 Venkovní areálové osvětlení – prodloužení
- IO 05 NN přívod pro SO 05
- Drobné objekty – záliv pro kontejner

Termín dokončení zůstává beze změny, tedy **do 170 dnů od zahájení prací, tj. do 9. 11. 2019.**

*Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy zůstávají nezměněna.*

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/75/7/2019 ze dne 21. 10. 2019.

Olomouci dne: 13. 11. 2019  
Za Objednatele

V Bruntále dne: 13. 11. 2019  
Za Zhotovitele

**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

**Ing. Marek Němec**  
jedenatel společnosti