

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Úpravy předprostoru vstupu do budovy sídla KÚOK“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: [redacted] vedoucí oddělení hospodářské správy
Krajského úřadu Olomouckého kraje
[redacted] zaměstnanec oddělení hospodářské správy
Krajského úřadu Olomouckého kraje
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

Z h o t o v i t e l: KÁMEN MORAVA, s.r.o.

Spisová značka: OR Kr. soud v Ostravě, oddíl C, vložka 26021

Se sídlem: Horní 36/39, 783 13 Štěpánov

IČO: 25901982

DIČ: CZ25901982

Zastoupený: Ing. Milan Mareš - jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: [redacted]

Telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/03816/OKŘ/DSM ze dne 13. 9. 2019
(dále jen Dodatek):

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byla dne 13. 9. 2019 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen Smlouva) na realizaci stavby „Úpravy předprostoru vstupu do budovy sídla KÚOK“.
2. V průběhu provádění stavebních prací na úpravě předprostoru vstupu do budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje bylo zjištěno, že pro zdárnou realizaci předmětu Smlouvy je nutno provést některé další změny a dodatečné úpravy.
3. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a doby provádění díla.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Zhotovitel požádal Objednatele o prodloužení termínu realizace o 21 dní, a to z následujícího důvodu. Po zahájení bourání železobetonového architektonického prvku – „směrového kamene“ bylo zjištěno, že podle projektové dokumentace není „směrový kámen“ dutý betonový skelet, ale betonový monolit. Po dohodě se zástupcem Objednatele bude bourání prováděno těžší technikou a bude vybouráno a odvezeno na skládku větší množství odpadu. Práce budou trvat delší dobu.
2. Článek III. Smlouvy se nahrazuje novým zněním:
 1. Termín zahájení stavebních prací: **16. 9. 2019**
 2. Termín dokončení díla: **29. 11. 2019**

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. III této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

3. Článek IV. odst. 1. Smlouvy se nahrazuje novým zněním:

Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH.....	777 227,92 Kč
21 % DPH	163 217,89 Kč
Celkem cena díla včetně DPH	940 444,81 Kč

Celkem cena díla včetně DPH (slovy:
devětsetčtyřicet tisíc čtyřista čtyřicet čtyřikorun/osmdesát jedna haléřů)

4. Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového soupisu prací a dodávek, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	499 956,07	104 991,00	604 947,00
Změna ceny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	277 270,92	58 226,89	335 497,81
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1	777 226,92	163 217,89	940 444,81

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Toto uveřejnění zajistí Objednatel.
3. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. O uzavření tohoto Dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek - vícepráce

V Olomouci dne:

Ve Štěpánově dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

KÁMEN MORAVA, s.r.o.
Ing. Milan Mareš
jednatel