

16/12/2016  
PŘEZKOUMAL

## DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: **E650-S-11792/2016**

č. smlouvy zhotovitele: 15 / 2016

na realizaci stavby

„ÚnL, Střekov, Železničářská 31, klimatizace 3.NP  
+ zasedací místnost OŘ UNL“

### Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**  
se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město  
IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 48384

#### **Organizační jednotka a adresa doručování:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,  
400 03 Ústí nad Labem

Zastoupena **xxx**

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Bankovní spojení: **xxx**

Číslo účtu: **xxx**

(dále jen „objednatel“)

#### **osoby zmocněné jednat:**

xxx

## **1.2. Zhotovitel**

Název: Lucon CZ, s. r. o.  
se sídlem Mozartova 928/12, 150 00 Praha 5  
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27718

IČ: 47545941

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

### **Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:**

xxx

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností: Lucon CZ, s. r. o., Mozartova 928/12, 150 00 Praha 5 - Smíchov**

(dále jen „zhotovitel“)

Tento postup je v souladu s ustanovením čl. 7 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 7.2. uzavřené smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo.

Z důvodu víceprací a méněprací, jež vyvstaly v průběhu předání staveniště se zástupci specialisty přes chlazení a klimatizace. Jedná se o práce spojené se stavebními úpravami pro odvod kondenzátu, práce související s provedením centrálního ovladače a s odvodem kondenzátu v zasedací místnosti. Zároveň s ohledem na krátký termín realizace od podpisu smlouvy (dne 07. 11. 2016), následné době objednání potřebné technologie (6 – 7 týdnů) a současně spojených technologických postupů se sepsáním tohoto dodatku mění doba plnění bod 4.2. a cena za dílo bod 5.1. základní smlouvy o dílo. Termín realizace je prodloužen do 31. 3. 2017.

V průběhu platnosti této smlouvy dojde (od 1. 1. 2017) ke změně bankovního spojení a čísla účtu objednatele uvedeného v bodě 1.1. základní smlouvy o dílo:

## **1.1. Objednatel**

xxx

## **Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ**

*Původní znění:*

4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: 31. 12. 2016

*Nové znění:*

4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: **31. 03. 2017**

## **Článek 5 - CENA ZA DÍLO**

*Původní znění:*

5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je dána dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách a je doložena kalkulací zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě, a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

**1 799 418,74 Kč bez DPH**

*Nové znění:*

5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. základní smlouvy o dílo je dána dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách a je doložena kalkulací zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

**1 692 444,85 Kč bez DPH**

## **Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

7.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto její přílohy

- příloha č. 1: Změnový list stavby ze dne 5. 12. 2016 včetně položkového soupisu prací (vícepráce, méněpráce)

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost originálu.

Ústí nad Labem dne: 16 -12- 2016

V Praze, dne: 16. 12. 2016

xxx

xxx

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1385/31, 490 03 Ústí nad Labem  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(173)