

Statutární město Ostrava
magistrát

Dodatek

Číslo smlouvy objednatele: 3597D1/2019/OI

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3597/2018/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou
náměstkyní primátora
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IGB Holding, a.s.
Stodolní 851/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupena
Ing. Bronislavem Harabišem
statutárním ředitelem společnosti
IČO: 60792434
DIČ: CZ 60792434 (plátce DPH)
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl B, vložka 978

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3597/2018/OI/VZKÚ ze dne 20.11.2018 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „**Rekonstrukce energetického hospodářství Léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě-Radvanicích**“ z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2. Celková cena díla se navyšuje o cenu víceprací 89.386,92 Kč bez DPH (tj. 1,66 % z původní ceny díla) a snižuje se o cenu neprovedených prací ve výši 290.245,00 Kč bez DPH (tj. 5,4% z původní ceny díla). Celková cena díla se ze stávající ceny 5.373.837,93 Kč bez DPH snižuje o 200.858,08 Kč bez DPH na celkovou cenu 5.172.979,85 Kč bez DPH, tj. o – 3,74 %.



čl.II.

Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy.“
2. Příloha č. 1 ke smlouvě Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou a tato příloha tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1.
3. Za přílohu č. 2 smlouvy se vkládá Příloha č. 3 Změnové list č. 1 – 4, vč. položkových rozpočtů méně a víceprací, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
4. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	5.172.979,85 Kč
DPH	1.086 325,77 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 259 305,62 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02560/RM1822/37 ze dne 29.10.2019
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 3597/2018/OI/VZKÚ ze dne 20.11.2018, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 3597/2018/OI/VZKÚ ze dne 20.11.2018 .
6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
9. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
10. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Kalkulace nákladů

Příloha č. 2 Změnové listy č. 1 – 4, vč. položkových rozpočtů méně a víceprací

Za objednatele:

V Ostravě dne: - 8 -11- 2019

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Za zhotovitele:

V Ostravě dne: 12. 11. 2019

Ing. Bronislav Harabis
statutární ředitel

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě č. 3597/2018/OI/VZKÚ


Počet stran: 1

Kalkulace nákladů

Kotelna, Plynová zařízení, NU VZT jednotek, ATS, Servis VZT jednotek	4 382 544,42	Kč
MaR	790 435,43	Kč
Celková cena díla bez DPH	5 172 979,85	Kč
DPH 21%	1 086 325,77	Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 259 305,62	Kč



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1			
Zhotovitel:	IGB Holding, a.s.				
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 10.7.2019			
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice - kotelna					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mallem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Svíslá komínová vložka bude oproti původnímu návrhu (z plastu) provedena spalínovým systémem EW z nerezové oceli.					
Text v položce č.11 smluvního rozpočtu – způsobilé výdaje					
11	M	19.1	Spalínový systém plast - kouřovody DN 160 - 5 bm a DN 315 - 7 bm, komín DN 315 - 29 bm	soubor	1,000
Se nahrazuje					
1111	M	19.111	Spalínový systém NEREZ - kouřovody DN 160 - 5 bm a DN 315 - 7 bm, komín DN 315 - 29 bm	soubor	1,000
Tato změna je bez vlivu na cenu.					
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna materiálu komínové vložky byla navržena z důvodu lepších vlastností nerezové oceli za určitých provozních podmínek, především tvarové stálosti při vyšších teplotách a větší mechanické odolnosti.					
Nerezová vložka je výrazně lehčí – nedochází tak k nadměrnému dlouhodobému namáhání patního nosného kolena, příp. jeho prasknutí a netěsnosti.					
Ostatní části spalínového systému zůstávají beze změny oproti PD.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		





Oznámení vydává: Statutární město Ostrava



Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora


Stanovisko technického dozoru stavby:

Záměna materiálu byla v rámci vzorkování komponentů stavby odsouhlasena autorským dozorem, projektantem stavby. TDS změnu akceptuje. Tato změna nemá vliv na cenu souboru pro spalinový systém.



Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím se změnou na nerezový systém odvodu spalin, který rovněž zajistí zaručenou kvalitu odkouření. Přinese zjednodušení montáže při sanaci stávajícího komínového průduchu.



Projekční kancelář PROKAN

Stanovisko energetického specialisty:

NERELEVANTNÍ



SKAREA s.r.o.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	IGB Holding, a.s.
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava
Datum:	10.7.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Svislá komínová vložka bude oproti původnímu návrhu (z plastu) provedena spalnovým systémem EW z nerezové oceli.

Text v položce č.11 smluvního rozpočtu – způsobilé výdaje

11	M	19.1	Spalňový systém plast - kouřovody DN 160 - 5 bm a DN 315 - 7 bm, komín DN 315 - 29 bm	soubor	1,000
Se nahrazuje					
1111	M	19.111	Spalňový systém NEREZ - kouřovody DN 160 - 5 bm a DN 315 - 7 bm, komín DN 315 - 29 bm	soubor	1,000

Tato změna je bez vlivu na cenu.

Popis a zdůvodnění změny:

Změna materiálu komínové vložky byla navržena z důvodu lepších vlastností nerezové oceli za určitých provozních podmínek, především tvarové stálosti při vyšších teplotách a větší mechanické odolnosti.

Nerezová vložka je výrazně lehčí – nedochází tak k nadměrnému dlouhodobému namáhání patního nosného kolena, příp. jeho prasknutí a netěsnosti.

Ostatní části spalnového systému zůstávají beze změny oproti PD.

Počet připojených listů specifikací:0

Počet připojených výkresů:0

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:


0,- Kč

0,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

0,- Kč




Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:




Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora



Ing. Bohuslav Gembík
vedoucí investičního odboru SMO

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Ing. Bronislav Harabiš
statutární ředitel společnosti


Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	IGB Holding, a.s.		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 7.8.2019	
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice - kotelna			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Přemístění zásobníku teplé vody o objemu 2000 litrů z kotelny do strojovny, vedle místnosti AT stanice a s tím spojená změna napojovacích míst TV, cirkulace TV a SV. výměna stávajícího potrubí studené vody až po místo napojení na nově přemístěný zásobník.</p> <p>Cenikové položky smluvního rozpočtu – způsobilé výdaje se upravují, viz příloha 1 a 2</p> <p>Tato změna je bez vlivu na celkovou cenu díla.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V rámci demontáže kotlů bylo rozhodnuto, že z důvodu zajištění plné spolehlivosti nepřetržitého ohřevu teplé vody pro provoz LDN bude ponechán stávající plynový kotel č.1. Z toho vyplynula nutnost provést dispoziční změny v kotelně. Posunem nových plynových kotlů je omezen prostor pro umístění dalšího strojního vybavení a je potřeba zásobník teplé vody o objemu 2000 litrů přemístit z kotelny do strojovny, vedle místnosti AT stanice. Tím dojde ke změně napojovacích míst TV, cirkulace TV a SV, viz příloha 1-3.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava			
 Mgr. Žuzana Bajgarová náměstkyně primátora			



Stanovisko technického dozoru stavby:



TDS s ohledem na provoz LDN souhlasí s posunem kotlů v kotelně a s tímto spojenou změnou napojovacích míst pro SV, TV a cirkulaci TV. Do méněprací jsou zahrnuty položky smluvního rozpočtu, které nebudou prováděny. Ceny víceprací jsou sestaveny v souladu s uzavřenou SOD.



INKOS - OSTRAVA, a.s.

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím s posunem nových plynových kotlů v rámci kotelny a přemístěním nového zásobníku teplé vody o objemu 2000 litrů z kotelny do strojovny včetně úpravy napojovacích míst.



Projektční kancelář PROKAN

Stanovisko energetického specialisty:

NERELEVANTNÍ






SKAREA s.r.o.

Příloha:

1. rozpočet méněpráce
2. rozpočet vícepráce – výměna potrubí SV
3. výkresy změny



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	IGB Holding, a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	7.8.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Přemístění zásobníku teplé vody o objemu 2000 litrů z kotelny do strojovny, vedle místnosti AT stanice a s tím spojená změna napojovacích míst TV, cirkulace TV a SV. výměna stávajícího potrubí studené vody až po místo napojení na nově přemístěný zásobník. Tato změna je bez vlivu na celkovou cenu díla.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V rámci demontáže kotlů bylo rozhodnuto, že z důvodu zajištění plné spolehlivosti nepřetržitého ohřevu teplé vody pro provoz LDN bude ponechán stávající plynový kotel č.1. Z toho vyplynula nutnost provést dispoziční změny v kotelně. Posunem nových plynových kotlů je omezen prostor pro umístění dalšího strojního vybavení a je potřeba zásobník teplé vody o objemu 2000 litrů přemístit z kotelny do strojovny, vedle místnosti AT stanice. Tím dojde ke změně napojovacích míst TV, cirkulace TV a SV, viz příloha 1-3.</p>		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů:1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 72 984,- Kč	72 984,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora	 Ing. Bronislav Harabiš statutární ředitel společnosti	
 Ing. Radek Muška zastupující vedoucí investičního odboru SMO		
Datum:	Datum:	



Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ROZPOČET ZMĚNY 2 - PŘESUN ZÁSOBNÍKU VODY

Stavba: Rekonstrukce energetického hospodářství LDM v Ostravě-Radvanicích - vytápění

Objekt: U243-17a - Kotelna - způsobilé náklady

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

Z7	M	631546110a	pouzdro potrubní izolací 114/80 mm	m	-24,000	946,00	-22 704,00
30	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	-24,000	100,00	-2 400,00
							-72 984,00
							-25 104,00

722 - Vnitřní vodovod

57	K	722174030	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 110 x 18,4 mm	m	-24,000	1 970,00	-47 280,00
63	M	722 28-0108.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 110	m	-24,000	13,00	-312,00
64	M	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	-24,000	12,00	-288,00
							-47 880,00

Nabídka

Protínávrh k objednávce odběratele:

Strana: 1/2

Dodavatel

IČ: 44018045

DIČ: CZ44018045

Zápis do OR : KOS Brno oddíl C, vl. 3321

GIENGER spol. s r.o.

Kvítkovická 1633

CZ - 763 61

Napajedla

Kupní smlouva č.:

AN/2019/411513

Odběratel

IČO: 607924; DIČ: CZ60792434

Objednávka:

IGB Holding, a.s.

Stodolní 851/4

CZ - 702 00 Ostrava

Číslo zboží	Zkratka	Název zboží	Množství	Netto/MJ	Netto	Brutto/MJ	Brutto		
386 237	PPRTR PP-RCT	Nevratná/zakázková položka PPR trubka PP-RCT UNI 125x11,4 mm, 4m	12,00	m	1 207,00	14 484,00	1 460,47	17 525,64	
495 052	PPRBA230125	Nevratná/zakázková položka PPRCT gsm lemový nákružek 125	2,00	ks	381,00	762,00	461,01	922,02	
377 119	PPRPR1 125 PD	Nevratná/zakázková položka PPR příruba volná 125, poplastovaná	2,00	ks	420,00	840,00	508,20	1 016,40	
376 166	PPRK 125 90	Nevratná/zakázková položka PPR T kus 125	8,00	ks	1 152,00	9 216,00	1 393,92	11 151,36	
376 279	PPRT 125	Nevratná/zakázková položka PPR T kus 125 x 75 x 125 reduk polyf/nat, zelený	2,00	ks	1 614,00	3 228,00	1 952,94	3 905,88	
497 890	PPRT 125 75 1	Nevratná/zakázková položka PPR T kus redukovaný polyfuzní 125x110x125	1,00	ks	1 359,00	1 359,00	1 644,39	1 644,39	
424 476	PPRBA212125J	Nevratná/zakázková položka	1,00	ks	1 744,00	1 744,00	2 110,24	2 110,24	
108 781	PPRR 75 63	PPR redukce I 75 x 63	1,00	ks	135,00	135,00	163,35	163,35	
108 610	PPRR110 75	PPR redukce I 110 x 75 vnitřní/vnější	1,00	ks	314,00	314,00	379,94	379,94	
105 861	PPRR110 90	PPR redukce I 110 x 90	1,00	ks	285,00	285,00	344,65	344,65	
275 532	GB001.220.01	Nevratná/zakázková položka Spojka svěrná IF 4" vnitřní část, litina	4,00	ks	2 687,00	10 748,00	3 231,27	13 005,08	
376 170	PPRN 125	Nevratná/zakázková položka PPR nátrubek 125, zelený	6,00	ks	667,00	4 122,00	631,27	4 987,62	
		Dañ %			Netto	DPH	Brutto		
		21			47 237,00	9 919,80	57 156,80	Kč	
					47 237,00	9 919,80	57 156,80	Kč	

NABÍDKU PŘED OBJEDNÁNÍM DOKLADNĚ PŘEKONTROLUJTE!! NEJASNOSTI RÁDI UPŘESNÍME.

Stanovená záloha: D Kč

Neskladová položka dle Dohody o obchodních podmínkách

Potvrzením této nabídky ve lhůtě platnosti ze strany dodavatele i odběratele vzniká kupní smlouva, večená pod evidenčním číslem AN/2019/411513. Kupní smlouva se řídí podle platných ustanovení občanského zákoníku a podle dohody o obchodních podmínkách, popřípadě rámcové dohody o prodeji zboží. V případě nedebrání objednaného neskladového zboží nebo jeho části může být odběratel vyfakturován náklad spjatý s vrácením nebo likvidací daného zboží.

Dodavatel vylučuje a odmítá jakékoli, byť nepodstatné, dodatky, výhrady, odchylky, omezení nebo jiné změny této nabídky, dále vylučuje a odmítá aplikaci obchodních a reklamčních podmínek odběratele.

Platnost nabídky do: 11.9.2019

Nabídková
cena CU
trubek je
platná
pouze v den
vydání
nabídky.

Termín dodání sdělíme na vyžádání


.....
Dodavatel, podpis

.....
Odběratel, podpis, datum

Datum: 12.8.2019

Vystavil: [redacted]


Tento doklad byl vystaven ERP systémem K2



LŮŽKOVÝ PAVILON

LEGENDA

1. TEPELOVODNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL 225 kW
2. ZÁSOBNÍK TV 2000 l
3. DESKOVÝ VÝMĚNÍK 150 kW – OHŘEV VODY
4. ZAŘÍZENÍ DEZINFEKCE SYSTÉMU TV
5. SOUPRAVA PRO ÚPRAVU VODY – DEMINERALIZAČNÍ KOLONA – ZMĚKČOVACÍ SOUPRAVA
6. DÁVKOVACÍ ČERPADLO S NÁDESOU
7. ZARÍZENÍ PRO UDRŽOVÁNÍ TLAKU S ODPLYMĚNÍM
8. NEUTRALIZAČNÍ BOX
9. NUCOVÝ PŘÍMOK VZDUCHU – VENTILÁTOR JÍDEI DO POTRUBÍ
10. PŘÍMOK VZDUCHU – STAVBNÍ OTVOR NAD PODLAŽÍOU – STAVNÍCI
11. OBRNOD VZDUCHU – STAVBNÍ OTVOR POD STROPEM – STAVNÍCI



LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ PŘÍVODNÍ ŮT
- POTRUBÍ ZPĚTNÉ ŮT
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- POTRUBÍ OHŘEVU TEPLÉ VODY
- POTRUBÍ CÍRKULACE
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY – DEMONTÁŽ

ZMĚNA ZE DNE 30.7.2019


VYPRACOVAVL [REDACTED]
 MÍSTO OSTRAVA
 INVESTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

PROKAN
 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
 Břichovská 63, Písek, 390 02

AKCE ČÍSLO 803-17
 DATUM 08.2019
 FORMÁT Z A4
 MĚŘÍTKO 1:100
 VÝKR. ČÍSLO 04

AKCE	REKONSTRUKCE ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ LDN V OSTRAVĚ – RADIATIONICICH
ČÁST	D.1.4 VYTÁPĚNÍ
OBSAH	PŮDORYS 2.PP – NOVÝ STAV OBJEKT P




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 3		
Zhotovitel:	IGB Holding, a.s.			
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 8.7.2019		
Název akce:	Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice - kotelna			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Odpočet nerealizovaných smluvních ceníkových položek				
Ceníkové položky, dle přílohy č.1 a 2 se odečtají ze smluvní ceny díla				
Tato změna má vliv na cenu – méněpráce.				
Popis a zdůvodnění změny:				
Na základě posouzení stávajícího stavu podlahy v kotelně a po dohodě s provozovatelem (LDN) bylo dohodnuto, že stávající podlaha (dlažba) bude pouze podle nutnosti lokálně vyspravena a cementový samonivelační potěr nebude prováděn.				
AD odsouhlasil, že potrubní pouzdra s Al folií není nutné dále oplechovávat-méněpráce v rozpočtech objektu kotelna a ATS.				
Po prověření AD, je kotelna a strojovna zahrnuta do jednoho požárního úseku, proto nejsou nutné požární ucpávky při průchodu potrubí přes zdi v těchto prostorech.				
Tato změna nemá vliv na kvalitu díla.				
Počet připojených listů specifikací:	2			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava				
 Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora				



Stanovisko technického dozoru stavby:


TDS se změnou souhlasí. Ze smluvního rozpočtu jsou odečteny ceníkové položky prací, které nebudou prováděny. Méněpráce nemají vliv na kvalitu prováděného díla.



.....
INKOS - OSTRAVA, a.s.

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím, že stávající podlaha tvořená dlažbou bude pouze vyspravena a cementový samonivelační potěr nebude prováděn. Tato změna přináší zjednodušení montáže technologie v kotelně. Tepelná izolace potrubí navržena z pouzder s Al folií nebude dále oplechována. Požární ucpávky při průchodu potrubí přes zeď mezi kotelnou a strojovnou nebudou instalovány.



.....
Projektční kancelář PROKAN

Stanovisko energetického specialisty:




NERELEVANTNÍ

.....
SKAREA s.r.o.

Příloha:

1. Položkový rozpočet – nezpůsobilé náklady
2. Položkový rozpočet – způsobilé náklady



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	IGB Holding, a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	8.7.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odpočet nerealizovaných smluvních ceníkových položek</p> <p>Tato změna má vliv na cenu - méněpráce Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě posouzení stávajícího stavu podlahy v kotelně a po dohodě s provozovatelem (LDN) bylo dohodnuto, že stávající podlaha (dlažba) bude pouze podle nutnosti lokálně vyspravena a cementový samonivelační potěr nebude prováděn. AD odsouhlasil, že potrubní pouzdra s Al folií není nutné dále oplechovávat-méněpráce v rozpočtech objektu kotelna a ATS. Po prověření AD, je kotelna a strojovna zahrnuta do jednoho požárního úseku, proto nejsou nutné požární ucpávky a prostupy při průchodu potrubí přes zdi v těchto prostorech. Tato změna nemá vliv na kvalitu díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:0	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH: - 162 060,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: - 162 060,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora  Ing. Radek Muška Zastupující vedoucí investičního odboru SMO	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Ing. Bronislav Harabiš statutární ředitel společnosti	Datum:
Datum:	Datum:	



Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Stavba:

Rekonstrukce energetického hospodářství LDH v Ostravě Radvanicích - vytápění

Objekt:

U243-17a - Kotelna - způsobilé náklady

-142 260,00

40 - Požární ucpávky			
2	K	2.1	Požární ucpávka - silikonový protipožární tmel EI 60 minut, doplnění štítku a značení
			kus
			-16,000
			650,00
			-10 400,00
			-10 400,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce			
6	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm
			m ²
			-76,000
			355,00
			-26 980,00
			-26 980,00

713 - Izolace tepelné			
33	K	713491143a	Dodávka Al plechu 0,6mm
			m ²
			-188,000
			160,00
			-30 080,00
34	K	713491143	Montáž tepelné izolace potrubí oplechování litých otvorů Al plechem
			m ²
			-188,000
			300,00
			-56 400,00
			-86 480,00

727 - Zdravotechnika - požární ochrana			
66	K	72711321	Prostup kovového potrubí do D150 vč. štítku
			kus
			-8,000
			2 300,00
			-18 400,00
			-18 400,00



Objekt:

U243-17a - Kotelna - nezpůsobilé náklady

-19 800,00

40 - Požární ucpávky

-2 600,00

-2 600,00

Požární ucpávka - silikonový protipožární tmel El 60
minut, doplnění štičku a značení

K 2.1

kus

-4,000

650,00

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

-9 200,00

-9 200,00

Prostup kovového potrubí do D150 vč. štičku

K 72711321

kus

-4,000

2 300,00

U243-17d - Automatická tlaková stanice - nezpůsobilé náklady

713 - Izolace tepelné

-8 000,00

-8 000,00

Deska 1 plocha

713-2.1

m²

-20,000

10,000


Montáž opt. st. v. št.

831-2457-5.1

m²

-10,000

300,00





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 4

Zhotovitel: IGB Holding, a.s.

Investor: Statutární město Ostrava

Datum: 19.9.2019

Název akce:

Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice - kotelna

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Vícepráce před dokončením stavby a odpočet nerealizovaných smluvních ceníkových položek

Tato změna má vliv na cenu díla.

Popis a zdůvodnění změny:

Po přepojení systému na nové plynové kotle a demontáži zbývajících strojního zařízení je nutno odstranit betonové základy a opravit jednotlivé malé plochy podlah v kotelně a v místnosti ATS (vícepráce). Nátěr betonových ploch bude proveden pouze v nezbytném rozsahu, proto je zbýající plocha z rozpočtu odečtena. Vzhledem ke změně uspořádání kotlů (dle změny 3) bude provedena změna trasy odvedení kondenzátu od kotlů (oddíl 721), neprovedené položky jsou odečteny. Na základě vyjádření AD a dodavatele ATS nebude osazena (již nadbytečná) samostatná expanzní nádoba o objemu 200 litrů. Nová čerpadla v napojovacích uzlech VZT jednotek mají proti původním vyšší příkon, proto je potřeba změnit (navýšit) jištění ve stávajícím rozvaděči elektro.

V rámci spuštění ATS se zjistilo, že bude potřeba doplnit blokování chodu čerpadel ATS od minimální hladiny, pro zabránění jejich zavzdušnění, příp. zablokování.

Tato změna nemá vliv na kvalitu díla.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222


Oznámení vydává: Statutární město Ostrava


Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora




Stanovisko technického dozoru stavby:

TDS se změnou souhlasí. Ze smluvního rozpočtu jsou odečteny ceníkové položky prací, které nebudou prováděny a v rámci víceprací prací byly doplněny objednatelem požadované drobné stavební úpravy. S ohledem na práce malého rozsahu je cena doložena nabídkou zhotovitele. Tato změna jako celek nemá vliv na kvalitu prováděného díla.



...



INKOS - OSTRAVA, a.s.


Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím s rozsahem prací, které nebudou realizovány. Mezi ně patří i tlaková nádoba 200 l původně navržená u posilovací stanice ATS studené vody. Tato změna nebude mít vliv na kvalitu prováděného díla.

Dále souhlasím s rozsahem drobných stavebních víceprací.



.....



Projekční kancelář PROKAN

Stanovisko energetického specialisty:

NERELEVANTNÍ

.....



SKAREA s.r.o.

Příloha:

1. Položkové rozpočty – nezpůsobilé náklady
2. Položkové rozpočty – způsobilé náklady
3. Vyjádření Pumpa a.s.



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 4

Zhotovitel: IGB Holding, a.s.
Změnový list vystavil: Statutární město Ostrava
Datum: 19.9.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny:

Vícepráce před dokončením stavby a odpočet nerealizovaných smluvních ceníkových položek

Tato změna má vliv na cenu.

Popis a zdůvodnění změny:

Po přepojení systému na nové plynové kotle a demontáži zbývajících strojního zařízení je nutno odstranit betonové základy a opravit jednotlivé malé plochy podlah v kotelně a v místnosti ATS (vícepráce). Nátěr betonových ploch bude proveden pouze v nezbytném rozsahu, proto je zbývajících plocha z rozpočtu odečtena. Vzhledem ke změně uspořádání kotlů (dle změny 3) bude provedena změna trasy odvedení kondenzátu od kotlů (oddíl 721), neprovedené položky jsou odečteny. Na základě vyjádření AD a dodavatele ATS nebude osazena (již nadbytečná) samostatná expanzní nádoba o objemu 200 litrů. Nová čerpadla v napojovacích uzlech VZT jednotek mají proti původním vyšší příkon, proto je potřeba změnit (navýšit) jištění ve stávajícím rozvaděči elektro.

V rámci spuštění ATS se zjistilo, že bude potřeba doplnit blokování chodu čerpadel ATS od minimální hladiny, pro zabránění jejich zavzdušnění, příp. zablokování.

Tato změna nemá vliv na kvalitu díla.

Počet připojených listů specifikací: 0

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

- 55 201,- Kč

16 402,92 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

- 38 798,08 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Ing. Radek Muška

Zastupující vedoucí investičního odboru SMO

Ing. Bronislav Harabiš
statutární ředitel společnosti

Datum:

Datum:



Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):