

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Objednatel:

Společnost: **Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.**
Sídlo: Viničná 31, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupené: Ing. Jiří Bouška, Bc. Zdeněk Tůma, jednatele
IČO: 28168151 DIČ: CZ28168151
Obchodní rejstřík: vedeného Městským soudem v Praze, spis. značka C 130151
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Mladá Boleslav
Číslo účtu: 43-329170267/0100

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat dva jednatele.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Ondřej Rameš, obchodní a provozní ředitel.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **Developer mb s.r.o.**
Sídlo: Krajčírova 137, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Martinem Žákem
IČO: 279 09 549 DIČ: CZ27909549
Obchodní rejstřík: vedeného Městským soudem v Praze, spis. značka C 125804
Bankovní spojení: Česká Spořitelna
Číslo účtu: 4617582379/0800

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Martin Žák

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Martin Žák a Ludvík Hušek
(dále jen „**dodavatel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tento dodatek č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 23.7.2019:

„Přístavba šaten – Městská sportovní hala v Mladé Boleslavi“, (dále jen „Smlouva“)

1. Dne 23.7.2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo na realizaci díla „Přístavba šaten – Městská sportovní hala v Mladé Boleslavi“ (dále jen „**Smlouva**“), přičemž Smlouva byla uzavřena na základě poptávkového řízení MSH 01/2019 - Přístavba šaten – Městská sportovní hala v Mladé Boleslavi. Smluvní cena díla činila 2.725.203,95 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany si na základě písemné výzvy objednatele a na základě čl. 3.5. Smlouvy sjednávají následující změny Smlouvy, v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

A) dle změnového listu 1:

- Změny v návaznosti na upřesnění projektové dokumentace, zejména změnu řešení VZT v novém objektu, záměnu a doplnění výplní otvorů, záměnu podlahových krytina také vícepráce zjištěné po odbourání částí původních konstrukcí. Detailní rozpis přípočtů a odpočtu je obsažen v ZL č. 1, který je volnou přílohou tohoto dodatku.
- Navýšení ceny o 835.581,80 Kč bez DPH
- Snížení ceny o 905.831,25 Kč bez DPH
- **Nová konečná cena díla je 2.654.954,50 Kč bez DPH**

B) dle nového harmonogramu stavebních prací:

- Vzhledem k časové náročnosti při získání souhlasů dotčených orgánů ve vztahu ke změně řešení VZT a návaznosti stavebních prací bylo smluvními stranami dohodnuto, že dojde k změně termínu dokončení a předání díla.
 - **Nový termín dokončení a předání díla je 31.10.2019.**
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a platnosti ke dni podpisu oběma stranami.
 4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.
 5. Strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho ustanoveními souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
 6. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
 7. Volnou přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 až 3 a harmonogram prací.

V Mladé Boleslavi dne 24.10.2019

V Mladé Boleslavi dne 24.10.2019

**Městská společnost sportovní
a rekreační areály, s.r.o.**
Ing. Jiří Bouška, jednatel

Developer mb s.r.o.
Martin Žák, jednatel

V Mladé Boleslavi dne 24.10.2019

**Městská společnost sportovní
a rekreační areály, s.r.o.**
Mgr. Daniel Marek, jednatel