



Dodatek č. 14

Ke Smlouvě o dílo číslo: DS201801564
Evidenční číslo Dodatku č.14: DS201901310
Agendové číslo Dodatku č.14: DS201801564/14
na provedení stavebních prací

projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň
a Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec“

reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

CZ.05.5.18/0.0/0.0./17_070/0006796

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech plnění a převzetí díla: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o**
PSC, sídlo: 460 07 Liberec 3, Hanychovská 832/37
zastoupený: Ing. Martinem Stašákem, na základě plné moci
Ing. Jaroslavem Koškem, na základě plné moci
IČO: 47781874
DIČ: [REDACTED]
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Martin Stašák, výkonný ředitel
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martin Holemý, hl. stavbyvedoucí
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C/3922

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Preambule

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 26.11.2018 Smlouvu o dílo č. DS201801564, dne 11.2.2019 Dodatek č. 1, dne 4.7.2019 Dodatky č. 2,3,4 dne 7.8.2019 Dodatky č. 5,6, a Dodatky č. 7, 8, 9 dne 13.8.2019, Dodatky č. 10, 11 dne 23.9.2019, Dodatek č. 12 dne 14.10.2019 a Dodatek č. 13 dne 4.11.2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem plnění je realizace stavebních prací v rámci projektu „**Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň**“, který je složen ze 2 projektových akcí s názvy: a) „**Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5. května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze**“, jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura pro základní školy – Integrované projekty IPRÚ. b) „**Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec**“, který je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR, a z prostředků Evropské Unie – Operační program životní prostředí, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.

3. Předmět dodatku č. 14

Předmětem tohoto Dodatku č. 14 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo DS201801564 ze dne 26.11.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.2.2019, Dodatků č. 2, 3 a 4 ze dne 4.7.2019, Dodatků č. 5, 6 ze dne 7.8.2019, Dodatků č. 7, 8, 9 ze dne 13.8.2019, Dodatků č. 10, 11 ze dne 23.9.2019, Dodatku č. 12 ze dne 14.10.2019 a Dodatku č. 13 ze dne 4.11.2019.

Předmětem tohoto dodatku č. 14 je navýšení ceny díla.

3.1 S odkazem na § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených prací, z důvodu výrazného zvýšení nákladů objednateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

3.2 S odkazem na § 222 odst. 6), písm. a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

3.3 Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na doplnění předmětu díla o dodatečné stavební práce akce „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň – stavební práce“, které jsou specifikovány v přílohách tohoto Dodatku č. 14 ve Změnových listech č. 65 a 66, 69 až 77 a č. 79.

4.1.1. Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 1 156 490,08 Kč bez DPH.

Objem víceprací bez DPH:	1 302 801,02 Kč
Objem méněprací bez DPH:	146 310,94 Kč
Celkový objem víceprací bez DPH:	1 156 490,08 Kč
1. Původní cena díla projektu IPRÚ:	
Cena díla bez DPH	45 932 929,72 Kč
Cena díla včetně DPH	55 578 844,96 Kč
2. Původní cena díla projektu OPŽP	
Cena díla bez DPH	14 178 882,75 Kč
Cena díla včetně DPH	17 156 448,13 Kč
1. Nová cena díla projektu IPRÚ	
Cena díla bez DPH	47 083 675,90 Kč
Cena díla včetně DPH	56 971 247,84 Kč
2. Nová cena díla projektu OPŽP	
Cena díla bez DPH	14 184 626,65 Kč
Cena díla včetně DPH	17 163 398,25 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	60 111 812,47 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	72 735 293,10 Kč
Nová celková cena díla bez DPH:	61 268 302,55 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH:	74 134 646,09 Kč

5. Všeobecná ustanovení

- 5.1 Tento dodatek č. 14 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 5.2 Tento dodatek č. 14 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek č. 14 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.6 Dodatek č. 14 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5.8 Tento dodatek č. 14 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 1056/2019 ze dne 5.11.2019.

Přílohy:

Příloha č. 1 – ZL č. 65 až 66

Příloha č. 2 - ZL č. 68 až 77

Příloha č. 3 – ZL č.79

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne

V Liberci dne

.....

Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor

.....

Ing. Martin Stašák, na základě plné moci

.....

Ing. Jaroslav Košek, na základě plné moci

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 65.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 23.9.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Chyba projektové dokumentace – pro dodávku a montáž servopohonů

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

špatná koordinace mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, ve výkazu výměr pro elektro chybí dodávka a montáž, proto doplňujeme dodávku a montáž servopohonu u položky 1.08:

1.08 - Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu - elektro), rozměr 1000x1000mm

a u položky 1.02 ve výkazu výměr pro elektro chybí montáž servopohonu:

1.02 - Uzavírací klapka těsná se servopohonem (montáž servopohonu - elektro), rozměr 1250x630mm

REKAPITULACE:

Vícepráce: 12 200 Kč

65: VZT - servopohony

12 200,00

751: Vzduchotechnika

12 200,00

626.	X160	D + M Servopohon Belimo s pružinou k položce VZT 1.08	ks	2,0	5 810,00	11 620,00
628.	X162	Montáž servopohonu k položce 1.02	kus	2,0	290,00	580,00

VLIV NA CENU: 12 200 bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

DNE: 23.9.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 23.9.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Jiří Šnajdr



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 23.9.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 66.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 23.9.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Chyba projektové dokumentace – chybějící kabel na připojení myčky

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

V projektové dokumentaci pro elektroinstalace chybí napojení myčky v kuchyňce

REKAPITULACE:

Vícepráce: 1 173,15 Kč

66: Napojení myčky

1 173,15

Zn. 00: POLOŽKA

1 173,15

19.	R000001 9	3x2,5 kabel cyky	m	27,0	43,45	1 173,15
-----	--------------	------------------	---	------	-------	----------

VLIV NA CENU: 1 173,15 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 23.9.2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 23.9.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Jiří Šnajdr



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 23.9.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 68.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 21.10.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Požadavek Národního památkového ústavu na odbourání a vyzdění nových komínů

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388


Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Komínáři bylo zjištěno, že jsou komíny na objektu v havarijním stavu a je nutné jejich kompletní odbourání a nové vyzdění. Dle vyjádření památkářů je třeba provést vyzdívku z komínových cihel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

REKAPITULACE:

Vícepráce: 298 055,06 Kč

68.2: Komíny

298 055,06

003: Svislé konstrukce

109 799,38

489	314231 511_01	Zdivo komínových nebo ventilačních těles dosavadních objektů volně stojících nad střešní rovinou na - - maltu cementovou včetně spárování, o průřezu průřechu do 150x150 mm z cihel pálených plných, / / pevnosti P 40 dl. 290 mm,	m3	- 7,025	5 781,80	-40 617,15
660	314231 562	Zdivo komínů nad střechou průřech přes 150x150 na MC včetně spárování z lícových cihel dl 250 mm	m3	9,15	16 438,96	150 416,52

009: Ostatní konstrukce a práce

164 731,00

662	X187	Montáž lešení na šikmých střechách z lešení trubkového kolem komínů	m2	101,0	380,00	38 380,00
663	X188	Příplatek ze ztížené provedení (práce ve výškách) a montáž po dílech střešním výlezem	m2	101,0	110,00	11 110,00
664	X189	Příplatek k lešení na střechách trubkovému za první a ZKD den použití	m2	8 080,0	7,30	58 984,00
665	X190	Demontáž lešení po dílech střešním výlezem a doprava ručně po schodech	m2	101,0	145,00	14 645,00
666	X191	Zakrytí stávající střešní krytin geotextilií v ploše pod lešením a 1m kolem něho	m2	101,0	98,00	9 898,00
667	X192	Zakrytí stávající střešní krytiny OSB deskami vč. přesunu desek na střechu	m2	101,0	314,00	31 714,00

099: Přesun hmot HSV

21 840,44

649	998018 001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	19,155	1 140,20	21 840,44
-----	---------------	---------------------------------------	---	--------	----------	-----------

6.3.: Přesun hmot

1 684,24

500	998011 003_01	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zdivem z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 / / do 24 m	t	6,016	279,96	1 684,24
-----	------------------	--	---	-------	--------	----------

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VLIV NA CENU: 298 055,06 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 21.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VOJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 21.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Jiří Šnajdr

VOJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 21.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚĚ

POŘADOVÉ Č. 69.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 4.10.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Požadavek provozovatele - obklady na sociálních zařízeních

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

DŮVOD KE ZMĚĚ:

Provozovatel požaduje změnu v provedení dle PD - nátěr epoxidovým emailem, tzn. bude provedena záměna za keramické obklady a dále dojde k odpočtu mozaikového obkladu za pítky (úspora).



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

REKAPITULACE:

Vícepráce: 198 080,36 Kč

69: Obklady na sociálkách

198 080,36

771: Podlahy z dlaždic

-37 236,84

287.	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	- 145,24	90,00	-13 071,60
288.	597614161	keramická dlažba -sokl	m	- 159,764	150,00	-23 964,60
292.	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	- 0,345	581,56	-200,64

781: Obklady

300 006,63

304.	781473117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo - glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	- 2,9	400,00	-1 160,00
305.	597612591	keramický obklad - mozaika	m2	- 3,19	653,00	-2 083,07
306.	781489194	Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepených keramických nebo skleněných Příplatek k cenám za - vyrovnání nerovného povrchu	m2	- 2,9	180,63	-523,83
307.	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	301,345	40,31	12 147,22
308.	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,736	581,56	3 917,39
637.	781473113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	301,345	415,26	125 135,63
638.	X171	Obklad RAKO COLOR ONE 20x40 modrá WAAMB 545	m2	28,8	410,60	11 825,28
639.	X172	Obklad hnědý WAAMB 108 20x40	m2	17,6	357,00	6 283,20
640.	X173	Obklad červený WAAMB 373 20x40	m2	29,0	535,50	15 529,50
641.	X174	Obklad šedý WAMB 112 20x40	m2	212,8	357,00	75 969,64
642.	X175	Obklad bílý WAAMB 104 20x40	m2	64,0	321,30	20 563,20
643.	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	64,3	36,71	2 360,71
644.	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	295,375	40,14	11 855,84
646.	X177	Příplatek za složitou pokládku obkladů	m2	181,859	100,00	18 185,92

783: Nátěry

-64 689,42

310.	783822213	Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou modifikovanou - cementovou	m2	- 293,004	100,78	-29 528,94
312.	783827428	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo - štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný	m2	- 293,004	120,00	-35 160,48



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VLIV NA CENU: 198 080,36 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 4.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

DNE: 4.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Jiří Šnajdr

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 4.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

REKAPITULACE:

Vícepráce: 11 208,- Kč

70: VZT - stěnové mřížky

11 208,00

751: Vzduchotechnika

11 208,00

645.	X176	Stěnová mřížka 1000x1000 vč. rámečku	kus	2,0	5 604,00	11 208,00
------	------	--------------------------------------	-----	-----	----------	-----------

VLIV NA CENU: 11 208 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 4.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 4.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Jiří Šnajdr

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 4.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 71.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 16.10.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Chyba projektové dokumentace – doplnění ochranného zábradlí u nových lávek na půdě

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

V PD chybí zábradlí u nových lávek na půdě, zajištění požadavku BOZP

REKAPITULACE:

Vícepráce: 401 032,05 Kč

71: Zábradlí v podkroví

401 032,05

767: Konstrukce zámečnické

401 032,05

647.	X17 8	Kovové zábradlí z ocelových profilů	m	359,67	1 115,00	401 032,05
------	----------	-------------------------------------	---	--------	----------	------------

VLIV NA CENU: 401 032,05 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 16.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 16.10.2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

PODPIS: _____
JMÉNO: Jiří Šnajdr

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 16.10.2019

PODPIS: _____
JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 72.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 10.10.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: nepředvídatelná okolnost – doplnění obkladů ve třídách po výměně havarijních rozvodů

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

dle přiložené fotodokumentace budou doplněny obklady a dlažby po vybourání stoupaček vody a kanalizace a nové obklady ve třídách



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

REKAPITULACE:

Vícepráce: 93 653,35 Kč

72: Obklady ve třídách a po nových rozvodech 93 653,35

6.1.: Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 032,38

103.	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z - jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	64,725	155,00	10 032,38
------	-----------	--	----	--------	--------	-----------

6.2.: Přesun sutě 8 935,48

106.	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace - pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	4,401	796,00	3 503,20
109.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,401	213,85	941,15
110.	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	61,614	9,32	574,24
112.	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	4,401	890,00	3 916,89

771: Podlahy z dlaždic 2 246,26

291.	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	0,96	40,31	38,70
292.	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,038	581,56	22,10
650.	771573913	Oprava podlah z keramických lepených do 12 ks/m2	kus	24,0	72,86	1 748,66
651.	59761431	Dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	0,96	455,00	436,80

781: Obklady 72 439,24

307.	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	87,965	40,31	3 545,87
308.	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,725	581,56	1 003,19
637.	781473113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	87,965	415,26	36 528,06
642.	X175	Obklad bílý WAAMB 104 20x40	m2	92,363	321,30	29 676,31
644.	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	42,0	40,14	1 685,81



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VLIV NA CENU: 93 653,35 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 10.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 10.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Jiří Šnajdr

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 10.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 73.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 10.10.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: požadavek provozovatele - nátěry rozvodů topení ve 2. a 3.NP

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

nátěry stávajících rozvodů ÚT ve 2. a 3.NP – obnovení starých a chybějících nátěrů



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

REKAPITULACE:

Vícepráce: 35 520,- Kč

73: Nátěr rozvodů potrubí

35 520,00

783: Nátěry

35 520,00

653.	X179	Nátěr rozvodů topení včetně očištění	m	370,0	96,00	35 520,00
------	------	--------------------------------------	---	-------	-------	-----------

VLIV NA CENU: 35 520,- Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 10.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 10.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Jiří Šnajdr

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 10.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 74.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 11.10.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Chyba projektové dokumentace elektroinstalace – doplnění spínače VZT a doplnění kabelu pro výtah

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

74.1. doplnění spínače VZT

- doplnění chybějícího spínače na ovládání požární VZT

74.2. doplnění kabelu pro výtah

- PD není v souladu s požadavky nové normy na osvětlení výtahu a na samostatný přívod a jistič k výtahu

REKAPITULACE:

Vícepráce: 5 743,90 Kč

74.1: Doplnění spínače VZT **1 550,00**

740: Silnoproud **1 550,00**

654.	X180	Doplnění spínače VZT	kpl	1,0	1 550,00	1 550,00
------	------	----------------------	-----	-----	----------	----------

74.2: Doplnění kabelu pro výtah **4 193,90**

Zn._00: POLOŽKA **4 193,90**

19.	R00000 19	Dtto 3x2,5	m	62,0	43,45	2 693,90
655.	X181	Doplnění jističe do RH	ks	1,0	1 500,00	1 500,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VLIV NA CENU: 5 743,90 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 10.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 10.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Jiří Šnajdr

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 10.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.
Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388
Umístění: Liberec
Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018
Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚĚ	POŘADOVÉ Č. 75.
ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o. Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3 ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
PŘEDMĚT ZMĚN: Požadavek provozovatele - elektroinstalace interkom	
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor	

DŮVOD KE ZMĚĚ:
stávající dožilý telefon není kompatibilní s novým systémem, je nutné je vyměnit za nové, na vstupu do jídelny budou doplněny dva interkomy



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

REKAPITULACE:

Vícepráce: 39 426,78 Kč

75: Domácí telefon družina

39 426,78

D_001_02: Strukturovaná kabeláž stavby

9 441,56

8.	R000000008_02	Kabel UTP 4x2x0,5 cat.5E, LSOH	m	135,0	17,11	2 309,85
10.	R000000010_02	Elektroinstalační trubka ohebná, montáž pod omítku pr. 40	m	85,0	31,31	2 661,35
11.	R000000011_02	Drážkování pro trubky pr. 40 včetně zapravení	m	85,0	48,12	4 090,20
522	X70	KT 125	ks	2,0	190,08	380,16

D_001_03: Interkom

28 527,62

2.	R000000002_02	Vstupní panel analogový - interkom	ks	2,0	12 975,16	25 950,32
544	X90	Napájecí zdroj pro el. zámky	ks	1,0	2 577,30	2 577,30

Zn._00: POLOŽKA

1 457,60

18.	R0000018	Dtto 3x1,5	m	32,0	34,30	1 097,60
656	X182	Drobný instalační materiál, konektory	ks	1,0	360,00	360,00

VLIV NA CENU: 39 426,78 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 17.10.2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 17.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Jiří Šnajdr



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 17.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: FS Vision, s.r.o.

Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května I.stupeň, Liberec “

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006796

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 76.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 17.10.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Chyba projektové dokumentace - datová přípojka do kotelny

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- v PD chybí datová přípojka do kotelny pro měření a regulaci, potřebná technologie MaR vyžadující připojení k internetu

REKAPITULACE:

Vícepráce: + 5 573,71 Kč bez DPH

76: Datová přípojka do kotelny

5 573,71

D_001_02: Strukturovaná kabeláž stavby

5 573,71

8.	R000000008_02	Kabel UTP 4x2x0,5 cat.5E, LSOH	m	110,0	17,11	1 882,10
10.	R000000010_02	Elektroinstalační trubka ohebná, montáž pod omítku pr. 40	m	15,0	31,31	469,65
11.	R000000011_02	Drážkování pro trubky pr. 40 včetně zapravení	m	15,0	48,12	721,80
522.	X70	KT 125	ks	2,0	190,08	380,16
657.	X183	Lišta vkládací	m	15,0	72,00	1 080,00
658.	X184	Datové zakončení v rozvaděči	kpl	1,0	660,00	660,00
659.	X185	Drobný instalační materiál	ks	1,0	380,00	380,00

VLIV NA CENU: + 5 573,71 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: FS Vision, s.r.o.

Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května I.stupeň, Liberec “

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006796

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 17.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 17.10.2019

PODPIS: _____



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: FS Vision, s.r.o.

Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května I.stupeň, Liberec “

Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006796

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

JMÉNO: Jiří Šnajdr

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 17.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Martin Sehnoutka



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 77.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 17.10.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Požadavek provozovatele - ochranný pás obvodové zdi - kačírek podél budovy

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Zabránění poškození nové fasády.



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

REKAPITULACE:

Vícepráce: 49 543,07 Kč

77: Kačírek podél zdí **49 543,07**

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **42 717,16**

51.	637121115	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 300 mm	m2	33,25	571,57	19 004,70
52.	916371111	Zahradní obrubník z recyklované pryže černý položený do štěrkopískového lože	m	66,5	356,58	23 712,46

6.3.: Přesun hmot **5 691,03**

113	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí - zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 / do 24 m	t	20,328	279,96	5 691,03
-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

711: Izolace proti vodě a vlhkosti **1 134,89**

661	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	9,975	113,77	1 134,89
-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

VLIV NA CENU: 49 543,07 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 17.10.2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 17.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Jiří Šnajdr

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

DNE: 17.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.
Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388
Umístění: Liberec
Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018
Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ	POŘADOVÉ Č. 79.
ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o. Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3 ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
PŘEDMĚT ZMĚN: Chyba projektové dokumentace - posunutí umyvadla v 1.NP WC invalidé – upřesnění NIPI REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor	
DŮVOD KE ZMĚNĚ: Dle požadavku NIPI je nutné umyvadlo vyměnit za užší (šíře 40 cm) a posunout jej o 10 cm níž (v návaznosti na tuto úpravu bude nutné upravit vývody vody a odpadu), doplnit vodorovné madlo na vnitřní straně dveří	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

REKAPITULACE:

Vícepráce: 5 280,80 Kč

**79: Přesunutí a výměna umyvadla dle
NIPI**

5 280,80

3.07: Bezbariérové WC

1 200,00

47.	725291123R00	Madlo rovné nerez dl. 500 mm	ks	1,0	1 200,00	1 200,00
-----	--------------	------------------------------	----	-----	----------	----------

725: Zařizovací předměty

2 880,80

425.	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	1,0	105,80	105,80
690.	X203	D+M umyvadla keramického šíře 40 cm	ks	1,0	1 275,00	1 275,00
691.	X204	Předělání vývodů vody a odpadu	kus	750,0	2,00	1 500,00

781: Obklady

1 200,00

692.	X205	Oprava a doplnění obkladů	m2	1,0	1 200,00	1 200,00
------	------	---------------------------	----	-----	----------	----------

VLIV NA CENU: 5 280,80 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 25.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 25.10.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Jiří Šnajdr

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 25.10.2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program