

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

(dále také jen „dodatek“)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Most evid. č. 124-006 Janov

číslo smlouvy zhotovitele: 19-STM03

číslo smlouvy objednatele: 49/VZ/2018

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha**, ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha,	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Starmosty s.r.o.**
Sídlo: **Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6**
Zastoupený: **Ing. Michalem Tichovským, jednatelem, na základě plné moci**
tel.: 225 153 042
IČO: 07122764 DIČ: CZ 07122764

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 295004, datum zápisu 14. 5. 2018.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Michal Tichovský	tel.: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 30003, autorizovaná osoba vedena pod číslem 0301241

(dále jen zhotovitel)

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2 a dále žádosti zhotovitele ze dne 2. 10. 2019, které tvoří přílohu tohoto dodatku, se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy, **termín dokončení prací a předání stavby i termín dokončení a předání díla** z článku 3, odst. 3.1 a 3.6 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a tyto části znějí nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **49/VZ/2018**, dále projektovou dokumentací stavby „**Most evid. č. 124-006 Janov**“, vypracovanou **projekční kanceláří Linio Plan spol. s r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno** a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2.

3.1 Dokončení prací a předání stavby: **31. 10. 2019**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 30. 11. 2019** (viz bod SoD 3.6.)

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno **do 30. 11. 2019** ode dne předání staveniště včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem s investičním technikem ředitelství SÚS JČK.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	9 842 443,92 Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce	-126 454,58 Kč
Změnový list č. 2 – vícepráce	62 880,00 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	9 778 869,34 Kč
DPH 21%	2 053 562,56 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	11 832 431,90 Kč

slovy: jedenáctmilionůosmsetřicetdvatisícečtyřistatřicetjedna koruna česká devadesát haléřů včetně DPH

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají beze změn a v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn na profilu zadavatele a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován čtyřech vyhotoveních s platností originálu, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1 a č. 2

Žádost zhotovitele ze dne 2. 10. 2019

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 18. 10. 2019

Za zhotovitele:

Praha, dne 18. 10. 2019

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

(10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Starmosty s.r.o.
Na čihadle 958/57
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO:071 22 764 DIČ:CZ07122764
-2-

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Plná moc

Společnost **Starmosty s.r.o.**, IČ: 071 22 764, se sídlem Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 295004, zastoupená jednatelem Radkem Kozákem a Michalem Kabelou (dále jen „Zmocnitel“),

uděluje tímto plnou moc

panu Ing. Michalu Tichovskému, [redacted] 0,
[redacted] (dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby Zmocnitel zastupoval ve všech jednáních potřebných pro získání a řádné splnění veřejných zakázek dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a všech souvisejících právních předpisech. Předpokládaná hodnota každé jednotlivé veřejné zakázky, stanovená zadavatelem, nesmí přesáhnout částku **30.000.000,- Kč** a současně předpokládaná hodnota každého jednotlivého obchodního případu nesmí přesáhnout částku **30.000.000,- Kč**.

Pro naplnění účelu této plné moci je tak Zmocněnec oprávněn zejména, nikoli však výlučně, k následujícímu jednání:

- uzavírání jednotlivých smluv o společnosti, včetně jejich změn či ukončování;
- podávání nabídek v rámci zadávacího řízení, předběžných nabídek, žádostí o účast na veřejné zakázce, včetně podpisu všech souvisejících dokumentů;
- uzavírání smluv o dílo se zadavatelem veřejných zakázek;
- uzavírání poddodavatelských smluv;
- vedení obchodních jednání;
- uzavírání, změně či rušení smluvních vztahů, včetně dodavatelských, odběratelských či bankovních smluv;
- nakládání s finančními prostředky Zmocnitel v hotovosti nebo na bankovních účtech;
- jednání se všemi orgány státní správy a samosprávy;
- přebírání souvisejících dokumentů a odesílání příslušných dokumentů;
- podávání řádných a mimořádných opravných prostředků, vzdávání se práva k opravným prostředkům;
- k dalšímu jednání potřebnému k naplnění účelu této plné moci.

Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc, včetně udělení plné moci vedoucímu společníkovi/správci v rámci jednotlivých smluv o společnosti.

V Praze, dne 11.6.2018

Starmosty s.r.o.
Radek Kozák, jednatel

Starmosty s.r.o.
Michal Kabela, jednatel

Tuto plnou moc přijímám v Praze, dne 11.6.2018

[redacted]
Ing. Michal Tichovský

Stavba:	Most evid. č. 124-006 Janov	č. SOD objednatele:	49/VZ/2018		
Objekt:	001 - Demolice mostu ev. č. 124-006 201 - Most: ev.č. 144 – 004	š. SOD zhotovitele:	19-STM03		
Investor (objednatel) stavby:					
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice	Ing. Jan Šticha			
TDS:	CS road construction s.r.o. Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2				
Projektant:	Linio Plan spol. s r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno				
Zhotovitel:	Starmosty s.r.o. Na čihadle 958/57, Dejvice. 160 00 Praha 6	Ing. Michal Tichovský			
Předmět změny:					
SO 001	1. z položky Kácení stromů D kmene do 0,5m s odstraněním pařezů bylo provedeno odstranění pařezů, kácení již bylo provedeno zadavatelem				
	2. z položky Kácení stromů D kmene do 0,9m s odstraněním pařezů bylo provedeno odstranění pařezů, kácení již bylo provedeno zadavatelem				
	3. z položky Kácení stromů D kmene přes 0,9m s odstraněním pařezů bylo provedeno odstranění pařezů, kácení již bylo provedeno zadavatelem				
SO 201	4. Zkoušení materiálů - neprovedené práce - neodsouhlaseno investorem				
	5. Zkoušení prací - neprovedené práce - neodsouhlaseno investorem				
	6. Průzkumné archeologické práce - neprovedené práce				
	7. Zaměření množství vybouraných hmot - neprovedené práce				
	8. Odborný dozor - neprovedené práce				
	9. Informační tabule - nepožadováno investorem - neprovedené práce				
	10. Potrubí z trub plastových - neprovedené práce				
	11.				
Návrh ocenění:					
		jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
1	KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREZU odvoz 42 km	KUS			-6 353.92
2	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAREZŮ odvoz 42 km	KUS			-24 823.97
3	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAREZŮ odvoz 42 km	KUS			-7 349.20
4	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU pouze se souhlasem investora: 30 000 Kč (pro celou stavbu)	KČ			-30 000.00
5	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU pouze se souhlasem investora: 30 000 Kč (pro celou stavbu)	KČ			-30 000.00
6	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKE NA POVRCHU pouze se souhlasem investora 60 hod.	KČ			-2 482.00
7	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ geodetické zaměření skutečného množství vybouraných hmot a vytěžené zeminy vč. vypracování nutné dokumentace	KČ			-6 205.00
8	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR pouze se souhlasem investora	KČ			-7 158.09
9	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS			-10 548.50

10 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

M

-1 533.90

Celkem bez DPH

DPH 21%

Starmosty s.r.o.

958/57
6 - Dejvice
Č: CZ07122764

-126 454.58

Podpis navrhovatele:

Datum:

18.10.2019

Vyjádření:

Zhotovitel:

datum: 18.10.2019

podpis:

Projektant

datum: 18.10.2019

podpis:

TDS:

datum: 18.10.2019

podpis:

Investor:

datum: 18.10.2019

podpis:

Přílohy:

Změnový list číslo:

2

Stavba: Most evid. č. 124-006 Janov	č. SOD objednatele:	49/VZ/2018		
Objekt: 201 - Most ev.č. 144 – 004	š. SOD zhotovitele:	19-STM03		
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice Ing. Jan Štícha				
TDS: CS road construction s.r.o. Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2				
Projektant: Linio Plan spol. s r.o. Sochorova 23. 616 00 Brno				
Zhotovitel: Starmosty s.r.o. Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6		Ing. Michal Tichovský		
Předmět změny: SO 201 11. provádění čerpání vody - prosakování podzemní vody a vyskytnuti se pramenů spodní vody				
Návrh ocenění:	jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
11 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD			62 880.00
				Celkem bez DPH 62 880.00
				DPH 21%
Podpis navrhovatele:		Datum: 18.10.2019		
Vyjádření:				
Zhotovitel:	datum: 18.10.2019	podpis:		
Projektant:	datum: 18.10.2019	podpis:		
TDS:	datum: 18.10.2019	podpis:		
Investor:	datum: 18.10.2019	podpis:		
Přílohy:	IČO: 709 71 641			



MOST EV.Č.124-006 JANOV

Vyjádření autorského dozoru - ZBV

Dobrý den

Změny během výstavby vznikly:

- Realizaci kácení před zahájením stavby.
- Nevyužitím některých položek předpokládaných v ZDS.
- Nepříznivými klimatickými vlivy během realizace spodní stavby (záplavy během otevřené stavební jámy – viz. stavební deník).

Všechny změny během výstavby byly odsouhlaseny autorským dozorem a byly zpracovány do RDS event. DSPS.

Veškeré změny výměr během výstavby však neznamenají zdražení stavby mostu oproti ZDS.

Celková cena za stavbu mostu je nižší než předpokládal projekt ZDS.

V Brně 18. 10. 2019



Linio Plan, s. r. o.
Sochorova 3178/23
616 00 Brno
IČ. 277 38 809 3

Stanovisko TDI k provádění dodatečných staveních prací a méněprací

Stavba: Most ev.č. 124-006 Janov

SO 001 - Demolice mostu ev. č. 124-006

- Snížení ceny položek kácení vzniklo na základě provedených prací zadavatelem, ale nebyly odstraněny pařezy. Proto je vyfakturována poměrná část prací.

SI 201 - Most ev.č. 144 – 004

- Odečítané položky nebyly využity a provedeny (byly pouze předpokládáné), jedná se o zkoušení materiálů a prací, archeologický průzkum, geodetické zaměření výkopku, odborný dozor, informační tabule stavby, potrubí z plastových trub.

- K navýšení ceny došlo výskytem spodní vody (a pramenů), které byly nutné během stavby odčerpávat.

Celkově nedošlo k navýšení ceny díla, předpokládaná ceny nebyla překročena.

TDI s uváděnými změnami souhlasí.

Vypracováno [redacted]
CS road construction

[redacted] CS road construction s.r.o.

IČ: 022 17 791

DIČ: CZ 022 17 791

V Praze dne 18. 10. 2019

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury



Starmosty s.r.o.
Korespondenční adresa, kancelář
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha – Modřany

Příjemce:
Krajská správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Ing. Jan Štícha
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice
email: jan.sticha@ksus.cz

V Praze, dne 2.10.2019

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení

Název akce: Most ev. č. 124-006 Janov

Žádáme Vás tímto o možnost prodloužení termínu výstavby akce „Most ev. č. 124-006 Janov“ do 31.10.2019 (předčasné užívání) a do 30.11.2019 (odstranění vad a nedodělků). Termín výstavby dle uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 9.5.2019 a Protokolu z předání staveniště ke dni 24.6.2019 je 21.10.2019.

Z důvodu neočekávaných nevhodných klimatických podmínek v měsících červenci a září kdy při provádění výkopových prací, dále hutněných zásypů na přechodových oblastech, bylo nutné práce přerušit, neboť by realizace těchto prací neodpovídaly příslušným zkouškám dle schváleného KZP stavby.

S pozdravem

