



TSKRP005KZ0F

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo

Václavská 3. a 4. etapa, Praha 4 č. akce 999789/3,4

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/063

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.8041029JCE

**I.****Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D. - místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem – členem představenstva

přičemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, technik přípravy a realizace investic

**2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.**

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed – závod Praha západ

K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1561

IČO: 45274924

DIČ: 45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 0141340199/0100

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ

(na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ

Ing. Libor Gaida, vedoucí obchodního oddělení

(mimo podpisu SOD)

- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Michal Vojtíšek

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Vídeňská 3. a 4. etapa, Praha 4 č. akce 999789/3,4** ze dne 4. 7. 2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli zhotovitele.

Jedná se o následující změny:

Změny závazku ve smyslu § 222 odst. 4:

### Změna DIO a SSZ

Z důvodu jednosměrného vedení objízdny z centra a zajištění bezpečného a plynulého provozu, bylo nutné osadit provizorní SSZ na křižovatky Jalodvorská x Libušská a dále provést úpravy časových parametrů SSZ na křižovatkách Libušská x Dobronická a Libušská x Meteorologická.

Změny závazku ve smyslu § 222 odst. 5:

### Změna konstrukce vozovky

Z důvodu dosažení optimálních technických vlastností a ekonomického řešení konstrukce vozovky došlo ke změně podkladní vrstvy tak, aby byla zachována třída dopravního zatížení dle projektové dokumentace. Při použití podkladní vrstvy RS C3/4 je předpoklad kvalitativně vyšší užitkové hodnoty realizovaného stavebního díla.

Změny závazku ve smyslu § 222 odst. 6:

### Kompletní sanace neúnosného podloží směsným pojivem

Po odtěžení konstrukčních vrstev na projektovanou výšku zemní pláň vozovky byly provedeny zkoušky únosnosti zemní pláň. Nevyhovující výsledky statických zatěžovacích zkoušek a doplňující dynamické zkoušky ukázaly, že zemní pláň v plném rozsahu opravy komunikace nevykazuje požadovanou únosnost. Bylo zjištěno, že v celém rozsahu opravy komunikace je podloží tvořeno zbytkovou vrstvou charakteru lomového kamene a písčitou hlínou v měkké konzistenci, nebezpečně namrzavou s pozitivním výsledkem na humusovitost.

Na základě výše uvedených skutečností a výsledků provedených zkoušek bylo nutné provést sanaci aktivní zóny v plném rozsahu opravy komunikace tak, aby vyhovovala požadavkům současně platné ČSN 73 6133.

### Ochrana infiltračního postřiku aplikací ASPHACAL TC

Po provedení vrstvy cementové stabilizace byla před pokládkou asfaltových vrstev na zametený povrch provedena vrstva Infiltračního postřiku. Pojížděním mechanizace a staveništní dopravy dochází k porušení infiltračního postřiku při pokládce dalších konstrukčních vrstev a poškozená vrstva zanechává stopy a nánosy na okolní vozovce. S ohledem na výše uvedené poté docházelo k nedokonalému spojení nově budovaných konstrukčních vrstev a tím ke snížení životnosti opravy. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že infiltrační postřik bude opatřen ochranným postřikem roztoku vápenného mléka ASPHACAL TC, zabráňující vytrhávání Infiltračního postřiku staveništní dopravou a mechanizací při pokládce dalších asfaltových vrstev.

Použitím této úpravy nedojde ke změně stavebně-technických vlastností nového asfaltového souvrství.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

### III.

#### Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Původní cena bez DPH:                        | 29 405 328,64 Kč        |
| DPH 21 %:                                    | 6 175 119,01 Kč         |
| Původní cena vč. DPH:                        | 35 580 447,65 Kč        |
| <br>   |                         |
| Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:     | - 3 287 184,46 Kč       |
| DPH 21%:                                     | 690 308,74 Kč           |
| Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:     | - 3 977 493,20 Kč       |
| <br>   |                         |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:     | 4 703 472,98 Kč         |
| DPH 21%:                                     | 987 729,33 Kč           |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:     | 5 691 202,31 Kč         |
| <br>   |                         |
| <b>Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:</b> | <b>30 821 617,16 Kč</b> |
| <b>DPH 21%:</b>                              | <b>6 472 539,60 Kč</b>  |
| <b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:</b> | <b>37 294 156,76 Kč</b> |

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku a zároveň celková hodnota změny závazku dle odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
  - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Petra Tesaře
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne  
Objednatel 11. 11. 2019

Mgr. Jozef Sinčák

.....  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Filip Hájek

.....  
omunikací hl. m. Prahy, a.s.


TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásoňka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103



V Praze dne  
Zhotovitel

.....  
Eurovia CS a.s.  
Ing. Petr Tesař  
Ředitel závodu Prahy

# Rekapitulace víceprací x méněprací



 **EUROVIA**  
EUROVIA CS,  
odštepny závod  
závod Praha za  
155 00 Praha

