

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **SPORTES Svitavy s.r.o.**
IČO: 620 62 620, DIČ: CZ62062620
se sídlem Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7388
zastoupena [REDAKCE]
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVAMONT Svitavy s.r.o.**
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
se sídlem Svitavy - Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 568 02
zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 697
zastoupen [REDAKCE]
bankovní účet číslo: [REDAKCE]
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.8.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Oprava zpevněných ploch v areálu venkovního bazénu Svitavy**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 23.8.2019.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 350 765,- Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -210 492,- Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Z důvodu změny rozsahu díla a z důvodu klimatických podmínek bylo současně dohodnuto posunutí termínu pro provedení díla až na jarní období.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„**1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.**“

b) stávající znění bodu 2.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„**2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15.5.2020.**“

c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **2 726 150,- Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

K uzavření tohoto dodatku udělila předchozí souhlas Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. dne 14.11.2019.

Ve Svitavách dne

Za objednatele:

**SPORTES**
Svitavy s.r.o.
Tovární 877/28, 568 02 Svitavy
IČ: 62062620, DIČ: CZ62062620
z. 1

SPORTES Svitavy s.r.o.



Za zhotovitele:

AKVAMONI Svitavy s.r.o.
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2 plocha č.1,2,3 VCP upravený	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	Zpevněné plochy koupaliště	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
A19004	Zpevněné plochy Koupaliště	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	40001
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	340 879	Zařízení staveniště	9 885
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	340 879		
HZS	0		
ZRN+HZS	340 879	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	350 765	Ostatní náklady celkem	9 885
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
			
Základ pro DPH	21,0 %		350 765 Kč
DPH	21,0 %		73 661 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			424 426 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	234 815	0	0	0	0
5 Komunikace	4 778	0	0	0	0
8 Trubní vedení	95 570	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	3 446	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 271	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	340 879	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,9	340 879	9 885
CELKEM VRN				9 885

Položkový rozpočet



Stavba :	A19004 Zpevněné plochy Koupaliště	Rozpočet: 2
Objekt :	1 Zpevněné plochy koupaliště	plocha č.1,2,3 VCP upravený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 plocha 1:16	m2	16,00 16,00	56,81	908,96
2	113107406R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.těžené tl.6 cm plocha 2: 186	m2	186,00 186,00	10,35	1 925,10
3	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm plocha 2:(7,5*2,1)+(67*0,2)	m2	29,15 29,15	613,70	17 889,36
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 obrubníky u plochy čerpadlo plocha 3:13*0,3*0,3	m3	1,17 1,17	345,00	403,65
5	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 SOD	m3	1,17	20,00	23,40
6	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	16,00	55,48	887,68
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 800,00	21,09	37 962,00
8	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním SOD plocha 3:3,5*3	m2	10,50 10,50	11,90	124,95
9	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	1 800,00	42,18	75 924,00
10	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1 800,00	29,26	52 668,00
11	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	1 800,00	1,90	3 420,00
12	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	1 800,00	0,76	1 368,00
13	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	1 800,00	4,41	7 938,00
14	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	1 800,00	0,54	972,00
15	R pol.	travní osivo	m2	1 800,00	6,00	10 800,00
16	R pol.	Zálivka	m2	1 800,00	12,00	21 600,00
Celkem za		1 Zemní práce				234 815,10
Díl: 5		Komunikace				
17	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	10,50	455,00	4 777,50
Celkem za		5 Komunikace				4 777,50
Díl: 8		Trubní vedení				
18	894502201R00	Bednění stěn šachet pravoúhlých oboustranné	m2	16,00	708,70	11 339,20
19	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže plocha 1:1	kus	1,00 1,00	2 256,25	2 256,25
20	899311111R00	Osazení poklopů plast s rámem do 50 kg plocha 1:5 plocha 2:1 plocha 3:3	kus	9,00 5,00 1,00 3,00	318,25	2 864,25
21	R pol.	poklop plast	ks	9,00	8 790,00	79 110,00
Celkem za		8 Trubní vedení				95 569,70
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
22	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	26,00	132,52	3 445,52
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				3 445,52
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
23	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	2,58	878,75	2 271,25
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 271,25

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2 plocha č.1,2,3 MPR upravený	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	Zpevněné plochy koupaliště	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
A19004	Zpevněné plochy Koupaliště	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	40001
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-204 560	Zařízení staveniště	-5 932
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-204 560		
HZS	0		
ZRN+HZS	-204 560	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-210 492	Ostatní náklady celkem	-5 932
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
	 Hlavní inženýr	 RTES s.r.o. 22 Svitavy 262062620	
Základ pro DPH	21,0 %		-210 492 Kč
DPH	21,0 %		-44 203 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-254 695 Kč

Poznámka :

Stavba :	A19004 Zpevněné plochy Koupaliště	Rozpočet :	2
Objekt :	1 Zpevněné plochy koupaliště	plocha č.1,2,3	MPR upravený

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-17 547	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	-172 672	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-3 094	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	-11 247	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-204 560	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,9	-204 560	-5 932
CELKEM VRN				-5 932

Položkový rozpočet

Stavba :	A19004 Zpevněné plochy Koupaliště	Rozpočet: 2
Objekt :	1 Zpevněné plochy koupaliště	plocha č.1,2,3 MPR upravený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107152U00	Odstraň podklad -200m2 kam těž 15cm plocha 2:-186	m2	-186,00 -186,00	35,00	-6 510,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m plocha 3:1,17 plocha 2:-15,3	m3	-14,13 1,17 -15,30	261,00	-3 687,93
3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 plocha 1:-33,3 plocha 2:-5,1 plocha 3:-13,6	m3	-52,00 -33,30 -5,10 -13,60	63,00	-3 276,00
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce SOD plocha 2:-15,3	m3	-15,30 -15,30	15,00	-229,50
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 SOD plocha 3:1,17*1,7 plocha 2:-15,3*1,7	t	-24,02 1,99 -26,01	160,00	-3 843,36
	Celkem za	1 Zemní práce				-17 546,79
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
6	213151121R00	MTŽ geotextilií vč. geotextilie plocha 1:-1452 plocha 2:-204 plocha 3:-616	m2	-2 272,00 -1 452,00 -204,00 -616,00	76,00	-172 672,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				-172 672,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho SOD plocha 2:-60,2	m2	-60,20 -60,20	51,40	-3 094,28
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-3 094,28
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km SOD	t	-50,66	222,00	-11 246,52
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				-11 246,52