

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3009H1150006 ze dne 28. 7. 2015

I. Účastníci smlouvy

1) Příkazce:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, investiční referent

2) Příkazník:

PN OFFICE spol. s r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 19574

Jednající: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Adresa: Dalimilova 10, 370 06 České Budějovice

IČ: 281 37 051

DIČ: CZ28137051

Předmět dodatku č. 2

Tímto dodatkem se zvětšuje rozsah výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP v rámci shora uvedené smlouvy. V průběhu experimentální rekonstrukce věže Jakobínka, Rožmberk nad Vltavou, došlo k prodloužení doby provádění díla.

Důvodem je neočekávaná situace, která vznikla na staveništi. Při zvedání břemene replikou historického jeřábu došlo k prasknutí a deformaci jednoho z hlavních nosných prvků atypického dřevěného lešení.

Dalším důvodem posunutí termínu jsou komplikace při demontáži jeřábu. Ta se oproti předpokladu ukázala být výrazně náročnější. Problémem je rozpojení tesařských spojů s kovanými hřeby. Jejich vysoká pevnost nedovoluje rozpojení běžně dostupnými prostředky. Postupně bylo prověřeno několik řešení, které nevedly k úspěchu. Jako jediná funkční varianta se jeví rozpojování s využitím speciálního hydraulicky poháněného klínu. Pro aplikaci této varianty je nutné postavit pomocné lešení. Z toho důvodu se rozšiřuje předmět plnění o rozsah uvedený v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek VI. Cena díla shora uvedené smlouvy se mění takto:

V. Cena a platební podmínky

1. Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran a činí:

cena dle SOD bez DPH	175 000,- Kč
cena dle dod. č. 1 bez DPH	61 164,- Kč
cena dle dod. č. 2 bez DPH	13 592,- Kč
cena celkem bez DPH	249 756,- Kč
DPH 21%	52 449,- Kč
Cena celkem vč. DPH	302 205,- Kč

Článek VI. Termín plnění shora uvedené smlouvy se mění takto:

VI. Termín plnění

Předmět plnění bude vykonáván po celou dobu provádění stavby.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden exemplář.
2. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vč. shora uvedené smlouvy. Dokumenty zveřejní příkazce.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů
6. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.

Příloha č. 1: soupis činnosti TDI a KOO BOZP

V Českých Budějovicích dne 11. 11. 2019

V Českých Budějovicích dne 11. 11. 2019

.....
Objednatel

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Zhotovitel

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
jednatel