

Změnový list č. 3 ze dne 7.11.2019

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Název stavby:	Vybudování chodníků a dopravně technického řešení ul. Pod Širokým Vrchem a Tvrzova
Číslo smluvního vztahu:	29/2/2019
Název části stavby (PS, SO):	

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

- 1) Součástí projektové dokumentace a rozpočtu nebylo odstranění stávajícího vodorovného dopravního značení.
- 2) V prostoru stavby bylo nalezeno v projektové dokumentaci neuvedené potrubí, které zasahuje do konstrukce stavby.
- 3) Stavba měla být prováděna jako celek bez koordinace s jinými stavbami a stavební práce byly zahájeny 2.9.2019 s tím, že termín jejich dokončení je 25.11.2019.

Nové řešení:

- 1) Původní vodorovné dopravní značení bude odstraněno.
- 2) Neidentifikované potrubí, nalezené v konstrukčních vrstvách stavby, bude vybouráno.
- 3) Dne 3.9.2019 bylo po jednání se společností ČEZ Distribuce, a.s. dohodnuto, že před provedením stavby chodníku v ulici Tvrzova nastoupí k provedení vlastní rekonstrukce sítě NN a se zhotovitelem stavby chodníku bylo dohodnuto, že do doby provedení rekonstrukce NN nezačnou stavební práce v tomto úseku stavby. ČEZ Distribuce, a.s. oznámil 15.10.2019, že v tomto roce provádět rekonstrukci sítě NN nebude.

Zdůvodnění změny: Vícepráce vzniklé odstraněním původního vodorovného značení, které nebylo součástí projektové dokumentace a rozpočtu. Prodloužení termínu dokončení stavebních prací z uvedených důvodů je podle žádosti zhotovitele o celkem 16 kalendářních dnů, tj. do 11.12.2019.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 4 zákona (změna de minimis). Veškeré podmínky § 222 odst. 4 zákona jsou dodrženy, tj. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10% původní hodnoty závazku. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	7 579 422,59 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	210 000,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	7 789 422,59 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	25.11.2019
Nový termín dokončení díla:	11.12.2019

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 8. 11. 2019

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 8. 11. 2019

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Radek Braum

Datum: 8. 11. 2019

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta -AD (jméno, příjmení):

Datum: 13. 11. 2019

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele - TDS (jméno, příjmení):

Datum: 11. 11. 2019

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega

Datum: 11. 11. 2019

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 13. 11. 2019

Podpis:

Změnový list č. 3 byl schválen usnesením č. RmM/1009/18/2019

Příloha změnového listu: -

- 1) výpočet ceny
- 2) harmonogram stavby

Příloha č.1 změnového listu č.3 - výpočet

Název akce: Výbudování chodníků a dopravně technického řešení ul. Pod Širokým Vrchem a Tvrzova

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
		ZRN 1 - KOMUNIKACE						
		Odstranění vodorovného dopravního značení	m2	260,00	0,00	750,00	750,00	195 000,00
		nájezd stroje	kpl	15 000,00	0,00	1,00	1,00	15 000,00
				změna ceny bez DPH		21		210 000,00
				DPH %				44 100,00
				změna ceny s DPH				254 100,00

Datum: 8.11.2019

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podpis:

Harmonogram stavby vybudování chodníků Po

Rok	2019		
Týden	8	9	10
	21.10.-27.10.	28.10.-3.11.	4.11.-10.11.
Zařízení staveniště			
Dopravní značení DIO, VDZ, svislé DZ, upravování 1.-3. ETAPA			
Vytyčování inženýrských sítí 1.-3.ETAPA			
VDZ a svislé DZ			
Pokládka živice			
1.ETAPA			
Bourání, řezání asfaltové komunikace			
Bourání dlážděného chodníku			
Mtž obruby, zámkové dlažby			
Propustek			
demontáž zatrubnění + bourání koryta			
podkladní vrstvy , ukládka potrubí , zásypy			
kamené čela			
VO			
Zastávka MHD 2x			
Terénní úpravy			
2.ETAPA			
Bourání asfaltové komunikace - řezání podél obrub			
Bourání panelového chodníku - vjezdy			
Mtž obruby, zámkové dlažby, palisád			
VO			
Terénní úpravy			
3.ETAPA			
Bourání asfaltové komunikace - 2x vjezdy, a 2x zastávka řezání podél obrub			
Mtž obruby, zámkové dlažby, palisád			
VO			
Terénní úpravy			
Zastávka MHD			

Širokým vrchem a Tvrzova

[illegible]