

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0960/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/49728: JAVOROVEC, SESUV

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Jiří Škrabal

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku: ev. č. 370500-77291, č.j.: ŽÚ-V/53/97-F, vydal OÚ Zlín, ref. Okresní živn. úřad dne 8.4.1997
IČ: 48476684
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupení: Ing. Jiří Škrabal
K jednání o technických věcech pověřen(a): Ing. Jiří Škrabal
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I. Účel dodatku

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0960/18 ze dne 27. 11. 2018 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínů splnění dílčích částí **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

Změny termínů splnění Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Důvodem změny termínů splnění dílčích částí Díla a změny termínu splnění Inženýrské činnosti je pomalý průběh zajišťování potřebných dokladů k žádosti o společné povolení stavby ze strany obce (doposud neschválená dohoda o právu provést stavbu a dohoda o společném, postupu dvou zadavatelů).

Článek II. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 – 4.3

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 16 (šestnácti) měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (stavební povolení) nejpozději do 16 (šestnácti) měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 14.11.2019 V Želechovicích nad Dřevnicí dne 14.11.2019

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Jiří Škrabal