



KUJCP010X260

Č. smlouvy objednatele: SOD/OVZI/038/19/2

číslo smlouvy zhotovitele: 104/19 014/230

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**I. Smluvní strany**

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Zástupce: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

a

Zhotovitel: EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO: 25172328
DIČ: CZ25172328
Bankovní spojení: UNICREDIT bank a.s., č. účtu: 211452664/2700
Oberbank, č. účtu: 7000032696/8040
zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vl. 904
Zástupce: Pavel Dolanský, předseda představenstva tel. č. 387 006 617

Uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Most ev. č. 158 – 002 a 158 – 003 za Kaplicí“**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SOD/OVZI/038/19 ze dne 2. 5. 2019 s názvem „**Most ev. č. 158 – 002 a 158 – 003 za Kaplicí**“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „**Most ev. č. 158 – 002 a 158 – 003 za Kaplicí**“, zpracované firmou HBP s.r.o., Čechova 59, 370 65 České Budějovice, IČO 260 87 677 a dle oceněného výkazu výměr. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby provedené na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění článek III., odst. 1., písm. b) a článek IV., odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 2. 5. 2019 jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. III. Doba plnění, odst. 1., písm. b) smlouvy:

Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla:

- do 165 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Nové znění čl. III. Doba plnění, odst. 1, písm. b) smlouvy:

Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla:

- do 202 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy včetně dodatku č. 1:

celkem bez DPH	27 391 008,16 Kč
DPH 21 % Kč	5 752 111,71 Kč
Celkem včetně DPH	33 143 119,87Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 2 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	27 937 836,16 Kč
DPH 21 % Kč	5 866 945,59 Kč
Celkem včetně DPH	33 804 781,75 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1139/2019/KR-22 ze dne 24.10.2019.

V Českých Budějovicích dne 13.11.2019
za objednatele:

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 11.11.2019
za zhotovitele:


Pavel Dolanský
předseda představenstva

 **EDIKT**[®]
54
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412524

Přílohy
Změnový list č. 1
Oceněný výkaz výměr

Stavba: Most ev.č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí

č. smlouvy objednatele: SOD/OVZI/038/19

Úsek: SO 201, SO 202

č. smlouvy zhotovitele: 104/19 014/230

Investor (objednatel) stavby:Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice**TDI:** INBEST spol. s r.o.

Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

Projektant: HBP s.r.o. zodpovědný projektant: Ing. Hynek Brázda

Čechova 59, 370 65 České Budějovice

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Předmět změny:**Dotčené místo:** Most ev.č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí**Odkaz na výkresy:** RDS - kompletní rozsah**Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:** oddíl II, bod 9**Návrh ocenění:**

ZL6 VÝMĚNA PODLOŽÍ - SANACE (km 0,040-0,120) 546 828,00 Kč

Celkem bez DPH	546 828,00 Kč
DPH 21%	114 833,88 Kč
Celkem včetně DPH	661 661,88 Kč

Podpis navrhovatele:

Datum: 16.10.2019

Vyjádření:

TDI: Ing. Michael Šmucr datum: 16.10.2019 podpis: [redacted]

Projektant: Ing. Hynek Brázda datum: 16.10.2019 podpis: [redacted]

Investor: Ing. Tereza Nováková datum: 16.10.2019 podpis: [redacted]

Přílohy: Rozdílový rozpočet vč. přehledné rekapitulace

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Most ev.č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí

Registrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: 201 Most ev.č. 158-002

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
3		014101z	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a štěrk	zemina na skládku dle pol.č. 12373.01 324*1,8=583,2t	VÝMĚNA PODLOŽÍ - SANACE (km 0,040-0,120)	
33		12373.01	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I vč. odvozu na řízenou skládku	sanace tl. 0,5m: 80*8,1*0,5m =324 m3	VÝMĚNA PODLOŽÍ - SANACE (km 0,040-0,120)	
39		17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁŠYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ materiály ukládané na skládku a mezideponii	na skládku dle pol.č. 12373.01 324 m3	VÝMĚNA PODLOŽÍ - SANACE (km 0,040-0,120)	
44		572733	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	parapláň 80*8,1*1,1 =712,8 m2	VÝMĚNA PODLOŽÍ - SANACE (km 0,040-0,120)	
4		96616	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU statické zkoušky zhutnění	statické zkoušky zhutnění 8 ks	VÝMĚNA PODLOŽÍ - SANACE (km 0,040-0,120)	
N		21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	80*7,9*0,5=316	VÝMĚNA PODLOŽÍ - SANACE (km 0,040-0,120)	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Most ev.č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí		Registrační číslo projektu:									
Číslo a název objektu: 201 Most ev.č. 158-002											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	imnožství ve smlouvě	imnožství po změně	rozdíl imnožství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
3			POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1997,953	583,200	68,930	120,00 Kč	239 754,36 Kč	69 984,00 Kč	309 738,36 Kč
33			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	483,256	324,000	787,256	530,00 Kč	245 525,68 Kč	171 720,00 Kč	417 245,68 Kč
39			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1190,974	324,000	1514,974	18,00 Kč	21 437,53 Kč	5 832,00 Kč	27 269,53 Kč
44			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1240,866	712,800	1953,666	15,00 Kč	18 612,99 Kč	10 692,00 Kč	29 304,99 Kč
4			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	Kč	1,00	0,800	1,800	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	20 000,00 Kč	45 000,00 Kč
N			SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,00	316,000	316,000	850,00 Kč	0,00 Kč	268 600,00 Kč	268 600,00 Kč
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 546 828,00 Kč											

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	
podpis	datum
Martin Tůma	

Schválili:

Inženýr stavby/TDI	
projektant/AD	
Ing. Michael Šmucr	
zadavatel/objednatel	
Ing. Hynek Brázda	
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	
Ing. Tereza Nováková	
Schválili:	
podpis:	datum:
podpis:	datum:

Rekapitulace

Stavba:
Investor:
Projektant:
Zhotovitel:

Most ev.č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí
Jihočeský kraj
HBP s.r.o.
EDIKT a.s.

Objekt	Popis	Celková cena
SO 201	ZM 6 Výměna podloží - sanace	546 828,00
Součet ZL		546 828,00
CELKOVÁ CENA STAVBY PŘED ZMĚNOU SoD + D1		27 391 008,16
CELKOVÁ CENA STAVBY PO ZMĚNĚ		27 937 836,16

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

14 113 00 Most ev. č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí
 a název SO: 201 Most ev. č. 158-002
 a název rozpočtu: 201 Most ev. č. 158-002

Por. č. položky	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZM 6 VÝMĚNA PODLOŽÍ - SANACE (km 0,040-0,120)								
0 Všeobecné konstrukce a práce								
3	2016_OTSKP	014101z		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a štěrky <i>zemina na skládku dle pol.č.12373.01 324*1,8=583,2t</i>	T	583,200	120,00	69 984,00
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1 Zemní práce								
33	2016_OTSKP	12373.01		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I vč. odvozu na řízenou skládku <i>sanace tl. 0,5m: 80*8,1*0,5m =324 m3</i>	M3	324,000	530,00	171 720,00
39	2016_OTSKP	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ materiály ukládané na skládku a mezideponii <i>na skládku dle pol.č.12373.01 324 m3</i>	M3	324,000	18,00	5 832,00
44	2016_OTSKP	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I <i>paraplán 80*8,1*1,1 =712,8 m2</i>	M2	712,800	15,00	10 692,00
4	2016_OTSKP	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU statické zkoušky zhutnění	ks	8,000	2 500,00	20 000,00
4 Vodorovné konstrukce								
N	2019_OTSKP	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE <i>80*7,9*0,5=316</i>	M3	316,000	850,00	268 600,00
4 Vodorovné konstrukce								
ZM 6 VÝMĚNA PODLOŽÍ - SANACE - celkem								