

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

reg. č. sml. (zhotovitel): .....

reg. č. sml. (objednatel): D200/33000/00117/19/00

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** DIAMO, státní podnik  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Těžba a úprava uranu  
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem  
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. ú. [REDAKCE]

Zastoupený: [REDAKCE] vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDAKCE]  
Tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE]  
DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Těžba a úprava uranu  
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



2000127011

**Zhotovitel:** OHNÚT spalovací technika s. r. o.  
Tečovice 13, PSČ 763 02  
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53379]  
IČO: 27705919 DIČ: CZ27705919, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. ú. [REDAKCE]

Zastoupený: [REDAKCE] jednatelkou

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDAKCE]  
Tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

### II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu smlouvy č. D200/33000/00117/19/00 ze dne 10. 6. 2019 o další plnění – úpravu stávajícího trojkomína spočívající v nahrazení stávajících průduchů novými průduchy jiných technických parametrů.

Důvodem rozšíření předmětu smlouvy o toto plnění je nevratné poškození komína kotle KH1 vzniklé při individuálních zkouškách nového nízkoemisního hořáku a následné zjištění

nevyhovujících parametrů stávajících komínů a spalinovodů pro účely provozu stávajících kotlů s nově instalovanými nízkoemisními hořáky.

Článek II odst. 1 smlouvy zní nově takto:

Zhotovitel se zavazuje, na základě zadávací dokumentace vypracované objednatelem v březnu 2019 a za podmínek upravených touto smlouvou, provést pro objednatele v souladu s jeho nabídkami č. NO/219-140 ze dne 10. 5. 2019 a č. NO/219-297 ze dne 17. 10. 2019 plnění k akci „Zajištění emisních limitů výtopny Stráž p. R.“ v následujících částech:

- a) **Provedení výměny plynových hořáků**, zahrnující zejména dodávku a montáž 3 kusů nových nízkoemisních plynových hořáků 3 stávajících horkovodních kotlů KH 1 až KH 3, provedení nové elektroinstalace kotlů, hořákových automatik a řídicích systémů včetně funkčního připojení na stávající řídicí systém kotelny (včetně jeho případné úpravy v rozsahu nezbytném pro zajištění funkčnosti), provedení úprav tlakových celků kotlů a plynových řad kotlů. Součástí plnění je provedení zkoušek, revizí a měření předepsaných právními a technickými předpisy a touto smlouvou a uvedení kotlů do řádného provozu.
  - b) **Zpracování dokumentace skutečného provedení**, která bude obsahově odpovídat projektové dokumentaci pro provedení a bude zahrnovat všechny odchylky, které byly v průběhu realizace provedeny oproti projektové dokumentaci pro provedení, včetně úplného seznamu signálů.
  - c) **Zpracování dodatků k pasportům horkovodních kotlů KH 1 až KH 3**, dodatky technické provozní dokumentace kotlů a zpracování dalších dokumentů stanovených právními a technickými předpisy a touto smlouvou.
  - d) **Úpravu stávajícího trojkomína**, zahrnující zejména postupnou demontáž stávajících komínových průduchů a následnou dodávku a montáž dvou nových třísložkových nesených komínů o vnitřní dimenzi průduchu 900 mm, dále provedení nové nerezové vložky do stávajícího nosného ocelového tubusu o průměru 1 000 mm a dále dodávku a montáž tří třísložkových připojovacích kouřovodů o vnitřní dimenzi průduchu 800 mm. Nedílnou součástí tohoto plnění je zpracování příslušné technické dokumentace včetně statického posouzení a soupisu prací, dodávek a služeb.
2. Tímto dodatkem se dále mění termíny a podmínky předání dílčích plnění. Z důvodu prodloužení lhůty realizace do dalšího účetního a plánovacího období se v souladu s potřebami objednatele nově stanovuje možnost fakturace díla po částech formou dílčích fakturací za provedená plnění a dodávky.
3. Celková cena předmětu plnění se v návaznosti na změny předmětu plnění dle předchozích ustanovení nově navyšuje o cenu plnění dle č. II odst. 1 písm. d) smlouvy ve výši 2.125.000 Kč bez DPH a čl. III odst. 1 smlouvy zní nově takto:
- Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran, a to v souhrnné výši:
- 16 834 105 Kč bez DPH**
- (slovy: šestnáct milionů osm set třicet čtyři tisíc jedno sto pět korun českých bez DPH).
- Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla dle této smlouvy.
- K uvedené ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Podmínky fakturace se dle předchozích ustanovení mění a čl. III odst. 2 smlouvy zní nově takto:
- Dílo bude fakturováno po částech formou dílčích fakturací, na základě soupisů skutečně provedených prací a dodávek. Dílčí faktury budou vystaveny za plnění provedená

v termínu do 31. 12. 2019 a dále pak po úplném dokončení díla v celém rozsahu. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli po schválení soupisu skutečně provedených prací a dodávek resp. po protokolárním převzetí úplně dokončeného díla (tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků) objednatelem. Den schválení soupisu skutečně provedených prací a dodávek resp. den převzetí řádně dokončeného plnění objednatelem je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Termíny dílčích plnění se v návaznosti na předchozí ustanovení mění a čl. IV odst. 2 smlouvy zní nově takto:

Zhotovitel je povinen dílo v celém rozsahu dle této smlouvy dokončit a bez vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou předat objednateli nejpozději do 29. 5. 2020.

Pro průběh plnění jsou dále stanoveny tyto dílčí termíny:

- a) do **30. 11. 2019** pro provedení nového komínu a kouřovodu kotle KH 1 a současně pro uvedení prvního dotčeného kotle do řádného a bezpečného provozu včetně předání všech dokladů a splnění všech povinností stanovených touto smlouvou;
  - b) do **31. 12. 2019** pro provedení nového komínu a kouřovodu kotle KH 3 a současně pro uvedení druhého dotčeného kotle do řádného a bezpečného provozu včetně předání všech dokladů a splnění všech povinností stanovených touto smlouvou;
  - c) do **29. 5. 2020** pro provedení nového komínu a kouřovodu kotle KH 2 a současně pro uvedení třetího dotčeného kotle do řádného a bezpečného provozu včetně předání všech dokladů a splnění všech povinností stanovených touto smlouvou.
6. V souvislosti s povinností objednatele zajistit provoz výtopny tak, aby provozované spalovací zdroje splňovaly emisními limity stanovené platnými právními předpisy, je tímto dodatkem nově stanovena smluvní pokuta za nedodržení dílčího termínu 31. 12. 2019 a čl. IX odst. 2 smlouvy zní nově takto:
- V případě nedodržení termínu úplného dokončení díla dle této smlouvy (viz čl. IV odst. 2 této smlouvy) vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 150.000 Kč a dále právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.
- V případě nedodržení nejpozdějšího termínu 31. 12. 2019 pro uvedení prvních dvou dotčených kotlů do řádného a bezpečného provozu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení.
7. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na tomto dodatku nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednáán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Stráži pod Ralskem dne 11. 11. 2019

Za DIAMO, státní podnik:

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

vedoucí odštěpného závodu

V Tečovicích dne 13. 11. 2019

Za OHNÚT spalovací technika s.r.o.:

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

jednatelka

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]