

## Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

Č. objednatele: E618-S-4118/2018  
Č. zhotovitele: 7555/MP  
SUBISPROFIN/ISPROFOND: 5003520070/5003540004

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

na zpracování územně technické studie  
s názvem:

„Územně technická studie - propojení VRT a Letiště Václava  
Havla Praha“

### Čl. 1 – Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70 99 42 34, DIČ: CZ 70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

**Kontaktní osoby:**

ve věcech smluvních: [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

ve věcech technických: [redacted]  
[redacted]

(dále jen objednatel)

**Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

#### 1.2. Zhotovitel:

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 45271895; DIČ: CZ45271895

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1418

**Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních: [redacted]  
[redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted] vedený u [redacted]

(dále jen zhotovitel)

(a společně též „smluvní strany“)

Tato smlouva (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Územně technická studie - propojení VRT a Letiště Václava Havla Praha“, evidenční číslo veřejné zakázky: 61818140 (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

## Čl. 2 – Název díla:

### **zpracování územně technické studie „Územně technická studie - propojení VRT a Letiště Václava Havla Praha“**

#### **Preambule**

Dne 3. 5. 2019 bylo v souladu se Smlouvou odevzdáno 2. dílčí plnění „Předběžný návrh variant“, které bylo následně rozesláno k připomínkovému řízení. Vzhledem k potřebě výběru výsledné varianty k dopracování bylo dne 31. 5. 2019 uskutečněno jednání, na kterém bylo 2. dílčí plnění zástupci Zhotovitele prezentováno a po projednání byla k dopracování vybrána nová varianta č. 4. V návaznosti na jednání Zhotovitel v průběhu června 2019 obdržel všechny relevantní připomínky k 2. dílčímu plnění, které byly následně zapracovány do 3. dílčího plnění „Koncept ÚTS k projednání“ odevzdaného dne 5. 8. 2019.

Dne 5. 9. 2019 Zhotovitel obdržel připomínky k 3. dílčímu plnění. Připomínky a související požadavky na dopracování ÚTS (připomínky č. j. 93/6000/2019 vznesené zástupcem Hospodářské komory České republiky ing. Emanuelem Šípem) byly nad rámec 2. a 3. dílčího plnění a souvisejících projednání. Vzhledem k tomu se Smluvní strany dohodly na rozšíření dokumentace ÚTS spočívající v doplnění nové varianty reprezentující iniciační návrh Hospodářské komory.

Na základě výše uvedeného dohodli se smluvní strany na úpravě Doby plnění uvedeném v článku 5.2. Smlouvy, respektive Harmonogramu prací uvedeném v příloze Dodatku č. 1 ke Smlouvě a článku 6 – Cena za provedení díla.

Smluvní strany s odkazem na čl. 12 bod 4. Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě.

- 1) Ruší se stávající znění Čl. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se takto:

## Čl. 5 – Termíny plnění:

### **5.2. Doba plnění**

**Termín zahájení plnění smlouvy: Ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.**

**Termín ukončení plnění smlouvy: Zhotovitel je povinen předat Dílo nejpozději do 30.11.2019**

**Harmonogram prací** je uveden v Příloze tohoto Dodatku č. 2.

- 2) Ruší se stávající znění Harmonogramu prací uvedeného v příloze Dodatku č. 1 a nahrazuje se Harmonogramem prací uvedeným v příloze Dodatku č. 2.
- 3) Ruší se stávající znění Čl. 6 Smlouvy a nahrazuje se takto:

## Čl. 6 – Cena za provedení díla:

<b>Cena za provedení díla celkem bez DPH</b> .....	<b>2 046 000,- Kč</b>
<b>DPH 21 %</b> .....	<b>429 660,- Kč</b>
<b>Cena za provedení díla celkem včetně DPH</b> .....	<b>2 475 660,- Kč</b>

Cena za provedení díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná.

## Čl. 12 – Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
2. Smluvní strany při uzavření tohoto dodatku postupují při změně Ceny za provedení díla per analogiam dle ust. § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha:

- Harmonogram prací

V Praze dne - 7 - 10 - 2019

V Praze dne

- 4 - 10 - 2019

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Ing. Petr Hofmanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ

**Ing. David Krása**      **Ing. Vladimír Seidl**  
předseda představenstva      místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha:

## 7. Harmonogram prací

### První dílčí plnění:

vyhodnocení souvisejících dokumentací, definování základních požadavků na provoz pro posuzované varianty, popis okolní sítě a její předpokládaný vývoj, rámcové vymezení variant,

termín není fakturační, T: podpis SOD+ 2 měsíce,

odevzdání 1 x listinné, 10 x CD (uzavřená forma, 1 CD vč. otevřené formy).

### Druhé dílčí plnění

předběžný návrh všech variant v dostatečné podrobnosti, umožňující stanovit zúžení výběru variant k dopracování. Doloží se rámcové výsledky (jízdni doby, vliv na ŽP, střety s ÚPD, investiční náročnost),

termín fakturační, T: podpis SOD+ 6 měsíců, fakturace [REDACTED]

Odevzdání 1 x listinné, 10 x CD (uzavřená forma, 1 CD vč. otevřené formy).

### Třetí dílčí plnění

koncept ÚTS k projednání v plném rozsahu,

termín fakturační, T: podpis SOD+ 9 měsíců, fakturace [REDACTED]

odevzdání 1 x listinné, 10 x CD (uzavřená forma, 1 CD vč. otevřené formy).

### Konečný termín plnění

finální verze studie včetně zpracovaných připomínek a stanovisek,

termín fakturační, T: podpis SOD+ 12 měsíců, fakturace [REDACTED]

odevzdání 4 x listinné, 10 x CD (uzavřená forma, 1 CD vč. otevřené formy).

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 490928

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 113fedc9-29e4-4ad5-b670-265651d73de7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 18.11.2019 10:10:01



d3d11080-2b77-4685-8cd9-e214cce5c5d7