



HZSFX000G1M9

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vypořádání závazků

č. objednatele FM-346-1/2019, uzavřené dne 02.10.2019, podle § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany


1)

Objednatel: **Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany**

se sídlem: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek,
zastoupený: plk. Ing. Radimem Palochem; ředitelem SOŠ PO a VOŠ PO
Bankovní spojení: Česká národní banka Ostrava, č. ú.: 85938881/0710
IČO: 64122654
DIČ: není plátce DPH
Telefon: 950 710 111; Fax: 558 646 631
ID DS: bi3aa9z
(dále jen "objednatel")

a

2)

Zhotovitel: **PSG Construction a.s.**
se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
zastoupený:  předsedou představenstva
členem představenstva
Bankovní spojení: CSOB a.s. č. ú.: 117756653/0300
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
ID DS : 84zuuwy
Telefon: 576 015 300; Fax: 576 015 505
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 7535
(dále jen "zhotovitel").

uzavřely dne 02.10.2019 Smlouvu o vypořádání závazků, č.j. FM-346-1/2019, která napravuje stav vzniklý v důsledku neuveřejnění příloh Smlouvy o dílo, č. objednatele FM-120-1/2019 ze dne 29.03.2019, v registru smluv. K této Smlouvě o dílo smluvní strany uzavřely dne 26.06.2019 dodatek č. 1. Předmětem Smlouvy o vypořádání závazků je vzájemné stvrzení smluvních stran, že obsah vzájemných práv a povinností, který je beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy o dílo, a je jím tedy realizace veřejné zakázky s názvem „Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761 – opakované vyhlášení“, a to v objektu Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany, Pavlíkova 1479, 738 01 Frýdek-Místek. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vypořádání závazků, kterým se mění znění přílohy č. 1 Smlouvy o vypořádání závazků níže uvedeným způsobem.



II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem 8 odst. 7 a 9 přílohy č.1 Smlouvy o vypořádání závazků, na změnách díla spočívajících:

- 1.1 v opravě fasády na objektu SO 08** – viz změnový list č. 6, který je Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o vypořádání závazků. Jedná se o opravu stávající fasády v místě již provedeného kazetového stropu. Dle zadání bylo počítáno pouze se zateplením a provedením nové fasády kolem 4 ks nových plastových oken. Objednatel požaduje barevně sladit plochu kolem nových plastových oken a vstupem. Dle dohody bude fasáda znovu provedená v úseku od garážových vrat č. 6 po střešní svod. Oprava fasády na objektu SO 08 představuje konečný přípočet, tj. **navýšení ceny díla o 9 203,65 Kč, tj. vč. DPH o 11 136,41 Kč** k ceně díla bez dopadu na konečný termín díla a jeho kvalitu.
- 1.2 ve změně umístění lapolu v objektu SO 01** – viz změnový list č. 7, který je Přílohou č. 2 Dodatku č. 1 Smlouvy o vypořádání závazků. Po provedení výkopových prací v celé ploše objektu SO 01 bylo nalezeno odpadní potrubí dešťové kanalizace, na které byl odlučovač lehkých kapalin napojený. Toto potrubí však bylo umístěno výš, než předpokládal projekt. Do této výškové úrovně nemohlo být napojeno odvodnění vnitřní plochy objektu SO 01 přes odlučovač lehkých kapalin. Z výše uvedených důvodů bylo nutné posunout situačně a výškově odlučovač lehkých kapalin tak, aby mohl být připojen na stávající dešťovou kanalizaci. Změna umístění lapolu představuje konečný přípočet, tj. **navýšení ceny díla o 21 042,06 Kč, tj. vč. DPH o 25 460,89 Kč** k ceně díla a dále **snížení ceny díla o 10 273,98 Kč, tj. vč. DPH o 12 431,52 Kč** bez dopadu na konečný termín díla a jeho kvalitu.
- 1.3 ve změně doplnění 1ks odsávacího pružinového navijáku v objektu SO 01** – viz změnový list č. 8, který je Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 Smlouvy o vypořádání závazků. Ve výkazu výměr bylo počítáno pouze s jedním odsávacím pružinovým navijákem. Doplnění 1ks odsávacího pružinového navijáku představuje konečný přípočet, tj. **navýšení ceny díla o 16 641,28 Kč, tj. vč. DPH o 20 135,94 Kč** k ceně díla bez dopadu na konečný termín díla a jeho kvalitu.
- 1.4 ve změně přemístění otopných těles ÚT v objektu SO 04** – viz změnový list č. 9, který je Přílohou č. 4 Dodatku č. 1 Smlouvy o vypořádání závazků. Z funkčního hlediska a z hlediska využití plného výkonu otopných těles byla provedena úprava výškového umístění 3ks otopných těles a došlo k úplné demontáži 1 ks otopného tělesa. V původním řešení se s žádnou úpravou otopných těles nepočítalo. Změna představuje konečný přípočet, tj. **navýšení ceny díla o 24 911,23 Kč, tj. vč. DPH o 30 142,58 Kč** k ceně díla bez dopadu na konečný termín díla a jeho kvalitu.
- 1.5 ve změně celkové opravy thermatexového stropu v objektu SO 03** – viz změnový list č. 10, který je Přílohou č. 5 Dodatku č. 1 Smlouvy o vypořádání závazků. Z důvodu malé výšky mezi stávajícím sádkartonovým a dřevěným stropem nebylo možno umístit rozvody VZT a její samotnou jednotku. Z těchto důvodů se provedla demontáž stávajícího stropu a montáž nového, který již byl snížený o 100 mm. Změna představuje konečný přípočet, tj. **navýšení ceny díla o 62 436,29 Kč, tj. vč. DPH o 75 547,91 Kč** k ceně díla a dále **snížení ceny díla o 19 689,35 Kč, tj. vč. DPH o 23 824,11 Kč** z ceny díla bez dopadu na konečný termín díla a jeho kvalitu.



1.6 ve změně odečtu transparentní fólie posuvné stěny v SO 03 – viz změnový list č. 11, který je Přílohou č. 6 Dodatku č. 1 Smlouvy o vypořádání závazků. Z důvodu nevyhovujícího stavu prosklené stěny bude tato objednatel demontována a původně plánovaná transparentní fólie se dodávat nebude. Změna představuje konečný odpočet, tj. **snížení ceny díla o 2 100,00 Kč, tj. vč. DPH 2 541,00 Kč** z ceny díla bez dopadu na konečný termín díla a jeho kvalitu.

1.7 v záměně datového rozváděče v SO 05 – viz změnový list č. 12, který je Přílohou č. 7 Dodatku č. 1 Smlouvy o vypořádání závazků. S ohledem na skutečnost, že projektová dokumentace byla zpracovaná již v roce 2016, objednatel požaduje dodání nového datového rozváděče s vyšší kapacitou. Změna představuje konečný přípočet, tj. **navýšení ceny díla o 10 755,00 Kč, tj. vč. DPH o 13 013,55 Kč k ceně díla a dále snížení ceny díla o 7 120,00 Kč, tj. vč. DPH o 8 615,20 Kč** z ceny díla bez dopadu na konečný termín díla a jeho kvalitu.

1.8 v doplnění betonového základu pod VZT jednotku na SO 08 – viz změnový list č. 13, který je Přílohou č. 8 Dodatku č. 1 Smlouvy o vypořádání závazků. Provedením kazetového stropu dojde ke zjednodušení obsluhy a servisování jednotky VZT. Změna představuje konečný přípočet, tj. **navýšení ceny díla o 30 450,70 Kč, tj. vč. DPH o 36 845,35 Kč k ceně díla a dále snížení ceny díla o 6 896,61 Kč, tj. vč. DPH o 8 344,90 Kč** z ceny díla bez dopadu na konečný termín díla a jeho kvalitu.

1.9 v upravení výměr trasy kabelového žlabu v objektu SO 01 – viz změnový list č. 14, který je Přílohou č. 9 Dodatku č. 1 Smlouvy o vypořádání závazků. Z důvodu křížení velkého počtu inženýrských sítí, dojde ke korekci trasy, která má vliv na výkaz výměr. Změna představuje konečný přípočet, tj. **navýšení ceny díla o 171 548,39 Kč, tj. vč. DPH o 207 573,55 Kč k ceně díla a dále snížení ceny díla o 127 060,51 Kč, tj. vč. DPH o 153 743,22 Kč** z ceny díla bez dopadu na konečný termín díla a jeho kvalitu.

2. Celkový vliv na cenu díla:

<u>Přípočty ceny bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
346 988,60 Kč	419 856,18 Kč
<u>Odpočty ceny bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
-173 140,45 Kč	-209 499,94 Kč
<u>Celkem cena bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
173 848,15 Kč	210 356,24 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle článku 8 odst. 1 přílohy č. 1 Smlouvy o vypořádání závazků se tímto Dodatkem č. 1, v návaznosti na změnové listy č. 6-14 zvyšuje o částku 173 848,15 Kč, tj. o 210 356,24 Kč včetně DPH.

4. Rekapitulace ceny díla

3



Cena bez DPH	52 661 314,74 Kč
DPH 21 %	11 058 875,19 Kč
Cena celkem včetně 21 % DPH	63 720 189,93 Kč

III. Seznam příloh

Smluvní strany prohlašují, že za nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 považují tyto přílohy:

- Příloha č. 1 změnový list č. 6
- Příloha č. 2 změnový list č. 7
- Příloha č. 3 změnový list č. 8
- Příloha č. 4 změnový list č. 9
- Příloha č. 5 změnový list č. 10
- Příloha č. 6 změnový list č. 11
- Příloha č. 7 změnový list č. 12
- Příloha č. 8 změnový list č. 13
- Příloha č. 9 změnový list č. 14

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
2. Ostatní ustanovení v příloze č. 1 Smlouvy o vypořádání závazků nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ve Frýdku-Místku dne2019

V Otrokovicích dne2019

.....
Podpis zástupce objednatele:

plk. Ing. Radim Paloch,
ředitel SOŠ PO a VOŠ PO

.....
Digitálně podepsal
Ing. David Blázek
Datum: 2019.11.14
15:13:07 +01'00'

.....
Podpis zástupce zhotovitele:

.....
Digitálně podepsal
Ing. David Blázek
Datum: 2019.11.14
15:10:38 +01'00'

.....
Digitálně podepsal
Ing. David Blázek
Datum: 2019.11.14
15:10:38 +01'00'

.....
člen představenstva