

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/068/01/16 A PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE II/494: VALAŠSKÉ KLOBOUKY - VLACHOVICE

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Viadesigne s.r.o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797
IČ: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 20. 04. 2016 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/068/01/16 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, dne 20. 12. 2016 dodatek č. 1 k této smlouvě, dne 10. 06. 2017 dodatek č. 2 k této smlouvě, dne 08. 04. 2019 dodatek č. 3 a dne 27. 06. 2019 dodatek č. 4 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 5 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčího plnění Smlouvy vlivem průtahů při územním řízení na straně stavebního úřadu. Zhotovitel podal žádost o územní rozhodnutí dne 25. 10. 2018. Během řízení byla podána jedna námitka spoluvlastníka dotčené části pozemku, kterou stavební úřad přenechal k řešení Zhotoviteli, resp. Objednateli. Po několika jednáních s podavatelem námitky bylo domluveno, že bude dotčená část pozemku vykoupena před stavbou a podaná námitka byla (se značnou prodlevou) stažena. Mezitím stavební úřad řešil úmrtí dalšího účastníka řízení. V návaznosti na výše uvedené důvody dochází k úpravě termínů plnění jednotlivých závazků ze Smlouvy.

Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1, písmeno c) a d)**, ve znění dodatku č. 4 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

c) *předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, odborný odhad stavebních nákladů*

do 31. 01. 2020

d) *předání 1 padé DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 4 paré DSP/PDPS/RDS vč. oceněného soupisu prací*

do 30. 06. 2020

3.2 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 2, písmeno a) a b)**, ve znění dodatku č. 4 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

a) *předání územního rozhodnutí s doložkou právní moci*

do 31. 01. 2020

b) *předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkami o nabytí právní moci*

do 30. 06. 2020

3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.

4.2 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 5 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 5 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 5 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 26. 10. 2019

V Břeclavi, dne: 27. 10. 2019

.....

.....