

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU - 003589

Číslo smlouvy zhotovitele: 003/2019

uzavřené dne 3. 4. 2019 mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Dodatek č. 1“).

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	Ing. Raděk Mátl, generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „objednatel“)

a

DESSO spol.s.r.o.

se sídlem:	Růžová 280,252 29 Lety
IČO:	49614347
DIČ:	CZ49614347
bankovní spojení:	██
zastoupen:	František Šubrt, jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	
tel:	

(dále jen „dodavatel nebo zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“ jednotlivě jako „smluvní strany“)

PREAMBULE DODATKU Č. 1

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na změně termínu pro dokončení stavby „I/9 Lesná most 9-047“ uvedeného v bodě 1.1.9 Přílohy k nabídce

Důvodem ke změně termínu pro dokončení stavby je pozdní zajištění dostatečných pracovních kapacit ze strany zhotovitele, které vedlo ke zpoždění prací. Z tohoto důvodu nebylo možné provést opravu druhé poloviny mostu v roce 2019.

1. Změna termínu pro dokončení stavby podle Dodatku č. 1

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	31. 7. 2020

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem č.1, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě dodavatel/zhotovitel.

Platnost tohoto Dodatku č. 1 nastává dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá uveřejněním v registru smluv

Datum :..... 31.10.2019

Datum :..... 31. 10. 2019

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic

Za dodavatele/ zhotovitele:

DESSO spol.s.r.o.

PODEPSÁN.....

Jméno: Ing. Jan Wohlmutř

Ředitel správy Liberec

PODEPSÁN.....

Jméno: František Šubrt

Jednatel společnosti