

DODATEK Č. 3
SMLOUVY O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ STAVBY ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P. O. - VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO
V BRNĚ - BOHUNICÍCH


podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

1.

Název: Jihomoravský kraj
Se sídlem: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem
IČ: 708 88 337
DIČ: CZ70888337

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve
věcech technických:
Telefon:
E-mail:



(dále jen „**objednatel**“)


a

2.

Název: IMOS Brno, a.s.
- obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
v odd. B vl. 2211

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
IČ: 253 22 257
DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve
věcech smluvních:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba ve
věcech technických:
Telefon:
E-mail:



(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 19. 09. 2018 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. - Vzdělávací a výcvikové středisko v Brně - Bohunicích** ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.04.2019 a Dodatku č. 2 ze dne 27.05.2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve zhotovení stavby objektu Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Brně – Bohunicích (dále jen „stavba“) a dále zařízení záležitostí spočívajících v zastupování objednatele při řízeních souvisejících s provedením díla dle Smlouvy.
2. Účelem tohoto dodatku ke Smlouvě je rozšíření předmětu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla, a tedy k jeho dokončení dle Smlouvy tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Účelem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací z předmětu plnění. V souvislosti s rozšířením předmětu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě též dohodli na navýšení ceny díla.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1.1. Článek VI. Cena, odst. VI.1, který zní:

„Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 82 042 445,69 Kč bez DPH.“

se nahrazuje textem

„Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 83 871 055,76 Kč bez DPH.“

1.2. Článek VI. Cena, odst. VI.3., který zní:

„Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 81 922 445,69 Kč bez DPH.“

se nahrazuje textem

„Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 83 751 055,76 Kč bez DPH“

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
 - Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby č. 5,
 - Příloha č. 2 - Evidenční list změny stavby č. 6,
 - Příloha č. 3 - Evidenční list změny stavby č. 7,
 - Příloha č. 4 – Evidenční list změny stavby č. 8,

Příloha č. 5 - Evidenční list změny stavby č. 9,
Příloha č. 6 - Evidenční list změny stavby č. 10,
Příloha č. 7 – Evidenční list změny stavby č. 11,
Příloha č. 8 - Evidenční list změny stavby č. 12,
Příloha č. 9 - Evidenční list změny stavby č. 13 a
Příloha č. 10 - Evidenční list změny stavby č. 14.

4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě byl schválena Radou Jihomoravského kraje dne 14.10.2019 na 119. schůzi usnesením č. 8415/19/R119.

V Brně dne 01.11.2019

V Brně dne 15.10.2019



objednatel
za Jihomoravský kraj
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman



zhotovitel
za IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva