

Název akce:

„Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod – rekonstrukce kuchyně“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL č. 2**

zpracovaný v souladu s
„Pravidly pro projednávání a schvalování změn staveb ZK“

1. Objekt a oddíl stavby: **Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Konstrukce zámečnické**

2. Zpracovatel změnového listu: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. Zápis 3. kontrolního dne 24. 9. 2019,

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění:

Úhrada připojovacího poplatku EON

Popis:

Projekt počítal s úhradou připojovacího poplatku zhotovitelem. V době výběrového řízení na zhotovitele stavby bylo nutno uhradit připojovací poplatek ve dvou splátkách z důvodu zahájení přípravných prací ze strany EON. EON vybral realizační firmu MOEL Šumice, která zajišťují i projekční práce. Práce na projektu probíhají bez vlivu provádění stavebních prací.

Položka „navýšení hodnoty odběrného místa z hodnoty 170 A na 360 A“ se vypouští z dodávky SOD.

Upřesnění způsobu odběru špinavého nádobí z jídelny

Popis:

Projekt počítal se dvěma okny pro odběr špinavého nádobí. Po dopracování výrobní dokumentace celé linky pro odběr nádobí a umývání se upřesnil způsob odběru. Jedno okno se vypouští a druhé se upravuje dle dohody. Vypouští se vnitřní hliníková lamelová roleta do tohoto okna.

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

5. Rekapitulace nákladů:

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
Navýšení přípojovacího poplatku z 170 A na 360 A.	- 119 103	- 144 115
Vypuštění žaluzie do okna	- 5 000	- 6 050
Stavební úpravy odběrného okna (bourání, zazdívání)	5 000	6 050
VÝSLEDNÁ CENA CELKEM	- 119 103	- 144 115

Celkový dopad změn představuje navýšení nákladů ve výši:

Celkem bez DPH	- 119 103 Kč
DPH 21%	- 25 012 Kč
Celkem včetně DPH 21%	- 144 115 Kč

6. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované změny nemají negativní dopad z hlediska postupu výstavby.

Datum: 11.11.2019

Ing. Marta Tomigová
Příprava staveb

7. Stanovisko GP:

V době provádění PD byl stanoven postup odběru špinavého nádobí. Investor při projednávání dokončování výrobní dokumentace upravil způsob odběru nádobí a rozdělování na mytí.

Úhradu přípojovacího poplatku bylo nutné uhradit ještě před započítáním stavebních prací vzhledem k urychlení přípravných prací ze strany EON.

Datum:

Ing. Jiří Tomis
Odpovědný projektant

Stanovisko TDS:

Výše uvedená změna byla projednána s objednatelem, zhotovitelem a projektantem. Jedná se o požadavek investora stavby. Poplatek se uhradil dříve před započítáním stavby kvůli urychlení přípravných prací EON (zahájení projektování a vypořádání majetkoprávního s majitelem pozemku – Zlínským krajem). Ušetřená částka ze SOD se přesune do rozpočtu školy, která poplatek uhradila. Bude projednáno se zřizovatelem.

Na základě změnového listu se uzavře dodatek k SOD.

Datum:

Ing. Hynek Sušil
IS Projekt s.r.o., TDS

9. Stanovisko objednatele díla:

Souhlasím s předkládanými změnami, protože je požaduji z hlediska bezproblémové přípravy investice EON. Úpravy v kuchyni považuji za zlepšení celkového řešení stavby.

Datum:

Mgr. Karel Machálek
Ředitel školy

Přílohy ke změnovému listu:

1. Nacenený výkaz výměr