

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. E633-S-2636/2019

č. zhotovitele: 19Sm/00118

Na projekt stavby s názvem:

### „Dvojgaráž MUV PS Hulín“

**uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.**

#### Čl. I. Smluvní strany.

##### 1.1 OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení:

na straně jedné (dále jen objednatel nebo SŽDC )

Adresa pro doručování: Oblastní ředitelství Olomouc  
Nerudova 1, 779 00 Olomouc

a

##### 1.2 ZHOTOVITEL:

###### **SAFETY PRO s.r.o.**

Sídlo: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČ: 285 71 690, DIČ: CZ28571690

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

zastoupená: Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem společnosti

Jednající jménem společnosti samostatně

bankovní spojení:

###### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:**

###### **SAFETY PRO s.r.o.**

Sídlo: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

## I.

Dne 10. 7. 2019 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-2636/2019 (č. zhotovitele: 19Sm/00118), (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění Čl. IV Termín plnění následovně:

ukončení díla: **30. 4. 2020**

Důvod prodloužení termínu pro ukončení díla:

Během zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno množství podzemních sítí v přímé kolizi s navrženou polohou garáže a novým připojením na kolejiště. Vzhledem k nutnosti prověření nového prostorového uspořádání a následná inženýrská činnost si vyžádá delší časové období na zpracování projektové dokumentace.

## II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 29. 10. 2019

**za objednatele**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

V Olomouci dne 29. 10. 2019

**za zhotovitele**

**SAFETY PRO s.r.o.**

..... /  
Ing. Ladislav Kašpar  
Ředitel  
Oblastního ředitelství Olomouc

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc  
Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234  
(099)

..... / 7  
Ing. Jiří Smékal  
Jednatel společnosti

**SAFETY PRO s.r.o.**  
Přerovská 434/60  
779 00 OLMOUC  
IČ: 285 71 690 18

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 491458

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** df8f7680-3f4a-4d99-8eb8-4cb5097c25bf

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 18.11.2019 12:58:01



31eb401e-6660-45ff-8e47-7c0f685cbba3