

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3727/2018/OI/VZKÚ ze dne 18.12.2018

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

HYDROSPOR spol. s r.o.

Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena jednatelem společnosti
Jiřím Horákem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vl. 10081

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen **objednatel**

IČO: 47666374
DIČ: CZ47666374 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 10. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „**Rekonstrukce kanalizace v ulici 1. máje u plynojemu MAN**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy, specifikované kalkulací nákladů, která se stává součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby z listopadu 2016 zpracované společností Bářské projekty Ostrava, a.s.,“

čl. III.

Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši + 98.051,68 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	8.497.223,72 Kč
DPH	1.784.416,98 Kč
Cena včetně DPH	10.281.640,70 Kč“

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 4 (Evidenční list změny stavby č. 1) a č. 5 (Rekapitulace objektů stavby), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

čl. V.

V článku XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 25 za řádek ve znění č. 3 – Plná moc tento text:

„č. 4 – Evidenční list změny stavby č. 1

č. 5 – Rekapitulace objektů stavby“

čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 2669/RM1822/39 ze dne 12.11.2019
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3727/2018/OI/VZKÚ ze dne 18.12.2018 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 15.11.2019 _____

Datum: 18.11.2019 _____

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Jiří Horák
jednatel

Evidenční list změny stavby č. 1																																									
<p>Název evidenční číslo stavby Základní kanalizační přípojka pro objekt č. 1301/1301, ul. 1. máje, Ostrava-MŠP</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souhrnu (SOPRS): 1.01.01.01.01.01.01.01 1.01.01.01.01.01.01.01</p>	<p>Číslo SOPRS / Číslo změny SOPRS 1.01.01.01.01.01.01.01 001</p>	<p>Číslo změny stavby: 1</p>																																							
<p>Smluvní strany smlouvy o dílo: na řadu zadání uvedené stavby uzavřené dne 18.12.2018, číslo smlouvy objednatele: 3727/2018/OI/VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele: 069/18 Objednatel: Město Ostrava, IČO: 00232838, sídlo: ul. Svobody 31, 702 00 Ostrava, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Ostravě, číslo oddílu: 0002, spisová značka: 002/2018/OI Zhotovitel: IČO: 25222222, sídlo: ul. Svobody 31, 702 00 Ostrava, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Ostravě, číslo oddílu: 0002, spisová značka: 002/2018/OI</p>																																									
<p>Člen projektant (autorský dohled): Technický zástupce stavebníka (TDS):</p>																																									
<p>Popsání zruvodnění změn</p> <p>Změna č. 1/1 - 1001.1 - 002 Z důvodu křižení stávajícími sítěmi B a nové vybudované asfaltové cesty ostězkou a dlažditým chodníkem na ul. Václavní byl proveden průřez kanalizačního potrubí v délce 10 m oprávi úlevěnými výkopy. Vliv na cenu: vícepráce = 219 155,48 Kč bez DPH, méněpráce = 110 843,80 Kč bez DPH</p> <p>Změna č. 1/2 - 1002 Z důvodu skutečného rozsahu kácení a náhradní výsadby nebyla zhotovitelovi v rámci akce náhradní výsadba provedena. Vliv na cenu: vícepráce = 0 Kč bez DPH, méněpráce = 10 160,00 Kč bez DPH</p> <p>časový vliv na plnění SOD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMA VLIV</p> <p style="text-align: center;">Údaje v Kč bez DPH</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných víceprací (rozsáhlého ZL)</th> <th>Cena navržených méněprací/řešeného ZL</th> <th>Hodnota změny (VP+MP + 10% násto SOD)</th> <th>%</th> <th>Čekový celkový nárost (VP+MP + 30%)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">219 155,48</td> <td style="text-align: center;">121 403,80</td> <td style="text-align: center;">97 751,68</td> <td style="text-align: center;">4,05</td> <td style="text-align: center;">98 051,68</td> <td style="text-align: center;">1,17</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Přílohy</th> <th>Počet kusů</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn</td> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>2) Rozpočty s jednotlivými změnami – méněpráce / vícepráce</td> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3) Osazené listy ze stavebního deníku</td> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>4) Zápis z jednání</td> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Provozovatel</td> </tr> <tr> <td>5) Stanovisko AD a TDS</td> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td>6) Fotodokumentace</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7) Rekapitulace VP/MP</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Cena navrhovaných víceprací (rozsáhlého ZL)	Cena navržených méněprací/řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP + 10% násto SOD)	%	Čekový celkový nárost (VP+MP + 30%)	%	219 155,48	121 403,80	97 751,68	4,05	98 051,68	1,17	Přílohy	Počet kusů	Příjemce	1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn	1 x	Zhotovitel	2) Rozpočty s jednotlivými změnami – méněpráce / vícepráce	1 x	Objednatel	3) Osazené listy ze stavebního deníku	1 x	TDS	4) Zápis z jednání	1 x	Provozovatel	5) Stanovisko AD a TDS	1 x	Projektant (autorský dozor)	6) Fotodokumentace			7) Rekapitulace VP/MP		
Cena navrhovaných víceprací (rozsáhlého ZL)	Cena navržených méněprací/řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP + 10% násto SOD)	%	Čekový celkový nárost (VP+MP + 30%)	%																																				
219 155,48	121 403,80	97 751,68	4,05	98 051,68	1,17																																				
Přílohy	Počet kusů	Příjemce																																							
1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn	1 x	Zhotovitel																																							
2) Rozpočty s jednotlivými změnami – méněpráce / vícepráce	1 x	Objednatel																																							
3) Osazené listy ze stavebního deníku	1 x	TDS																																							
4) Zápis z jednání	1 x	Provozovatel																																							
5) Stanovisko AD a TDS	1 x	Projektant (autorský dozor)																																							
6) Fotodokumentace																																									
7) Rekapitulace VP/MP																																									
Vyjádření - souhlas se změnami:																																									
Zhotovitel:	jméno		datum	podpis																																					
Projektant (autorský dohled):	jméno		datum	podpis																																					
Provozovatel:	jméno		datum	podpis																																					
TDS:	jméno		datum	podpis																																					
Objednatel:	jméno		datum	podpis																																					
Tento Evidenční list změny stavby je počítávkem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Ke dni současně i Evidenční list změny stavby, jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Účereného soupisu víceprací a méněprací"																																									
Změna stavby (ZBV) - srovnání				Číslo srovnání																																					

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Mesto_Ostrav_068/18r

Stavba: Rekonstrukce kanalizace ul. 1. máje

21.08.2019

Statutární město Ostrava
HYDROSPOR spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		98 051,68	118 642,53
D1	Dodatek č.1	98 051,68	118 642,53
Z1/1	IO01.1 Kanalizační stoky + IO02 Odstranění kanalizace - protlak pod cyklostezkou - VP/MP	108 211,68	130 936,13
Z1/2	IO01.1 Kanalizační stoky - náhradní výsadba - MP	-10 160,00	-12 293,60