

## Dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 13/2019

ev. číslo zhotovitele: 09/2019

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

**„Přáslavice – obnova vodovodního řadu směrem na Kocourovec“**

---

#### SMLUVNÍ STRANY

<b><u>Objednatel</u></b>	:	<b>Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,</b> Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
<b>statutární zástupce</b>	:	<b>RNDr. Ivan Kosatík</b> ředitel společnosti
<b>ve věcech technických</b>	:	<b>Ing. Jiří Kožušniček</b> , technický náměstek <b>Ing. Pavla Špačková</b> , investiční technik
<b>IČ</b>	:	47675772
<b>DIČ</b>	:	CZ47675772
<b>Bankovní spojení</b>	:	
<b>č.ú.</b>	:	
<b>Telefon</b>	:	585 536 384
<b>Email</b>	:	vhs@vhs-ol.cz
<b><u>Zhotovitel</u></b>	:	<b>MODOS spol. s r.o.</b> Masarykova 34, 772 00 Olomouc společnost je zapsána v odd. C a vl. 237 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
<b>statutární zástupce</b>	:	<b>Zdeněk Černocký</b> , jednatel společnosti
<b>ve věcech technických</b>	:	<b>Ing. Petr Kučera</b> , vedoucí výroby
<b>IČ</b>	:	00576832
<b>DIČ</b>	:	CZ00576832
<b>Bankovní spojení</b>	:	
<b>č.ú.</b>	:	
<b>Telefon</b>	:	
<b>Fax</b>	:	
<b>Email</b>	:	

Objednatel a zhotovitel se shodli na dodatku č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.3.2019 takto:

Cena díla byla upravena v důsledku více a méně prací, které byly objednatelem odsouhlaseny. V případě víceprací se jednalo především o výměnu materiálu pro zásypy v chodnicích. Projektem předpokládaný zpětný zásyp zeminou z výkopů nebyl možný z důvodu nevyhovující hutnitelnosti původní zeminy. Zásypový materiál byl v chodnicích a vjezdech nahrazen betonovým recyklátem. Další vícepráce vznikly z důvodu nutnosti odtěžit z prostoru bývalých nádrží čerpací stanice pohonných hmot suť a kontaminovanou zeminu a zajistit odvoz a uložení na příslušné skládce odpadů.

Méněpráce vznikly především u zemních prací z důvodu užší šířky rýhy a z důvodu výměny materiálu chráničky na protlaku kom II/44318, kdy bylo namísto SKL potrubí použito potrubí z PE100.

Vzhledem k uvedeným více a méně pracím se zvyšuje cena díla „Přáslavice – obnova vodovodního řadu směrem na Kocourovce“ dle rozpočtu k dodatku č.2 předloženého zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, o částku:

**112 625,05 CZK bez DPH**

Celková smluvní cena tedy činí:

**4 211 497,36 CZK bez DPH**

Slovy: čtyřmiliónydvěstějedenácttisícčtyřistadevadesátšedm korun českých 36/100

Ostatní ustanovení citované smlouvy, pokud nejsou změněny tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Olomouci dne 14.11.2019

Za objednatele:

V Olomouci dne 14.11.2019

Za zhotovitele:

.....  
RNDr. Ivan Kosatík  
Ředitel společnosti,

.....  
Zdeněk Černocký  
Jednatel společnosti