

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D600160076 ze dne 11.10.2016

číslo D600160076

(dále jen „dodatek“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600160076
Evidenční číslo zhotovitele:
**Název a číslo akce objednatele: Cidlina, Chlumeck nad Cidlinou, horní jez, ř. km 30,806,
oprava stavební části jezu
111160038 / 1111 410**

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Ing. Marcela Marešová, vedoucí PS Jičín,
tel. 724 068 969
Ing. Iva Táborská, tel. 601 583 046
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-z1@pla.cz
(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Ravos spol. s r.o.
Adresa sídla: Pernštýnské náměstí 59, 530 02 Pardubice
Statutární orgán: Ing. Radoslav Vašek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Radoslav Vašek, jednatel
Zástupce pro věci technické: Bc. Jakub Sirůček, tel. 777 721 061
IČ: 15050912
DIČ: CZ15050912
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú: 9306524/0600
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 584
Tel: 466 501 611
E-mail: ravos@ravos.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „Cidlina, Chlumeč nad Cidlinou, horní jez, ř. km 30,806, oprava stavební části jezu.“ číslo D600160076 ze dne 11.10.2016 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

1. Znění článku 4. Doba plnění díla bodu 4.3 předmětné smlouvy se mění takto:
Termín dokončení díla je: nejpozději do 30.4.2017.

Odůvodnění:

Z důvodu zjištění průsaků na obou pilířích opravovaného jezu (zjištěno dne 18.11.2016), byly práce přerušeny a dodavatelem navržen technologický postup sanace těchto průsaků s nezbytnou technologickou přestávkou.

2. Znění článku 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky bodu 5.1 předmětné smlouvy se mění takto: Celková cena bez DPH se zvýší o 19.700,- Kč na 699.401,35 Kč
slovy: šestsetdevadesátdevěttisícčtyřistajedna koruna a třicetpět haléřů bez DPH.

Odůvodnění:

Zvýšení ceny o 19.700 Kč bez DPH je z důvodu navržené injektáže trhlin a pracovních spár zhotovitelem viz dopis ze dne 30.11.2016.

3. Znění článku 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky bodu 5.2 předmětné smlouvy se mění takto: Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli dva daňové doklady (k 31.12.2016 a po dokončení díla) za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. Součástí daňového dokladu bude zjišťovací protokol.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V.

Přílohy jako nedílná součást dodatku:

- Dopis od společnosti Ravos spol. s r.o. ze dne 30.11.2016
- Vyjádření Sika CZ, s.r.o. ze dne 30.11.2016

Za objednatele:
V Jablonci nad Nisou dne

Za zhotovitele:
V dne

.....
Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu

.....
Ing. Radoslav Vašek
jednatel

Povodí Labe, státní podnik
Provozní středisko Jičín
Ing. Iva Táborská

Dne: 30. 11. 2016

VĚC: Cenová nabídka - injektáž trhlin a pracovní spáry

Vážená paní inženýrko,

zasíláme cenovou nabídku k zastavení průsaků vody v trhlinách a pracovní spáry v betonové konstrukci pilířů na akci Cidlina, Chlumec nad Cidlinou, horní jez, ř. km 30,806 - oprava stavební části jezu.

Technologický postup:

- navrtání otvorů průměr 14 mm pod úhlem 30-45° v rozteči max. 15 cm z obou stran trhliny,
- vložení a upevnění injektážních pakrů, pod tlakem natlačení injektážní pryskyřice sloužící k zastavení průsaků vody z konstrukce opěrné zdi,
- demontáž injektážních pakrů, sanace vyvrtaných otvorů.

Cena prací celkem: 19 700 Kč bez DPH.

S pozdravem


ravos spol. s r. o.
Pernštýnské náměstí 59
530 02 PARDUBICE
DIČ: CZ15050912

Ing. Radoslav Vašek
jednatel společnosti

BANKOVNÍ SPOJENÍ: GE Money Bank, a.s.
č. ú. 9306-524/0600

IČO: 150 50 912
<http://www.ravos.cz>

DIČ: CZ 150 50 912
E-mail: ravos@ravos.cz

Obch. rejstřík, vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 584

Sika CZ, s.r.o.

Povodí Labe, státní podnik
Provozní středisko Jičín
Ing. Iva Táborská
taborskai@pla.cz
601583046

Věc: Vyjádření

V Brně dne 30.11. 2016

Název akce: Cidlina – Chlumeč nad Cidlinou, horní jez, ř.km 30,86 – Oprava stavební části jezu

Vážená paní inženýrko,
zasílám vyjádření k sanaci výše uvedené akce.
Během prací byly zjištěny trhliny a pracovní spáry v betonové konstrukci pilířů, ze kterých prosakující voda vyplavuje cementové pojivo.
Tyto trhliny doporučuji před sanací a finální stěrkou vyplnit injektážní pryskyřicí přes vrtané packery v max vzdálenosti 150 mm, střídavě z obou stran.
Minimální teplota podkladu pro aplikaci je +5°C, je tedy třeba práce provádět ve vhodných klimatických podmínkách. Následně po vyplnění trhlin a odstranění packerů doporučuji technologickou přestávku v délce cca 2 – 3 měsíců pro vyhodnocení utěsnění trhlin. V případě, že byly výluhy zastaveny, může být dokončena sanace povrchu.

Vypracoval Ing. Miroslav Rychtařík – OTZ Sika CZ

Příloha - fotodokumentace



Sika CZ, s.r.o., Bystrcká 1132/36, CZ - 624 00 Brno

tel.: +420 5 4642 2464, fax : +420 5 4642 2400, www.sika.cz

DIČ : CZ49437151; ČSOB, a.s.; ř.ú. 8010-903067003 / 0300

Firma zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12073



Sika CZ, s.r.o.

