

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 04PU-000167

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19-152.230

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: D6 PS Pletený Újezd-Doksy oprava komunikace-DSP,
ZDS, IČ, AD

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „**Dodatek č.1**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupeno:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	
(dále jen „ Objednatel “)	

a

2. SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:	Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
IČO:	25793349
DIČ:	CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku:	vedeného MS v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma:	a.s.
bankovní spojení:	
zastoupen:	

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 15. 05.2019 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „D6 PS Pletený Újezd-Doksy oprava komunikace-DSP, ZDS, IČ, AD“, ISPROFIN: 500 121 0002 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku 5. Lhůty plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě výsledků provedeného diagnostického průzkumu vozovkového souvrství dle TP 87, ze kterého vyplynula potřeba provést diagnostický doprůzkum pro účely zpřesnění zjištěných výsledků, Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku 5. Lhůty plnění odst. 5.1. Smlouvy se mění v termínech dílčích plnění.

Původní znění:

- 1.2 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění	Další informace
DSP koncept	31.7.2019	
DSP čistopis	31.8.2019	
ZDS koncept	30.9.2019	
ZDS	30.11.2019	
AD	31.12.2022	Bude účtován po realizaci stavby

Nové znění:

Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění	Další informace
DSP koncept	31.7.2019	
DSP čistopis	31.8.2019	
ZDS koncept	30.9.2019	
DSP koncept II	31.1.2020	
DSP čistopis II	31.3.2020	
ZDS koncept II	31.3.2020	
ZDS čistopis	30.4.2020	
AD	31.12.2022	Bude účtován po realizaci stavby

- 1.3 Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedené posuny termínů nemají žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3 Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4 Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatel uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Praze dne 19. 11. 2019

V Praze dne 13. 11. 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SUDOP PRAHA a.s.

SUDOP PRAHA a.s.