





**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. KT/10072/18**  
na realizaci stavby

**„K1710 Demolice a výstavba nového mostu přes Janovský potok a stavební úpravy komunikace a veřejného osvětlení v ul. K.H. Borovského v Litvínově, Janově“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  
( dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“** )

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100  
datová schránka : 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **ADS.M s.r.o.**  
Zastoupený : Janem Slavíkem  
Sídlo : Chožov 157, 439 22 Chožov  
IČ : 25441787  
DIČ : CZ25441787  
bankovní spojení :   
č. účtu :   
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Jan Slavík  
datová schránka : 7o68ja  
kontaktní tel :   
kontaktní e-mail :   
(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/10072/18 na realizaci stavby „K1710 Demolice a výstavba nového mostu přes Janovský potok a stavební úpravy komunikace a veřejného osvětlení v ul. K. H. Borovského v Litvínově, Janově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, týkajícího se změny čl. IV. Doba plnění takto:

Doba plnění díla v rozsahu článku III. :

**Lhůta – termín provedení díla je 23 týdnů od zahájení běhu lhůty díla.**

Dále se tímto dodatkem mění čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle SoD	2 963 423,00 Kč
Vícepráce 02 – ZL č.1	213 892,18 Kč
Méněpráce 02 – ZL č.2	- 67 500,00 Kč
Vícepráce 03 – ZL č.3	150 686,91 Kč
Méněpráce 03 – ZL č.4	- 44 810,47 Kč
Vícepráce 04 – ZL č. 5	411 838,71 Kč
Méněpráce 04 – ZL č. 6	- 382 202,82 Kč
Méněpráce 07 – ZL č. 7	- 728,64 Kč
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>3 244 598,87 Kč</b>

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

18 -11- 2019

V Litvínově dne .....

- 8 -11- 2019

V ..... dne .....

Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města



Za zhotovitele :



Jan Slavík, jednatel





## Změnový list - vícepráce

č.

3

stavba:K1710 Demolice a výstavba nového mostu přes Janovský potok - 03 - Příprava území

Datum : 23.10.2019



Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Z důvodu špatných výsledků statických zatěžovacích zkoušek je nutné provést výměnu podloží aktivní zónou. Původně navržené vápnění nebylo možné provést z důvodu výskytu stávajících inženýrských sítí a tím došlo k navýšení výkopových prací včetně odvozů na skládku.

Z důvodu změny odvodnění se zvýšila výměra hloubení rýh včetně odvozů na skládku.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
122302202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-224 v hornině 4 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	185,500	176,40 Kč	32 722,20 Kč	
122302209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-224 v hornině 4 122 12-2241 příplatek za lepivost horniny	m <sup>3</sup>	185,500	32,31 Kč	5 993,51 Kč	
162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m <sup>3</sup>	185,500	30,69 Kč	5 693,00 Kč	
162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	185,500	216,90 Kč	40 234,95 Kč	
162701109R00 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	185,500	16,65 Kč	3 088,58 Kč	
167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-3 skládání nebo překládání výkopku z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	185,500	49,32 Kč	9 148,86 Kč	
167101103R00 Příplatek k Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-3 skládání nebo překládání výkopku z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	185,500	91,80 Kč	17 028,90 Kč	
199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4	m <sup>3</sup>	185,500	53,10 Kč	9 850,05 Kč	
132301111R00 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9,700	1 116,00 Kč	10 825,20 Kč	
132301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m <sup>3</sup>	9,700	218,70 Kč	2 121,39 Kč	
979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	17,266	90,00 Kč	1 553,94 Kč	
979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	t	17,266	150,00 Kč	2 589,90 Kč	
979093111R00 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	17,266	117,00 Kč	2 020,12 Kč	
979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	17,266	315,90 Kč	5 454,33 Kč	

79083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	138,128	17,10 Kč	2 361,99 Kč
cena celkem bez DPH					150 686,91 Kč
upravená cena bez DPH					
Vypracoval :					Datum : 23.10.2019
Kontroloval :					Datum : 23.10.2019

C

## Změnový list - méněpráce

č.

4

stavba:K1710 Demolice a výstavba nového mostu přes Janovský potok - 03 - Příprava území

Datum : 23.10.2019

Vypracoval :

Popis změny a její účel : Z důvodu ochrany majetku třetích osob bylo po zjištění absence základů přilehlých plotů sousedů rozhodnuto objednatelem o odsazení komunikace a její zúžení (snížení výměry)

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
122302202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-224 v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	-67,165	176,40 -	11 847,91 Kč	
122302209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-224 v hornině 4 122 12-2241 příplatek za lepivost horniny	m3	-67,165	32,31 -	2 170,10 Kč	
162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-67,165	30,69 -	2 061,29 Kč	
162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-67,165	216,9 -	14 568,09 Kč	
162701109R00 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-67,165	16,65 -	1 118,30 Kč	
167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-3 skládání nebo překládání výkopku z horniny 1 až 4	m3	-67,165	49,32 -	3 312,58 Kč	
167101103R00 Příplatek k Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-3 skládání nebo překládání výkopku z horniny 1 až 4	m3	-67,165	91,8 -	6 165,75 Kč	
199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	-67,165	53,1 -	3 566,46 Kč	
cena celkem bez DPH				-	44 810,47 Kč
upravená cena bez DPH					

Vypracoval :



Datum :

23.10.2019

Kontroloval :



23.10.2019

## Změnový list - vícepráce

č.

5

stavba:K1710 Demolice a výstavba nového mostu přes Janovský potok - 04 - Oprava komunikace a odvodnění

Datum : 23.10.2019  
Vypracoval :

Popis změny a její účel : Během realizace zjištěna nemožnost vápnění (inž. sítě), bude nahrazeno aktivní zónou ze šterkodrti, nutnost doplnění obrub k zajištění životnosti vozovky. V souvislosti se zúžením komunikace vznikla potřeba změny odvodnění a také nové vytýčení změny stavby vč. určení hranice KN

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka	
564871111	Aktivní zóna ze šterkodrti tl. 250mm	m2	742,000	162,80 Kč	120 797,60 Kč	koef.
564871116	a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	293,000	196,24 Kč	57 498,32 Kč	koef.
577143111	Kryt silničníACO 8	m2	78,000	275,44 Kč	21 484,32 Kč	koef.
916131212	Montáž silniční obruby na stojato s opěrou	m	217,000	167,20 Kč	36 282,40 Kč	koef.
59217031	Obrubník betonový 150/250/1000	m (ks)	84,000	160,00 Kč	13 440,00 Kč	
59217032	Obrubník betonový 150/150/1000	m (ks)	51,000	140,00 Kč	7 140,00 Kč	
592177017	Obrubník betonový 100/250/1000	m (ks)	82,000	101,00 Kč	8 282,00 Kč	
451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	6,126	1 170,40 Kč	7 169,87 Kč	koef.
005111020R	Vytýčení stavby	soubor	1,000	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
00511R	Geodetické práce	soubor	1,000	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč	
28661789	koš kalový silniční vpust	ks	3,000	553,00 Kč	1 659,00 Kč	
28661680	silniční vpust	ks	3,000	4 400,00 Kč	13 200,00 Kč	
895941111	zřízení silniční vpusti	ks	3,000	1 135,20 Kč	3 405,60 Kč	koef.
28661788	Poklop UV	ks	3,000	2 800,00 Kč	8 400,00 Kč	
899204112	osazení poklopu	ks	3,000	1 012,00 Kč	3 036,00 Kč	koef.
871310310	montáž kanalizačního potrubí	m	54,000	114,40 Kč	6 177,60 Kč	koef.
871260310R	Napojení na stávající kanalizaci	ks	1,000	550,00 Kč	550,00 Kč	
871260315R	Vyústění do koryta toku 2x	ks	2,000	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč	
871315211	Potrubí DN 160	m	54,000	319,00 Kč	17 226,00 Kč	
562414040R2	ACO Drain D400	m	11,000	4 690,00 Kč	51 590,00 Kč	
cena celkem bez DPH					411 838,71 Kč	
upravená cena bez DPH						

Vypracoval :

Datum : 23.10.2019

Kontroloval :

23.10.2019



## Změnový list - méněpráce

č.

6

stavba:K1710 Demolice a výstavba nového mostu přes Janovský potok - 04 - Oprava komunikace a odvodnění

Datum : 23.10.2019

Vypracoval :

Popis změny a její účel :


Odpočet neprovedeného vápnění (náhrada štěrkodrti).

Geotechnikem doporučena náhrada MZK tl. 150mm a ŠD tl. 150mm dle PD za ŠD tl. 300mm (stísněný prostor)  
Zúžením komunikace snížena výměra živice (odpočet) a upraveno odvodnění (odpočet). Projektantem nyní řešena  
změna zábradlí a svodidel (odpočet původních dle PD)

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
119001201R00 Úprava zeminy vápnem za účelem zlepšení mechanických vlastností, tloušťka vrstvy 150 + 200 mm	m3	-76,736	59,40 Kč	4 558,12 Kč	
58530120.AR Vápnno	T	-1,381	990,00 Kč	1 367,19 Kč	
564851111R00 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	-462,000	96,30 Kč	44 490,60 Kč	
564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) s rozprostřením a zhuťněním tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	-462,000	204,30 Kč	94 386,60 Kč	
565141211RT2 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuťnění 60 mm	m2	-169,000	261,90 Kč	44 261,10 Kč	
573211111R00 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	-169,000	7,19 Kč	1 215,11 Kč	
577132111RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	-169,000	225,90 Kč	38 177,10 Kč	
59227002R deska žlabová beton; l = 497 mm; š = 80 mm; v = 247 mm; barva přírodní	kus	-334,000	67,50 Kč	22 545,00 Kč	
59227002T Deska žlabová betonová 80x247x497 mm přírodní	kus	-5,000	67,50 Kč	337,50 Kč	
917862111RT8 917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 917 71-1 včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/150/300 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-140,250	198,00 Kč	27 769,50 Kč	
59229001R trouba betonová mikrošterbinová profil M; šterbina přerušovaná; spád dna 0,5%; š = 220 mm; h = 260 mm; l = 1 000 mm; zatížení D400 kN	kus	-8,000	2 610,00 Kč	20 880,00 Kč	
59229003R trouba betonová mikrošterbinová profil M; vpust'ový komplet základní (pero, drážka); š = 220 mm; h = 260 mm; l = 1 000 mm; zatížení D400 kN	kus	-2,000	2 610,00 Kč	5 220,00 Kč	
59229006R trouba betonová mikrošterbinová profil M; čisticí kus vrcholový (pero, pero); š = 220 mm; h = 260 mm; l = 1 000 mm; zatížení D400 kN	kus	-2,000	2 610,00 Kč	5 220,00 Kč	
597761111R00 Rigol dlážděný do lože z betonu prostého C -/7,5 tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z betonových desek jakékoliv velikosti	m2	-33,970	614,70 Kč	20 881,36 Kč	
597069111R00 příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky lože nad 100 mm	m2	-169,850	21,06 Kč	3 577,04 Kč	

597121111R00	Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbinových zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm, štěrbinových, trouba délky 4 m,	kus	-2,000	1 575,00 Kč	-	3 150,00 Kč
597121151R00	Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbinových zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm, štěrbinových, vpusť,	kus	-2,000	2 250,00 Kč	-	4 500,00 Kč
597121161R00	Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbinových zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm, štěrbinových, čisticí kus,	kus	-2,000	2 250,00 Kč	-	4 500,00 Kč
911131111R00	Osazení a montáž silničního zábradlí ocelového s vykopáním nebo vyvrtáním jamek pro sloupky, s odstraněním výkopku na vzdálenost do 10 m se sloupky ocelovými s jedním madlem	m	-7,200	135,00 Kč	-	972,00 Kč
911231111R00	Osazení a montáž silničního zábradlí ocelového s vykopáním nebo vyvrtáním jamek pro sloupky, s odstraněním výkopku na vzdálenost do 10 m se sloupky ocelovými se dvěma madly	m	-7,200	171,00 Kč	-	1 231,20 Kč
911332111R00	Osazení a montáž svodidla ocelového s jednou pásnicí, s osazením sloupků, dodání spojovacího materiálu (šrouby, matice, podložky a podobně), úpravy pláně, převozů a přemístění soupravy pro beranění. se zaberaněním sloupků, při vzdálenosti 2 m	m	-6,000	378,90 Kč	-	2 273,40 Kč
55346841R	svodnice ocelová pozink; l = 4 300 mm; přímá	kus	-2,000	4 950,00 Kč	-	9 900,00 Kč
55346864R	sloupek silničního svodidla ocelový l = 1,90 m	kus	-6,000	1 305,00 Kč	-	7 830,00 Kč
55395100.AR	zábradlí trubkové	m	-7,200	1 800,00 Kč	-	12 960,00 Kč
cena celkem bez DPH						- 382 202,82 Kč
upravená cena bez DPH						

Vypracoval :



Datum : 23.10.2019

Kontroloval :



23.10.2019



Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo číslo: KT/10072/18

Smlouva o dílo „K1710 Demolice a výstavba nového mostu přes Janovský potok a stavební úpravy komunikace a VO v ul. K. H. Borovského v Litvínově, Janově“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	24.10.2019	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	24.10.2019	Zdeněk Porcal	pověřená osoba zastupující vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	25.10.2019	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	25.10.2019	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	6.11.2019	Číslo usnesení:	R/3539/25	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		