



Národní  
zemědělské  
muzeum

č. j. NZM/2019/1381

DODATEK Č. 4  
KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML 234/1664/2018

„ DepozitárnĚ – expoziční objekt NZM v OstravĚ – dodavatel stavebních prací“

(dále jen „dodatek č. 4“)

**Smluvní strany**

**Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

IČO: 75075741  
se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7  
zastoupený: doc. Ing. Milanem J. Půčkem, MBA, Ph.D., generálním ředitelem,  
kontaktní osoby ve věci smluvní:

XXX  
XXX

kontaktní osoby ve věci technické:

XXX  
XXX  
XXX  
XXX

bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1  
číslo účtu: 30007-2837111/0710  
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o.**  
Se sídlem: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
IČO: 64617874  
DIČ: CZ64617874  
Zastoupený: XXX

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.  
Číslo účtu: 5025000376/5500  
e-mail: XXX  
tel.: XXX  
(dále jen "zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4.

### Čl. I.

Dne 27. 8. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. SML 234/1664/2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2019, dodatku č. 2 ze dne 30. 5. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 24. 7. 2019 (dále jen „smlouva“). Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 22 smlouvy dohodly na změnách a doplnění smlouvy tak, jak následuje:

1. Předmět díla vymezený v čl. IV smlouvy se rozšiřuje o změny dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), které jsou podrobně specifikovány v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto dodatku – Změnový list č. 4, 5 a 6 a rekapitulace dle ustanovení § 222 ZZVZ. Tyto změny ve změnovém listu č. 4 jsou z důvodu, že v průběhu realizace prací na střešním plášti se ukázalo, že projektem stanovené předpoklady výměr o degradaci dřevěných konstrukcí jsou po jejich obnažení větší. Zvýšená degradace byla způsobena narušeným střešním pláštěm - lepenky, tím pádem docházelo k zatékání do objektu. Při zaměření skutečné plochy střech byl zjištěn rozdíl oproti výkazu výměr. Na základě zjištěného stavu části ocelových prvků v řadě B a krajního sloupu jsou navrženy jejich výměny, s kterými souvisí i odstranění části vyzdívek a po úpravě ocelových konstrukcí nové vyzdívky. Uvedené změny se nedaly předvídat a jsou nezbytné k dokončení díla.
2. Předmět díla vymezený v čl. IV smlouvy se rozšiřuje o změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ, které jsou podrobně specifikovány v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto dodatku – Změnové listy č. 4 a 7 a rekapitulace dle ustanovení § 222 ZZVZ. Tyto změny ve změnovém listu č. 4 zahrnují změny v lemování střech v řadě B a C, záměnu typu hydroizolace v podlaze vestavby a dále v nerealizaci bannerů.
3. Cena toliko ve smyslu smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3 činí: 88 827 808,12 Kč bez DPH.  
Cena toliko ve smyslu dodatku č. 4 činí: 332 507,78 Kč bez DPH.  
Celková cena za dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 činí: **89 160 315,90** Kč bez DPH (slovy: osmdesátdevětmiliónůstošedesátisíctřístapatnáctkorunadevadesát haléřů českých).  
Celková cena díla ve znění dodatku č. 1,2,3 a 4: 107 883 982,24 Kč včetně DPH.
4. Zhotovitel se zavazuje změnu uvedenou v odst. 1 a 2 tohoto čl. fakturovat na základě samostatně vystaveného daňového dokladu s uvedením čísla tohoto dodatku a registračního čísla projektu.
5. Termín dokončení díla platí dle aktuálního harmonogramu ze srpna t.r.
6. K zahájení jednání o změně harmonogramu ze srpna t.r. zhotovitel předloží objednateli návrh změny harmonogramu spolu s relevantními podklady; zejména souhlasné vyjádření TDI; stanovisko soudního znalce z oboru zajištěného investorem, že důvody pro prodloužení termínu dokončení stavby jsou opodstatněné.

## Čl. II

1. Ostatní, tímto dodatkem výslovně nezměněná ustanovení smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 ods.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, dvě pro objednatele a jedna pro zhotovitele.
4. Obě smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - a. Příloha č. 1 – změnový list č. 4 vč. příloh
  - b. Příloha č. 2 – změnový list č. 5, 6, 7 vč. příloh
  - c. Příloha č. 3 – rekapitulace dle ustanovení § 222 ZZVZ

V Praze dne . . 2019

V Praze, dne . . 2019

.....  
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,  
zastoupené  
XXX  
(objednatel)

.....  
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o.  
zastoupené  
XXX  
(zhotovitel)